

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de janeiro/2018 - Rev. 1

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-17	jan-18		
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	12/04/2020	12/04/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035747-2.01	Palmeiras	1	2,750	01/10/2018	30/06/2018	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	-	1,512	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.MG.035745-6.01	Santana Do Deserto I	1	0,800	30/01/2019	30/07/2018	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.MG.035745-6.01	Santana Do Deserto I	2	0,800	11/03/2019	30/07/2018	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	31/12/2017	05/02/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	1	0,893	01/11/2019	14/12/2018	Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras. Alterado Fonte devido a adequação com CEG.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	2	0,893	01/11/2019	14/12/2018	Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras. Alterado Fonte devido a adequação com CEG.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	3	0,893	01/11/2019	14/12/2018	Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras. Alterado Fonte devido a adequação com CEG.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.TO.035733-2.01	Sucuri	1	2,750	15/08/2018	30/06/2018	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	01	5,650	14/04/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 18/11/2017 conforme Despacho nº 3.859, de 17/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	02	5,650	14/04/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 18/11/2017 conforme Despacho nº 3.859, de 17/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	03	5,650	14/04/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 30/11/2017 conforme Despacho nº 3.909, de 29/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	04	5,650	14/04/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG3 e UG4 para operação em teste a partir de 30/11/2017 conforme Despacho nº 3.909, de 29/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	01/01/2020	11/08/2020	Postergação em meses: 7. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	01/01/2020	11/08/2020	Postergação em meses: 7. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	1	1,785	02/10/2018	01/03/2018	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	2	1,785	02/10/2018	01/03/2018	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.000331-0.01	Buriti	-	10,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.032511-2.01	Canhadão	1	5,000	31/05/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 18/11/2017 conforme Despacho nº 3.860, de 17/11/2017	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.032511-2.01	Canhadão	2	5,000	31/05/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 18/11/2017 conforme Despacho nº 3.860, de 17/11/2017	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	28/06/2020	02/08/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	28/06/2020	02/08/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	28/06/2020	02/08/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	01	3,250	04/10/2018	11/12/2020	Postergação em meses: 26. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	02	3,250	04/10/2018	11/12/2020	Postergação em meses: 26. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	1	4,500	30/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	2	4,500	30/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	1	8,333	01/11/2019	11/08/2020	Postergação em meses: 9. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	01/01/2020	11/08/2020	Postergação em meses: 7. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	01/03/2020	11/08/2020	Postergação em meses: 5. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033386-7.01	Lajari	1	10,440	20/12/2018	04/10/2018	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
PCH	PCH.PH.MT.033386-7.01	Lajari	02	10,440	30/12/2018	04/10/2018	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
PCH	PCH.PH.SC.035120-2.01	Lambari	1 a 2	4,000	20/02/2020	11/08/2020	Postergação em meses: 5. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	01/11/2019	11/08/2020	Postergação em meses: 9. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	01/01/2020	11/08/2020	Postergação em meses: 7. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	1	4,900	30/07/2019	12/08/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	2	4,900	30/07/2019	12/08/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	01/06/2020	01/02/2020	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 01/11/2017. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	19/12/2020	21/02/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	19/12/2020	21/02/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-17	jan-18		
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	19/12/2020	21/02/2021	Postergação em meses: 2. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0-01	Tamboril	1	7,900	31/01/2020	31/01/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0-01	Tamboril	2	7,900	29/02/2020	28/02/2021	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2016 LER 23/09/2016
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	08/06/2018	29/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031433-1.01	Acauã	1 a 3	6,000	30/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	01/06/2018	22/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	1 a 14	32,900	31/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação em testes.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032343-8.01	Assuruá IV	1 a 15	30,000	01/01/2018	15/01/2018	Postergação em dias: 14. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	1 a 3	9,000	30/05/2019	14/10/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	4 a 6	9,000	30/05/2019	14/10/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	7 a 9	9,000	30/05/2019	14/10/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	1 a 3	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	4 a 6	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	7 a 9	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	1 a 3	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	4 a 6	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	7 a 9	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	1 a 3	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	4 a 6	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	7 a 9	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	1 a 2	6,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	3 a 5	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	6 a 8	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	1 a 3	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	4 a 6	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	7 a 9	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	1 a 3	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	4 a 6	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	7 a 9	9,000	30/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	1 a 3	9,000	31/05/2019	15/02/2020	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	1 a 12	28,200	15/08/2018	01/05/2018	Antecipação em meses: 3. Conforme ato legal e andamento de 80% das obras. Solicitado DAPR-T.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova III	1 a 12	28,200	17/04/2018	15/01/2018	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG12 para operação em teste a partir de 09/12/2017 conforme Despacho nº 4.156, de 08/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032345-4.01	Curral De Pedras I	1 a 8	20,000	16/10/2018	01/02/2018	Antecipação em meses: 8. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 01/12/2017 conforme Despacho nº 4.036, de 30/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032347-0-01	Diamante II	1 e 2	5,000	15/09/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 7. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 09/12/2017 conformde Despacho nº 4.154, de 08/12/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032347-0-01	Diamante II	3 a 7	12,500	15/09/2018	31/01/2018	Antecipação em meses: 7. Liberar as unidades geradoras para início de operação em teste a partir do dia 21 de dezembro de 2017, conforme Despacho 4.320/2017.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	1 a 14	32,900	31/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032349-7.01	Laranjeiras I	1 a 5	12,500	31/01/2018	01/02/2018	Postergação em dias: 1. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 21/11/2017 conforme Despacho nº 3.872, de 20/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032349-7.01	Laranjeiras I	6 a 11	15,000	31/01/2018	01/02/2018	Postergação em dias: 1. Liberadas UG6 à UG11 para operação em teste a partir de 01/12/2017 conforme Despacho nº 4.037, de 30/11/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032351-9.01	Laranjeiras V	1 a 2	5,000	31/01/2018	15/01/2018	Antecipação em dias: 16. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 09/12/2017 conforme Despacho nº 4.155, de 08/12/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032351-9.01	Laranjeiras V	3 a 10	20,000	30/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	20/03/2019	20/03/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	20/03/2019	20/03/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	20/03/2019	20/03/2020	Postergação em meses: 12. Estágio atual de previsão de início de obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	08/06/2018	29/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-17	jan-18		
UEE	EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	1 a 14	32,900	31/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031645-8.01	União Dos Ventos 12	7 e 8	4,200	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG7 e UG8 para operação em teste a partir de 16/12/2017 conforme Despacho nº 4.240, de 15/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031645-8.01	União Dos Ventos 12	9	2,100	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG9 e UG11 para operação em teste a partir de 20/12/2017 conforme Despacho nº 4306, de 19/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031645-8.01	União Dos Ventos 12	11	2,100	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG9 e UG11 para operação em teste a partir de 20/12/2017 conforme Despacho nº 4306, de 19/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031697-0.01	União Dos Ventos 13	1 a 3	6,300	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 09/12/2017 conforme Despacho nº 4.157, de 08/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031697-0.01	União Dos Ventos 13	4 a 9	12,600	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG4 à UG9 para operação em teste a partir de 28/11/2017 conforme Despacho nº 3.965, de 27/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031643-1.01	União Dos Ventos 14	1 e 7 a 10	10,500	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG1 e UG7 à UG10 para operação em teste a partir de 28/11/2017 conforme Despacho nº 3.966, de 27/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031643-1.01	União Dos Ventos 14	3 a 6	8,400	22/02/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 22. Liberadas UG3 à UG6 para operação em teste a partir de 01/12/2017 conforme Despacho nº 4.038, de 30/11/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	31/01/2018	01/03/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos Da Santa Esperança	1 a 14	28,000	31/01/2018	01/03/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.034717-5.01	Ventos de Santa Emilia	1 a 13	27,300	13/07/2019	02/12/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos Do São Mario	1 a 15	30,000	31/01/2018	01/03/2018	Postergação em dias: 29. Não liberada para operação em testes	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	31/01/2018	01/03/2018	Postergação em dias: 29. Não liberada para operação em testes	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraiba II	-	32,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraiba III	-	32,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034206-8.01	Água Vermelha IV	-	15,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034207-6.01	Água Vermelha V	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034208-4.01	Água Vermelha VI	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PB.034085-5.01	Angico 1	1 a 27	27,000	15/12/2018	15/04/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual de previsão de início de obras Início de obras em 15/10/2017.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.CE.033917-2.01	Apodi I	1 a 30	30,000	30/12/2018	27/11/2018	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 27/11/2017 Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033918-0.01	Apodi II	1 a 30	30,000	30/12/2018	27/11/2018	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 27/11/2017 Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033919-9.01	Apodi III	1 a 30	30,000	30/12/2018	27/11/2018	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 27/11/2017 Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033920-2.01	Apodi IV	1 a 30	30,000	30/12/2018	27/11/2018	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 27/11/2017 Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.034120-7.01	Assuruá	1 a 7	30,520	31/08/2018	01/10/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034153-3.01	BJL 11	1 a 20	20,000	30/01/2018	15/03/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. Emitida DAPR-T.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.SP.034161-4.02	Boa Hora 1	1 a 6	25,000	01/11/2018	30/04/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034162-2.02	Boa Hora 2	1 a 6	25,000	01/11/2018	30/04/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034163-0.02	Boa Hora 3	1 a 6	25,000	01/11/2018	30/04/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	-	27,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034234-3.01	Brígida 2	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034107-0.01	Brisas Suaves	1 a 5	5,000	30/12/2018	15/04/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 30	30,000	15/02/2019	15/04/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.034310-2.01	Floresta I	1 a 32	32,000	08/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial. Emissão DAPR-P.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.034309-9.01	Floresta II	1 a 32	32,000	08/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial. Emissão DAPR-P.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.033569-0.01	Floresta III	1 a 11	11,000	08/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial. Emissão DAPR-P.	09/2015 LER 13/11/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-17	jan-18		
UFV	UFV.RS.RN.033569-0.01	Floresta III	12 a 18	7,000	08/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG12 à UG18 para operação em teste a partir de 18/11/2017 conforme Despacho nº 3.861, de 17/11/2017	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.RN.033569-0.01	Floresta III	19 a 22	4,000	08/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG19 à UG22 para operação em teste a partir de 23/11/2017 conforme Despacho nº 3.928, de 22/11/2017	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.032326-8.01	Guaimbe 1	1 a 22	30,000	03/01/2018	15/03/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032327-6.01	Guaimbe 2	1 a 22	30,000	02/02/2018	15/03/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032328-4.01	Guaimbe 3	1 a 22	30,000	05/03/2018	15/03/2018	Postergação em dias: 10. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032330-6.01	Guaimbe 5	1 a 22	30,000	01/05/2018	15/03/2018	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.034073-1.01	Guimaranã 1	1 a 30	30,000	28/02/2019	15/12/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034074-0.01	Guimaranã 2	1 a 30	30,000	28/02/2019	15/12/2019	Postergação em meses: 9. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033757-9.01	Horizonte MP 1	1 a 28	28,700	30/01/2018	15/03/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033777-3.01	Horizonte MP 11	1 a 20	20,000	30/01/2018	28/02/2018	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033759-5.01	Horizonte MP 2	1 a 28	28,700	30/01/2018	28/03/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032317-9.01	Ituverava 2	3 a 6, 8, 10 e 12 a 14	18,000	15/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032319-5.01	Ituverava 4	1 a 14	28,000	15/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032320-9.01	Ituverava 5	1 a 14	28,000	15/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032321-7.01	Ituverava 6	1 a 14	28,000	15/12/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032322-5.01	Ituverava 7	1 a 14	28,000	15/12/2017	31/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	1 a 30	30,000	28/02/2019	15/04/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	1 a 30	30,000	28/02/2019	15/04/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	1 a 30	30,000	28/02/2019	15/04/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	1 a 30	30,000	28/02/2019	15/04/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.034086-3.01	Malta	1 a 27	27,000	15/12/2018	15/04/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual de previsão de início de obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033185-6.01	Pirapora 2	1 a 31	30,000	01/11/2018	15/04/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual de previsão de início de obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033186-4.01	Pirapora 3	1 a 31	30,000	01/11/2018	06/11/2018	Postergação em dias: 5. Início de obras em 06/11/2017 Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.033841-9.01	São Gonçalo 1	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037577-2.01	São Gonçalo 10	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033842-7.01	São Gonçalo 2	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037588-8.01	São Gonçalo 21	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037589-6.01	São Gonçalo 22	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033843-5.01	São Gonçalo 3	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033844-3.01	São Gonçalo 4	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033845-1.01	São Gonçalo 5	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	1 a 27	27,000	30/12/2018	01/01/2019	Postergação em dias: 2. Início de obras em 30/11/2017 Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	1 a 27	27,000	30/12/2018	01/01/2019	Postergação em dias: 2. Início de obras em 30/11/2017 Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033469-3.01	Sertão Solar Barreiras I	-	28,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033470-7.01	Sertão Solar Barreiras II	-	28,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033471-5.01	Sertão Solar Barreiras III	-	28,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033473-1.01	Sertão Solar Barreiras IV	-	28,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.034387-0.01	Sobrado 1	1 a 30	30,000	30/11/2019	SEM PREVISÃO	Proposta de revogação em andamento.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	-	30,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033588-6.01	Verde Vale III	1 a 13	15,132	14/04/2019	25/10/2018	Antecipação em meses: 5. Início de obras em 25/10/2017 Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 08	611,110	31/01/2018	28/02/2018	Postergação em dias: 28. Não liberada para operação em testes.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	01	100,000	15/05/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	02	100,000	10/09/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	10/11/2018	30/04/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	01/01/2021	21/05/2022	Postergação em meses: 16. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	01/03/2021	21/05/2022	Postergação em meses: 14. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PA.031444-7.01	São Manoel	01	175,068	01/01/2018	31/01/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-17	jan-18		
UHE	UHE.PH.PA.031444-7.01	São Manoel	02	175,068	01/03/2018	31/01/2018	Antecipação em dias: 29. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 16/12/2017 conforme Despacho nº 4.247, de 15/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UHE	UHE.PH.PA.031444-7.01	São Manoel	03	175,068	01/05/2018	28/02/2018	Antecipação em meses: 2. Solicitou DAPR-T em 08/12/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	30/11/2019	16/12/2021	Postergação em meses: 24. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	31/12/2019	16/12/2021	Postergação em meses: 23. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	31/12/2019	16/12/2021	Postergação em meses: 23. Estágio atual de previsão de início de obras	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	14/12/2020	07/10/2021	Postergação em meses: 9. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	14/12/2020	07/10/2021	Postergação em meses: 9. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.GO.028112-3.01	Jalles Machado	-	25,000	USINA LEILÃO 04/2017 A-4 de 18/12/2017	01/01/2021	Inserida usina conforme leilão 04/2017 A-4 de 18/12/2017	04/2017 A-4 18/12/2017
UTE	UTE.AI.RS.034046-4.01	São Sepé	1	8,000	20/06/2018	30/06/2018	Postergação em dias: 10. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	1	16,000	06/05/2022	26/01/2023	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	2	32,500	06/05/2022	26/01/2023	Postergação em meses: 8. Estágio atual de previsão de início de obras	01/2016 A-5 29/04/2016
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	1 a 11	29,700	15/01/2019	01/02/2019	Postergação em dias: 17. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034636-5	Campo Largo XV	1 a 11	29,700	15/12/2018	01/01/2019	Postergação em dias: 17. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	1	1,000	06/07/2018	12/01/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHRJ001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	31/12/2017	15/01/2018	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHGO030973-7	Verde 8	01	15,000	04/09/2018	31/07/2018	Antecipação em meses: 1. Rescisão de contrato de energia	Nenhum
PCH	PCHPHGO030973-7	Verde 8	02	15,000	04/09/2018	31/07/2018	Antecipação em meses: 1. Rescisão de contrato de energia	Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	15/01/2018	30/06/2018	Postergação em meses: 5. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	28/02/2018	30/04/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.01	Novo Tempo	1 a 3	855,819	SEM PREVISÃO	01/01/2021	Data alterada durante a 194ª Reunião do CMSE em 04/01/2018, por deliberação de seus participantes.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.01	Novo Tempo	4	443,144	SEM PREVISÃO	01/01/2021	Data alterada durante a 194ª Reunião do CMSE em 04/01/2018, por deliberação de seus participantes.	06/2014 A-5 28/11/2014