

**Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de julho/2018**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-18	jun-18		
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G1	14,000	10/07/2018	15/07/2018	Postergação em dias: 5. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 06/06/2018 conforme Despacho nº 1.232, de 05/06/2018	02/2005 A-5 16/12/2005
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G2	14,000	30/10/2018	30/09/2018	Antecipação em meses: 1.	02/2005 A-5 16/12/2005
PCH	PCH.PH.MT.000331-0.01	Buriti	3	3,333	10/09/2018	15/07/2018	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 19/05/2018 conforme Despacho nº 1.110 , de 18/05/2018	04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.000331-0.01	Buriti	01 a 02	6,666	25/08/2018	15/07/2018	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 19/05/2018 conforme Despacho nº 1.110 , de 18/05/2018	04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	2	9,500	31/07/2018	15/07/2018	Antecipação em dias: 16. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 13/06/2018 conforme Despacho nº 1.293, de 12/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	3	9,500	31/07/2018	31/08/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	4	1,500	31/07/2018	31/08/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	28/12/2018	30/04/2019	Postergação em meses: 4. Início de obras em 15/05/2018	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	03/07/2019	03/11/2019	Postergação em meses: 4. Início de obras em 15/05/2018	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	1	0,893	14/12/2018	15/07/2018	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 31/05/2018 conforme Despacho nº 1.202, de 30/05/2018	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	2	0,893	14/12/2018	15/07/2018	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 31/05/2018 conforme Despacho nº 1.202, de 30/05/2018	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	3	0,893	14/12/2018	15/07/2018	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 31/05/2018 conforme Despacho nº 1.202, de 30/05/2018	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.GO.028112-3.01	Jalles Machado	3	25,000	01/01/2021	01/03/2021	Postergação em meses: 1. Inserido ato legal e aumento da capacidade instalada em 25.000 kW , conforme PRT nº 180, de 18/05/2018. Conforme ato legal	04/2017 A-4 18/12/2017
UTE	UTE.AI.RS.034046-4.01	São Sepé	1	8,000	30/07/2018	15/09/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 16	27,000	30/07/2018	30/08/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032328-4.01	Guaimbe 3	1 a 22	30,000	15/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PB.034086-3.01	Malta	1 a 27	27,000	30/09/2018	30/11/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-18	jun-18		
UFV	UFV.RS.TO.033608-4.01	Sol Maior 2	1 a 5	5,000	SEM PREVISÃO	01/02/2019	Obras iniciadas em 14/05/2018	08/2015 LER 28/08/2015
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	4	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Liberada UG4 para operação em teste a partir de 12/06/2018 conforme Despacho nº 1.271, de 11/06/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	5	2,100	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Liberada UG5 para operação em teste a partir de 05/06/2018 conforme Despacho nº 1.215, de 04/06/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	1 a 3	6,300	17/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3, UG6 e UG8 para operação em teste a partir de 25/05/2018 conforme Despacho nº 1.158, de 24/05/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	1 a 11	29,700	30/12/2018	01/01/2019	Postergação em dias: 2. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	4 a 11	21,600	30/06/2018	30/07/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 X	1 a 3	7,500	01/11/2022	01/01/2020	Antecipação em meses: 34. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 X	4 a 6	7,500	01/12/2022	01/01/2020	Antecipação em meses: 35. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 X	7 a 9	7,500	01/01/2023	01/01/2020	Antecipação em meses: 36. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	30/07/2018	22/08/2018	Postergação em dias: 23. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	30/04/2019	30/03/2019	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032355-1.01	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	13/08/2018	05/10/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032356-0.01	Potiguar	1 a 13	27,300	30/07/2018	22/09/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	30/04/2019	30/03/2019	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	1 a 10	21,000	01/03/2019	01/08/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033645-9.01	São Miguel II	1 a 10	21,000	01/03/2019	01/08/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	1 a 10	21,000	01/03/2019	01/08/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial Já obteve DAPRT em maio/2018	06/2014 A-5 28/11/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-18	jun-18		
UEE	EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos Da Santa Esperança	1 a 14	28,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial Já obteve DAPRT em maio/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.034717-5.01	Ventos de Santa Emilia	1 a 13	27,300	28/02/2019	01/11/2018	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos Do São Mário	1 a 15	30,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial Está na iminência de obter DAPRT	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial Já obteve DAPRT em maio/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTERUMG035528-3	Asja Sabará	5	1,426	15/07/2018	15/09/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEFLRS035434-1	Energir	1	7,000	-	15/07/2018	Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 4	10,026	30/07/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 2. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIES029107-2	Lasa	1	33,000	30/07/2018	15/09/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHR001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032759-0	Boa Vista da Lagoinha	1 a 15	30,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032884-7	Ventos do Santo Abraao	1 a 14	28,000	15/06/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum