



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	Não	LT Funil / Itapebi	CHESF	230	20/10/2008	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	198	0	LI e ASV obtidas em 06/12/2016. Obras não iniciadas. Contrato em processo de análise para recomendação da Caducidade na ANEEL. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
617	T2000-224	LT	Não	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	345	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	15	0	Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 03/07/2020.
643	T2000-256	LT	Não	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV	CHESF	230	16/04/2010	19/04/2019	19/04/2019	Não	0,0	152	100	SE Eunápolis: obras concluídas. SE T. Freitas: em fase de montagem (avanço 64%). LT: Avanço físico de 99%. SFE projeta a data para 19/04/2019
787	T2009-174	SE	Não	SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA	FURNAS	345	15/06/2011	30/11/2018	30/11/2018	Não	0,0	0	400	Obra remobilizada em mai/2018. Fase de montagem e lançamento de cabos. Avanço físico de 55%.
808	T2009-156	LT	Não	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	230	26/07/2011	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em abr/2019. Necessidade de programação de desligamentos apenas em finais de semana para execução dos serviços.
809	T2009-155	LT	Não	LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	230	26/07/2011	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	0	0	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para nov/2018, com duração de 4 meses de obras.
847	T2009-124	SE	Não	SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	100	Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2. Fase de montagem de equipamentos. Avanço Físico 61%.
851	T2009-120	SE	Não	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	27/01/2019	15/12/2019	Sim	10,6	0	100	Postergada devido à insolvência financeira da contratada (EFACEC). Avanço físico de 50%. Em negociação com a contratada para retomada.
917	T2009-224	LT	Não	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	230	03/02/2011	19/04/2019	19/04/2019	Não	0,0	152	0	Depende da conclusão da SE Teixeira de Freitas. Em fase de montagem (avanço 99%). Previsão de energização em vazio. Data em convergência com 643 (T2000-256).
924	T2009-225-A	LT	Não	LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	230	03/06/2011	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	96,7	300	LI emitida em 27/09/2018. Mobilização da empreiteira prevista para Out/2018 (empreiteira Setol). Prazo estimado de 10 meses de construção. Liberação fundiária de 19 glebas depende de ações judiciais (judicializadas na Justiça Estadual).
1007	T2010-048	SE	Não	SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	230	30/03/2013	31/08/2019	10/02/2019	Sim	-6,7	0	100	Obras previstas para início em out/2018. Previsão de 5 meses de duração.
1019	T2010-058-A	LT	Não	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	230	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0,0	36	0	LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica paralisada, aguardando retomada da LT. Em processo de transferência do controle acionário. Chesf considera a data de conclusão indefinida.
1042	T2010-073	LT	Não	LT 69 kV Pituçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba	CHESF	69	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	1	0	Data postergada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Reprogramada para 2020.
1059	T2010-086	LT	Não	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II	CHESF	230	28/02/2013	28/02/2019	15/02/2019	Sim	-0,4	40	0	LT: OIS emitida 17/05/2018. Em fase obras civis. SE: LIAM emitida em 30/05/18. Em fase de mobilização. Prazo de construção: 5 meses.
1094	T2011-025	LT	Não	LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba)	ELETROSUL	138	20/12/2015	31/05/2020	31/05/2020	Não	0,0			Por meio da Carta CE AGP-0064/2015, de 15/12/2015, Eletrosul solicitou revogação da autorização. Processo aguardando posicionamento da ANEEL.
1101	T2011-029	LT	Não	LT Jacaranga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	230	06/12/2013	30/12/2018	30/12/2018	Não	0,0	0	0	Atraso devido a problemas no processo licitatório. Previsão de retomada das obras em out/2018.
1183	T2011-151	LT	Não	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	230	06/12/2013	31/01/2019	04/04/2019	Sim	2,1	30	0	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de retomada e conclusão em 2019.
1195	T2011-170-A	LT	Não	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	230	27/07/2013	20/12/2019	20/12/2019	Não	0,0	12	0	Obras civis iniciadas. Em estudo novo traçado de trecho da linha devido as obras viárias na região de Porto Alegre. Fundiário em andamento. Data projetada pela SFE: 20/12/2019.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1196	T2011-170-B	LT	Não	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	230	27/07/2013	22/12/2018	22/12/2018	Não	0,0	29	0	Fundiário com 96,3% dos processos liberados, restando quatro pendentes. Em fase de montagem de estruturas e lançamento de cabos. Avanço físico de 70%. Data projetada pela SFE: 28/12/2018.
1197	T2011-170-C	LT	Não	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	230	27/07/2013	01/12/2019	01/12/2019	Não	0,0	29	0	Processo de liberação fundiária em fase inicial de negociação com os proprietários. Obras ainda não iniciadas. Previsão de início em mar/2019. Data projetada pela SFE: 1/12/2019.
1198	T2011-170-D	SE	Sim	SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)	TESB	230	27/07/2013	10/11/2018	10/11/2018	Não	0,0	4	166	Fundiário concluído. Obras civis concluídas. Concluída a montagem dos trafos e dos módulos de GIS 230 e 69 kV. Realizados testes de GIS. Comissionamento em andamento com avanço de 90% Data projetada pela SFE: 10/11/2018.
1200	T2011-170-F	SE	Não	SE 230/69 kV Candelária 2	TESB	230	27/07/2013	19/02/2019	27/05/2019	Sim	3,2	24	166	Fundiário concluído. Obras paralisadas aguardando liberação do IPHAN e da FEPAM. Avanço físico de 17%. Realizada rescisão contratual com a antiga empreiteira de obras civis. Nova contratação em andamento. Data projetada pela SFE: 27/5/2019.
1201	T2011-170-G	LT	Sim	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	230	27/07/2013	28/10/2018	28/11/2018	Sim	1,0	32	166	TESB formalizou pedido junto à ANEEL de alteração do Projeto Básico, mediante contrapartidas, com anuência prévia da CEEE-D e do ONS. Energização da SE depende dessa liberação. Em andamento comissionamento, com 96% de avanço físico. Data projetada pela SFE: 28/10/2018. TLT ainda não solicitado.
1229	T2011-192	LT	Não	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	230	06/03/2019	26/11/2019	27/12/2019	Sim	1,0	0	0	Publicada REA nº 6.203, em 06/03/2017, com datas de referencia para execução de obras. Em 09/04/2018 foi solicitada a suspensão dos efeitos da REA 6.203/2017 para reavaliação da solução a ser implementada. Em 20/08/2018 emitido o Ofício nº 0474/2018 da SCT/ANEEL solicitando informações detalhadas da nova solução proposta. Informações foram enviadas em 28/09/2018.
1254	T2012-030	LT	Não	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	230	18/11/2013	18/03/2019	18/06/2019	Sim	3,0	24	0	Obras paralisadas por questões fundiárias, ambientais e legais. Empreendimento em possível transferência do controle societário para TAESA.
1257	T2012-033-A	LT	Sim	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	500	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	1430	800	Em andamento realização de oficinas na Comunidade Waimiri-Atroari para avaliação e encaminhamentos do PBA-I. Avaliação da Casa Civil prevê emissão da LI em março de 2019. Empreendimento considerado como "SEM PREVISÃO" na reunião DMSE- Transmissão.
1263	T2012-038	LT	Não	LT 500 kV Recife II - Suape II C2	CHESF	500	09/10/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	44	0	Obtida LP em 26/06/2015. Processo de LI ainda não iniciado. Contrato em processo de análise para recomendação da Caducidade na ANEEL. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1264	T2012-039-A	LT	Não	LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	500	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	105	0	Obtida LP em 26/06/2015. Processo de LI ainda não iniciado. Contrato em processo de análise para recomendação da Caducidade na ANEEL. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1265	T2012-040	LT	Não	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV	LTTE	500	09/02/2014	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	247	1800	SE N. Iguaçu: obras concluídas. LT 500 kV: concluída e em operação. Seccionamento LT 500 kV: concluída e em operação. Seccionamento LT 345: fundações concluídas; obras paralisadas devido à transferência da concessão. Previsão de retomada em fev/2019. Data projetada pela SFE: 30/08/2018.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1271	T2012-039-B	LT	Não	LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	230	09/12/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	31	0	LI e ASV emitidas em 20/04/2016. Contrato em processo de análise para recomendação da Caducidade na ANEEL. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" pelo DMSE.
1285	T2012-053-A	LT	Não	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	230	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	360	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de retomada em dez/2018.
1290	T2012-057-A	LT	Sim	LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV	CHESF	230	10/05/2014	20/12/2018	30/11/2018	Sim	-0,7	40	400	SE Messias: em comissionamento. SE Maceio II: comissionamento concluído. LT: Obras civis concluídas. Em fase de montagem (avanço 96%). Previsão de LO até 1ª quinzena de Out/2018. SFE projeta a data para 21/10/2018.
1296	T2012-062	LT	Não	Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II.	CHESF	230	27/03/2014	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	9	0	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Previsão de retomada em nov/2018.
1309	T2012-075	LT	Não	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT.	CHESF	230	20/08/2014	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	20	0	LT: OIS emitida 17/05/2018. Em fase obras civis. SE: LIAM emitida em 30/05/2018. Em fase de mobilização. Necessidade de nova licitação para obras da recapitação.
1342	T2012-057-B	LT	Não	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	69	10/05/2014	16/12/2018	16/12/2018	Não	0,0	3	300	SE: Nossa Senhora do Socorro: em comissionamento. Necessária remobilização da ABB para conclusão do serviço. LT: Assinado contrato com Setol para de cabos com linhas energizadas.
1344	T2012-057-C	SE	Não	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	230	10/05/2014	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	1	200	Redefinido o escopo de fornecimento de empreiteira. Em negociação remobilização das obras. Previsão de mais 3 meses de obras.
1351	T2012-106	LT	Não	SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV	CHESF	230	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0	1	0	Atraso devido à pendência de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de retomada das obras retomadas em nov/2018.
1378	T2013-019	SE	Não	SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA)	CHESF	230	16/04/2015	31/01/2019	22/01/2019	Sim	-0,3	0	55	Empreendimento priorizado pela Chesf. Contrato assinado em 05/04/2017. Obras ainda não iniciadas.
1379	T2013-020	SE	Não	SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA)	CHESF	230	16/04/2015	31/01/2019	16/12/2018	Sim	-1,5	0	39	IDEM 1378
1408	T2013-045	LT	Sim	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	500	01/08/2016	31/10/2018	31/10/2018	Não	0,0	408	0	Ainda sem TLT solicitado. Depende dos testes das obras autorizadas nas SEs. Depende das obras na SE São João do Piauí (T2016-053), que estão previstas para terminar em 21/10/2018.
1410	T2010-090-B	LT	Não	LT 230 kV Paraíso / Açú / Mossoró	CHESF	230	23/05/2012	01/08/2019	01/08/2019	Não	0,0	192	0	LI emitida em 28/03/2018. Liberação fundiária em andamento com 93% das glebas liberadas. LT: Trecho Açú II / Mossoró II – OIS emitida em 01/10/2018. SE: Previsão de retomada do comissionamento pela ABB em Nov/2018. Previsão de emissão ASV/IPHAN do trecho Paraíso/Açú II até Out/2018. SFE projeta a data para 01/08/2019.
1412	T2012-114-C	LT	Não	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	230	01/02/2014	19/05/2019	17/07/2019	Sim	2,0	110	0	LT: Concluída negociação para execução. OIS emitida no início de Out/2018. Fundiário com 94% das glebas liberadas. Pendente imissão de posse de 33 glebas na justiça federal. SE: Entradas de Linha já concluídas. Considerada a data projetada pela SFE: 31/1/2019.
1425	T2013-057	LT	Não	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	138	12/05/2019	18/10/2018	15/11/2018	Sim	0,9	0	0	Emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região. Obras iniciadas em mar/2018, com avanço físico de 76%.
1438	T2013-068	LT	Não	LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	30/12/2019	28/07/2019	Sim	-5,1			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em jan/2019.
1439	T2013-069	LT	Não	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	01/09/2019	24/06/2019	Sim	-2,3			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras paralisadas. Previsão de reinício de obras em abr/2019.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1440	T2013-070	LT	Não	LT 230 kV CATU - ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	230	04/11/2015	29/07/2019	29/07/2019	Não	0,0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em mar/2019.
1449	T2013-079	SE	Não	SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA	CHESF	138	26/03/2016	01/01/2020	18/02/2019	Sim	-10,5	0	50	Adiada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras recém iniciadas.
1450	T2013-080	SE	Não	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA	CHESF	138	26/03/2016	30/11/2018	16/12/2018	Sim	0,5	0	100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento pela caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. Em obras com avanço físico de 62%.
1456	T2013-086	SE	Não	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	69	16/12/2015	14/11/2018	16/12/2018	Sim	1,1	0	25	Necessidade de novo processo licitatório. Obras iniciadas em 15/04/2018. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico de 28%.
1477	T2014-009	LT	Não	LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão.	CTEEP	138	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0,0	0	0	Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Obras iniciadas em 01/06/2018. Avanço físico de 21%.
1478	T2014-010	LT	Não	LT 138 kV Bariri/ Barra Bonita - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 26 km de extensão	CTEEP	138	12/12/2018	01/10/2018	01/11/2018	Sim	1,0	0	0	Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Obras iniciadas em 22/03/2018. Avanço físico de 84%.
1482	T2014-014-B	SE	Sim	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	#N/D	05/02/2016	30/09/2018	18/11/2018	Sim	1,6	234	400	Falta o Seccionamento da LT 230 Kv Bom Jesus da Lapa - Barreiras na SE Barreiras II. O restante do empreendimento está em operação. Em andamento tratativas com ONS para testes e energização.
1483	T2014-014-A	LT	Sim	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	230	09/10/2016	30/09/2018	31/10/2018	Sim	1,0	295	450	A não conclusão das obras da ATE XVI (caducidade declarada) motivou a operação de uma configuração provisória do sistema elétrico local para possibilitar a energização das instalações de 230 kV e 69 kV da SPTE. Para operação comercial definitiva do sistema de 230 kV, restam adequações nos filtros do Comensador Estático da SE Eliseu Martins.
1493	T2014-020	LT	Não	LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69 kV	ELETRONORTE	230	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. Obras paralisadas desde Jan/2016. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Recebidos ECIs. Documentação em análise na Eletronorte. Envio à Funai até Dez/18, para emissão de LP até Jan/19. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó. Recebida Intimação da Aneel nº 1001/2018-SFE, solicitando informações sobre as providências para retomada do empreendimento.
1494	T2014-021-A	LT	Não	LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	230	29/07/2016	14/03/2020	16/10/2019	Sim	-5,0	205	0	LI obtida em 15/1/2018. Fundiário ainda em negociação. SE: Obras concluídas faltando comissionamento. LT: Obras civis em andamento (36% de avanço físico) e pré montagem de estruturas (15% de avanço). Previsão de início da montagem até final de Out/2018. FOTE aguardando financiamento de curto prazo para continuidade das obras. CEEE-GT comunicou intenção de saída da SPE. Data projetada pela SFE: 16/10/2019.
1496	T2014-021-C	LT	Não	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	230	29/01/2018	14/03/2020	27/08/2020	Sim	5,5	40	300	Em processo de licenciamento ambiental. Previsão de emissão da LP em Nov/2018. Início das obras previsto para Abr/2019. Prazo estimado de 7 meses de construção. Data projetada pela SFE: 27/8/2020.
1507	T2014-026	SE	Não	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	50	Postergado devido ao atraso no Projeto Básico. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de obras em 2019.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1508	T2014-027	SE	Não	SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	26/03/2019	07/07/2019	Sim	3,4	0	50	Postergado devido ao atraso no Projeto Básico. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de obras em 2019.
1509	T2014-028	SE	Não	SE PARANÁIBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV.	CELG-GERTRAN	230	03/05/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	50	Obras iniciadas em 10/04/2018. Avanço físico de 38%.
1510	T2014-029	SE	Não	SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	230	03/11/2016	08/09/2019	08/09/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/12/2018.
1526	T2014-043	SE	Não	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruibe	CTEEP	138	09/05/2017	30/11/2018	30/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro.
1560	T2014-044	SE	Não	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimondo, CS, 3 x 900 kmil.	RPTE	500	11/04/2018	30/09/2018	08/12/2018	Sim	2,3	0	0	Solicitada ao ONS programação de intervenções para execução de obras. Fase de lançamento de cabos (80%), montagem de equipamentos (90%) e comissionamento (80%). Avanço físico de 86%. Sem solicitação de TLT.
1561	T2014-045	LT	Não	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	#N/D	09/12/2016	30/04/2020	30/04/2020	Não	0,0	0	0	Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1570	T2014-054	LT	Não	LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	500	02/05/2017	09/02/2020	30/11/2019	Sim	-2,3	85	0	Processo de LI em análise na SUPRAM-MG desde jul/2017. Emissão de LI prevista para jul/2017 (atraso superior a 1 ano). Equipamentos e materiais já adquiridos. Início de obras previsto para out/2018.
1577	T2014-061	SE	Não	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	69	24/05/2016	31/03/2020	31/03/2020	Não	0,0	0	150	Obras paralisadas. Em processo de transferência do controle acionário. Assim como (1019) data de conclusão considerada indefinida.
1584	T2014-067	SE	Não	Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana	FURNAS	345	10/04/2017	19/04/2019	21/05/2019	Sim	1,1	0	400	Atraso devido ao processo de contratação. Construtora mobilizada. Obras civis iniciada em 10/09/2018. Previsão de 6 meses de obras.
1601	T2014-075-A	LT	Sim	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	28/02/2019	30/04/2019	Sim	2,0	207	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 70%. Em fase de preparação as atividades de lançamentos de cabos. Data projetada pela SFE: 14/02/2019.
1602	T2014-075-B	SE	Sim	CE 300-/300 Mvar ITATIBA CE1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	27/04/2019	07/06/2019	Sim	1,4	0	0	Início da montagem programada para Novembro. Avanço físico de 45%. Data projetada pela SFE: 07/06/2019
1603	T2014-075-C	SE	Sim	CE 300-/300 MVar SANTA BARBARA CE1 SP	GENEBRA	440	14/11/2017	15/10/2018	15/11/2018	Sim	1,0	0	0	Obras em andamento. Em comissionamento (69%). Avanço Físico: 95%. TLT ainda não solicitado. SFE projeta a data para 15/11/2018.
1604	T2014-075-E	LT	Sim	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR	GENEBRA	500	14/11/2017	14/08/2019	31/08/2019	Sim	0,6	399	0	Iniciadas as atividades de lançamentos de cabos. Avanço Físico: 62%. Data projetada pela SFE: 14/06/2019.
1605	T2014-075-D	SE	Sim	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	500	14/11/2017	14/02/2019	30/04/2019	Sim	2,5	241	1200	Obras em andamento. Avanço Físico: 68%. Data projetada pela SFE: 14/02/2019.
1608	T2014-076-C	SE	Sim	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação 230/69 kV)	ODOYA	#N/D	05/04/2018	30/09/2018	12/12/2018	Sim	2,4	0	200	Permanece pendência do TLP (04/04/2018), devido à não conclusão das obras de conexão da Coelba. Distribuidora aguarda emissão de posse para passagem da LT. Previsão de conclusão da LDAT até 15/11/2018. Previsão de conclusão do SMF até 12/12/2018. Essas pendências impedem a tomada de carga nos transformadores.
1609	T2014-075-F	SE	Sim	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	500	14/05/2018	26/06/2019	09/10/2019	Sim	3,5	0	2400	Programação prevê antecipar parte do Pátio de 500 kV, ainda em Janeiro/19. Avanço físico de 31%. Data projetada pela SFE: 09/10/2019
1613	T2014-079	SE	Não	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	#N/D	21/04/2019	21/04/2020	21/04/2020	Não	0,0	0	900	Atividades paralisadas. Em processo de transferência da concessão. Retomada de obras prevista para abr/2019.
1614	T2014-080-A	LT	Não	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	ELTE	230	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	40	675	LP emitida em 04/04/2017. Atividades paralisadas devido a decisão sobre Contrato de Concessão 016/2014, em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.



Data 19/10/2018 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1615	T2014-080-B	SE	Não	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	345	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Atividades paralisadas devido a decisão sobre Contrato de Concessão 016/2014, em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.
1627	T2014-088	SE	Não	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	230	25/11/2016	20/05/2020	20/05/2020	Não	0,0	0	83	Atraso devido à necessidade de recontração. Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2019.
1635	T2014-094	SE	Não	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões.	FURNAS	750	26/07/2017	22/09/2019	22/09/2019	Não	0,0	0	1650	Obras iniciadas em 02/05/2018. Em fase de terraplanagem e obras civis. Iniciada inspeção em fábrica de equipamentos em Set/2018. Data projetada leva em consideração a curva "S" do empreendimento. Data projetada pela SFE: 22/09/2019
1636	T2014-095	SE	Não	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	34,5	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0,0	0	0	Contrato assinado com a FASTEL em 28/05/2018. ASV emitida em 28/09/2018. Projeto executivo em elaboração.
1637	T2014-096	SE	Não	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	XINGU	500	10/04/2017	19/04/2020	19/04/2020	Não	0,0	0	450	Em fase de estudos e projetos. Em processo de transferência do controle acionário. Início de obras para set/2018.
1642	T2014-101	SE	Não	SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões.	CELG-GERTRAN	230	15/03/2017	03/01/2019	02/06/2019	Sim	5,0	0	50	Atraso devido ao fornecimento de painéis de proteção. Obras retomadas em 10/08/2018. Previsão de 10 meses de duração.
1645	T2015-002	SE	Não	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões.	CELG-GERTRAN	230	15/09/2017	21/04/2019	01/06/2019	Sim	1,4	0	100	Obras iniciadas em 15/08/2018. Fase de fundações. Previsão de 10 meses de obras. Avanço físico de 5%.
1648	T2015-004	SE	Não	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV e Interligação de Barras.	XINGU	230	10/10/2016	19/10/2019	19/10/2019	Não	0,0	0	0	Emitida REA nº 7.267, de 28/08/2018 transferindo a responsabilidade para Equatorial Transmissora. Previsão da REA de 12 meses de obras. Necessária compatibilização com 1938.
1653	T2015-009	SE	Não	SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões.	CHESF	230	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	180	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1661	T2015-017	SE	Não	Subestação Igaporã III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões.	CHESF	500	18/05/2017	01/02/2020	30/12/2018	Sim	-13,2	0	750	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em abr/2018. Fase de fundações com 30%. Avanço físico de 49%. Previsão de 9 meses de obras.
1662	T2015-018	SE	Não	Subestação Iboicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões.	CHESF	500	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	300	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em abr/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 50%. Previsão de 9 meses de obras.
1669	T2015-025	LT	Não	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCML.	CEEE-GT	230	13/07/2017	16/12/2018	10/02/2019	Sim	1,9	0	0	Obras iniciadas em 13/08/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 27%.
1670	T2015-026	LT	Não	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 - Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCML.	CEEE-GT	230	06/03/2020	23/02/2020	06/03/2020	Sim	0,4	0	0	Emitida nova REA 6512/2017, retificando a REA 5319/2015. Início de obras previsto para jul/2019.
1682	T2015-036-B	LT	Não	LT Igaporã III - Pindaí II C2/C3	MACEDO	230	27/03/2018	28/04/2019	28/04/2019	Não	0,0	100	0	Ainda sem LI. Protocolo do relatório da LI em 7/12/2017. LI prevista para jul/18. Data projetada com base no avanço físico do empreendimento. Data projetada pela SFE: 28/04/2019
1683	T2015-037	SE	Não	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	500	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído. Obras iniciadas em mai/2018. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 21%.
1684	T2015-038	SE	Não	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	230	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	0	Obras paralisadas. Reinício previsto para jan/2019. Avanço físico de 20%.
1685	T2015-039	SE	Não	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	345	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	0	Concluído projeto básico. Obras iniciadas em 30/07/2018. Previsão de 12 meses de obras.
1689	T2015-041-A	LT	Não	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	230	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	200	0	Nova Chamada Pública teve abertura de propostas em 11/09/2018. Foi selecionada a JAAC Materiais e Serviços de Engenharia para a composição da nova SPE. A proposta está em aprovação nos conselhos para ser apresentada à ANEEL.
1690	T2015-041-B	LT	Não	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	230	06/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	65	300	Nova Chamada Pública teve abertura de propostas em 11/09/2018. Foi selecionada a JAAC Materiais e Serviços de Engenharia para a composição da nova SPE. A proposta está em aprovação nos conselhos para ser apresentada à ANEEL.



Data 19/10/2018														
RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1692	T2015-044	SE	Não	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	#N/D	26/08/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0,0	0	50	Obras iniciadas em 04/06/2018. Previsão de 5 meses de obras.
1693	T2015-045	SE	Não	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	230	26/11/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 09/10/2018. Previsão de 6 meses de obras.
1696	T2015-047	SE	Não	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 e T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	345	03/04/2023	31/10/2025	31/10/2025	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de atraso pela CEMIG.
1698	T2015-048	LT	Não	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	FURNAS	138	09/11/2019	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	0	0	A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. Previsão de início de obras em jun/2019.
1702	T2015-052-A	SE	Não	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	ELETROSUL	525	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	326	1344	Licenciamento ambiental: Emitidas 39 das 44 LIs previstas para o empreendimento. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Novo Acordo Societário: Shangai desistiu de composição da SPE. ANEEL enviou processo de recomendação de Caducidade ao MME. Negado recurso da Eletrosul para o Despacho de encaminhamento da Caducidade em 23/10/2018.
1705	T2015-052-B	SE	Não	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1 RS	ELETROSUL	230	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	7,4	0	IDEM 1702.
1707	T2015-056	SE	Não	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	500	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1710	T2015-059	SE	Não	SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões.	TRANSENERGIA	230	01/03/2018	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de realização das obras em 2019.
1711	T2015-060	SE	Não	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	500	25/01/2018	30/12/2020	15/01/2021	Sim	0,5	0	450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1718	T2015-065	SE	Não	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	500	05/06/2018	27/01/2019	27/01/2019	Não	0,0	0	0	Instalado Canteiro de Obras em ago/2019. Início de obras previsto para out/2018.
1719	T2015-066	SE	Não	Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	500	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0,0	0	600	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Em fase de projetos. Previsão de realização das obras em 2020.
1723	T2015-071	SE	Não	Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	500	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de realização das obras em 2020.
1726	T2015-074	LT	Não	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	230	16/11/2018	20/12/2019	20/12/2019	Não	0,0	0	0	Em contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de execução em 2019.
1727	T2015-075	LT	Não	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	230	16/05/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em mai/2019.
1728	T2015-076	LT	Não	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	230	16/08/2017	01/06/2019	07/12/2018	Sim	-5,8	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras iniciadas em 18/04/2018. Avanço físico de 60%.
1729	T2015-077	SE	Não	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	138	30/03/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos. Início de obras previsto para nov/2018.
1732	T2016-001	SE	Não	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	138	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0,0	0	0	Obras previstas para execução em 2021.
1733	T2016-002	SE	Não	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	69	04/03/2018	30/12/2019	25/10/2019	Sim	-2,2	0	100	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Em fase de projetos. Início de obras previsto para jan/2019. Previsão de 9 meses de obras.
1737	T2016-006	LT	Não	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	230	13/09/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para abr/2019.
1738	T2016-007	SE	Não	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	#N/D	13/07/2018	31/01/2019	01/03/2019	Sim	1,0	0	100	Projeto básico concluído. Obras iniciadas em 22/05/2017. Avanço físico de 99%. IPDO apresentou como concluído 15/04/2018. Aguardando a instalação do banco de bateria, retificador e quadro de baixa tensão, ocasionada pela implantação do 4º transformador 230/69 kV.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1740	T2012-053-B	LT	Não	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituauçu - Pirajá	CHESF	230	10/11/2013	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	50	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade. Definidas soluções alternativas para o curto e médio prazo. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de set/2017.
1741	T2016-009	SE	Não	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	500	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento postergado para 2021 pela CEMIG-GT.
1743	T2016-011	SE	Não	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	#N/D	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	0	Atraso no processo de contratação das obras. Obras iniciadas em 26/02/2018. Avanço físico de 22%.
1748	T2015-052-C	SE	Não	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	ELETROSUL	230	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	0	300	IDEM 1702.
1749	T2015-052-D	LT	Não	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	ELETROSUL	230	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	66	0	IDEM 1702.
1750	T2015-052-E	LT	Não	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	ELETROSUL	230	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	587	0	IDEM 1702.
1751	T2015-052-F	LT	Não	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	ELETROSUL	525	06/03/2018	30/08/2022	30/08/2022	Não	0,0	929	0	IDEM 1702.
1762	T2016-018	LT	Não	LT ±800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	800	02/12/2019	02/12/2019	02/09/2019	Sim	-3,0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017. LT-CC: Avanço físico geral de 43% contra um previsto de 23% originalmente para o período. SE Xingu: Avanço físico geral de 24% (previsto 18%). SE Terminal Rio: Avanço físico de 22,7% (previsto 17%). SFE projeta 02/09/2019.
1763	T2016-019	LT	Não	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	230	11/08/2018	01/10/2020	30/11/2019	Sim	-10,1	99	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Em fase de projetos. Previsão de execução de obras em 2019.
1764	T2016-020	LT	Não	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	500	11/08/2018	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Em fase de projetos. Previsão de execução de obras em 2019.
1765	T2016-021	SE	Não	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	138	23/05/2018	30/03/2019	30/03/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projeto. Início de obras previsto para out/2018.
1767	T2016-023	SE	Não	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	230	13/09/2018	17/09/2018	18/11/2018	Sim	2,0	0	0	Obras iniciadas em 12/02/2018. Fase de comissionamento. Avanço físico de 95%.
1769	T2016-025	SE	Não	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	69	09/05/2018	31/03/2019	15/05/2019	Sim	1,5	0	67	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para nov/2018, com duração prevista de 6 meses de obras.
1774	T2016-029	SE	Não	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	765	13/11/2018	30/06/2019	30/06/2019	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 30/09/2018. Previsão de 9 meses de execução.
1776	T2016-031	SE	Não	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	138	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	25	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Obras previstas para realização em 2019.
1779	T2016-034	SE	Não	SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações.	PPTE	440	03/09/2020	03/09/2020	15/12/2019	Sim	-8,7	0	450	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para dez/2018.
1781	T2016-036-A	LT	Não	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	230	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 04/06/2018. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico de 50%.
1784	T2016-039	SE	Não	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	500	08/09/2018	08/12/2018	08/12/2018	Não	0,0	0	0	Previsão de conclusão da ReA adiado em 90 dias devido a impedimento de terceiros. Previsão de energização dos Reatores em 21/10/2018 e adequação da transferência das barras 230 kV ate 08/12/2018, conforme programação de desligamentos.
1787	T2016-042	SE	Não	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	345	22/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para dez/2018.
1793	T2016-048	SE	Não	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	230	26/03/2019	01/04/2020	30/09/2019	Sim	-6,1	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em abr/2019.
1794	T2016-049	SE	Sim	Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	500	07/08/2017	31/10/2018	31/10/2018	Não	0,0	0	0	Energizada parte do reforço na SE Gilbués e LT 500 kV Gentio do Ouro 2 / Gilbués II (TJMME). Faltam testes e energização do EL para LT 500 kV Gilbués II São João do Piauí (SJTE). Prevista reunião do ONS com SJTE e SPTE em 25/10/2018 para tratar da integração das obras.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1796	T2016-051	LT	Não	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	230	07/04/2019	07/04/2019	23/12/2018	Sim	-3,5	83	0	LI emitida em 24/04/2017. ASV emitida em 04/07/2017. Obras iniciadas em 30/03/2018. Avanço de fundações: 93%; montagem de estruturas: 54%; avanço físico de 55%.
1798	T2016-053	SE	Sim	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	500	28/10/2017	31/10/2018	31/10/2018	Não	0,0	0	0	SJTE indica pendências da ENEL (conexão provisória) e da CHESF (intervenções) para energização da LT. Definido cronograma de ações para liberação das pendências. Prevista reunião do ONS com SJTE e SPTE em 25/10/2018 para tratar da integração das obras.
1800	T2016-055	SE	Não	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 - (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	345	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0,0	0	400	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mai/2019.
1801	T2016-056	LT	Não	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	500	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	150	720	LI prevista emitida em 23/04/2018. ASV emitida em 27/04/2018. Obras iniciadas em 26/04/2018. Fundações com avanço de 56%; montagem de estruturas com avanço de 27%. Avanço físico de 15%. SFE projeta a data para 27/12/2019
1802	T2016-057	LT	Não	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	230	12/03/2018	20/08/2019	20/08/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento suspenso em acatamento à decisão judicial que declarou a nulidade do contrato. Sem previsão de retomada.
1806	T2016-060	SE	Não	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	230	03/02/2019	15/05/2019	15/05/2019	Não	0,0	0	164	Início de obras em 01/10/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 60%.
1807	T2016-061	SE	Não	SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	345	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	Não	0,0	0	400	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para nov/2018.
1808	T2016-062	SE	Não	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	230	28/09/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	100	Atraso devido ao baixo desempenho da contratada. Início de obras previsto para out/2018. Previsão de 10 meses de obras.
1809	T2016-063	SE	Não	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	88	23/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	400	Obras iniciadas em 21/05/2018. Fase de lançamento de cabos e comissionamento. Avanço físico de 90%.
1811	T2016-065	SE	Não	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	230	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	67	Obra postergada devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Início de obras previsto para nov/2018, com previsão de 7 meses para execução.
1812	T2016-066	SE	Não	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	500	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 05/04/2018. Avanço físico de 70%.
1814	T2016-068	SE	Sim	Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	230	21/10/2018	18/09/2018	30/10/2018	Sim	1,4	0	100	Obras iniciadas em nov/2017. Comissionamento iniciado em 27/08/2018. Avanço físico de 90%. Previsão de 9 meses de obras. TLT solicitado para energização em 21/10/2018. Segundo ONS há pendência de terceiro (CELPA) para energização em carga do equipamento.
1819	T2016-073	SE	Não	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	69	16/11/2018	20/12/2018	02/12/2018	Sim	-0,6	0	100	Obra iniciadas em 27/03/2018. Previsão de 10 meses de obras. Avanço físico de 86%.
1822	T2016-075-A	LT	Não	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	345	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	150	0	Em Licenciamento Ambiental. Ainda pendente certidão da Prefeitura de Ouro Preto e do Instituto Florestal de Minas Gerais. LP: previsto para 25/12/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1824	T2016-077	LT	Não	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	500	04/09/2019	31/12/2018	31/12/2018	Não	0,0	355	0	LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em set/2017. Fundações 99% executadas; montagem de estruturas 96% executadas; lançamento de cabos 73% executados. Avanço físico de 91%.
1825	T2016-078	LT	Não	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	500	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0,0	25	0	Em Licenciamento Ambiental. LP emitida em 27/07/2018. LI prevista para dez/2018. Início de obras previsto para mai/2020.
1826	T2016-079-A	LT	Não	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	230	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	133	166	Em Licenciamento Ambiental. Previsão de LP até nov/2018. LI prevista para fev/2019. Início de obras previsto para abr/2019. SFE projeta a data para 27/06/2020
1827	T2016-079-B	SE	Não	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	230	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	17	450	IDEM 1826
1828	T2016-080	SE	Não	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	AGUA AZUL	440	27/06/2019	04/08/2019	31/01/2019	Sim	-6,1	0	600	Início de obras em 01/03/2018. Fase de montagem de estruturas e lançamento de cabos. Avanço físico de 84%.



Data 19/10/2018 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1829	T2016-081	SE	Não	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	PARANAITA	500	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	150	Obras iniciadas em 27/02/2018. Fase de montagem eletromecânica, com avanço físico de 60%.
1832	T2016-084	SE	Não	SE São Simão – Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	230	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Execução de obras previsto para 2021.
1833	T2016-085	SE	Não	SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	500	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Execução de obras previsto para 2020.
1834	T2016-086	SE	Não	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	500	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	0	Atividades ainda não iniciadas. Execução de obras previsto para 2021.
1835	T2016-087	SE	Não	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	#N/D	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Execução de obras previsto para 2020.
1836	T2016-088	SE	Não	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	#N/D	09/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	Não	0,0	0	0	Obras previstas para 2019.
1837	T2016-089	SE	Não	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	#N/D	09/12/2019	09/12/2019	14/06/2019	Sim	-5,9	0	0	Obras em andamento. Avanço físico de 4%.
1838	T2016-090	SE	Não	SE Paulo Afonso III - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	#N/D	09/04/2020	09/04/2020	28/09/2019	Sim	-6,4	0	0	Obras em andamento. Avanço físico de 30%.
1839	T2016-091	SE	Não	SE Paulo Afonso IV – Separação no setor de 500 kV, dos bancos 05T7 e 05T8 em vãos distintos	CHESF	#N/D	09/04/2020	09/04/2020	28/09/2019	Sim	-6,4	0	0	Obras em andamento. Avanço físico de 24%.
1840	T2016-092	SE	Não	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	500	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para nov/2018.
1841	T2016-093	LT	Não	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	500	27/06/2021	27/06/2021	17/11/2019	Sim	-19,4	1126	0	LI e ASV emitidas em 24/01/2018. Obras iniciadas em 26/03/2018. Fundações com 72% de execução; montagem de estruturas com 45% de execução; avanço físico de 54%. SFE projeta a data para 27/06/2021
1844	T2016-096	SE	Não	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador	ELETRONORTE	500	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Não	0,0	0	450	Obras iniciadas em 02/05/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 35%.
1845	T2016-095B	SE	Não	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	69	20/09/2018	29/06/2020	29/06/2020	Não	0,0	0	10	Chesf informou, em abr/18, que enviará carta do MME solicitando análise para emissão de nova Resolução.
1846	T2016-097	LT	Não	Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	230	31/05/2019	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	0	Obras previstas para 2019.
1849	T2017-001	SE	Não	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0,0	0	150	Obras iniciadas em 28/08/2018. Avanço físico de 5%.
1850	T2017-002	SE	Não	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	#N/D	500	26/11/2019	27/12/2018	10/02/2019	Sim	1,5	0	0	Obras iniciadas em 14/09/2018. Avanço físico de 29%.
1851	T2017-003	SE	Não	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0,0	0	150	Obras iniciadas em 26/08/2018. Avanço físico de 5%.
1852	T2017-004	SE	Não	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	#N/D	500	26/11/2019	24/12/2018	10/02/2019	Sim	1,6	0	0	Obras iniciadas em 25/09/2018. Avanço físico de 5%.
1854	T2017-006	SE	Não	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	230	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0,0	0	150	Obras iniciadas em 28/08/2018. Avanço físico de 5%.
1855	T2017-007	SE	Não	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	500	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mar/2019.
1856	T2017-008	SE	Não	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	500	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mar/2019.
1857	T2017-009	SE	Não	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	500	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019.
1858	T2017-010	SE	Não	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	500	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 07/09/2018. Avanço físico de 90%.
1860	T2017-012	SE	Não	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	500	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em out/2018.
1861	T2017-013	SE	Não	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	500	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em out/2018.
1862	T2017-014	SE	Não	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVA	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2019.
1863	T2017-015	SE	Não	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVA	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para set/2019.
1864	T2017-016	SE	Não	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	500	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2019.



Data 19/10/2018 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1865	T2017-017	SE	Não	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 kV Gurupi – Serra da Mesa C2	#N/D	500	27/10/2019	22/12/2018	09/02/2019	Sim	1,6	0	0	Obras iniciadas em 25/09/2018. Avanço físico de 5%.
1866	T2017-018	SE	Não	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 kV Gurupi – S. da Mesa C2	INTESA	500	27/10/2019	24/12/2018	09/02/2019	Sim	1,6	0	0	Obras iniciadas em 14/09/2018. Avanço físico de 5%.
1868	T2017-020	SE	Não	Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos.	CTEEP	230	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1870	T2017-021	SE	Não	Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	230	07/08/2019	15/01/2019	15/01/2019	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1871	T2016-101	SE	Não	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	345	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	800	Obras iniciadas em 15/09/2018. Fase de fundações. Avanço físico de 27%.
1873	T2017-022	SE	Não	Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	ECB ME	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para abr/2020.
1874	T2017-023	LT	Não	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	590	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). Previsão de LI e ASV para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020. SFE projeta a data para 01/06/2021.
1875	T2017-024	LT	Não	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	257	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). Previsão de LI e ASV para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020. SFE projeta a data para 01/06/2021.
1876	T2017-025	LT	Não	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	500	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8,4	330	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). Previsão de LI e ASV para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1877	T2017-026	LT	Não	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	542	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 03/09/2018. LI prevista para ago/2019. Início de obras previsto para nov/2019. SFE projeta a data para 09/02/2022
1878	T2017-027	SE	Não	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Sincronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para nov/2019.
1879	T2017-028	LT	Não	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	500	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	451	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 10/02/2019. O pedido de LP se deu 8 meses antes do previsto. SFE projeta a data para 09/02/2021.
1880	T2016-075-B	SE	Não	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	16	750	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1881	T2016-075-C	LT	Não	LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	61	0	LP obtida em 21/08/2017. LI prevista para 16/04/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1882	T2016-075-D	SE	Não	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	35	75	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/09/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1883	T2016-075-E	SE	Não	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	120	225	LP obtida em 21/08/2017. LI prevista para 16/04/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1884	T2016-075-F	SE	Não	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	320	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/08/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1885	T2016-075-G	SE	Não	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	230	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	60	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/07/2018 SFE projeta a data para 04/03/2021
1886	T2016-075-H	SE	Não	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	845	1800	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1887	T2016-075-I	SE	Não	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1888	T2016-075-J	SE	Não	SE Itabora 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	500	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	750	Empreendimento em Licenciamento Ambiental. LP: previsto para 01/05/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1889	T2016-075-K	SE	Não	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	345	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	450	LP obtida em 24/01/2018. LI prevista para 20/11/2018. SFE projeta a data para 04/03/2021
1890	T2016-103	LT	Sim	LT 500 kV Paranaita - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PRTE	500	27/06/2021	28/04/2019	28/04/2019	Não	0,0	1005	0	Em obras, com 90% das estruturas montadas, lançados 60% de cabos e iniciado comissionamento. Avanço físico geral do empreendimento de 88%. Data projetada pela SFE: 28/04/2019.
1891	T2016-104	LT	Não	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	345	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	30	0	Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para maio/18. SFE projeta a data para 27/06/2020
1892	T2016-105	LT	Não	LT 500kV Ibiçara-Poçoões III, LT 230kV Poçoões III-Poçoões II CD e SE 500/230 kV Poçoões III	IBSPE	500	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	170	600	Em licenciamento ambiental. LP obtida em 21/06/2018. LI prevista para out/2018. Início de obras previsto para out/2018.
1893	T2017-029	LT	Não	LT 500 kV Sapeaçu - Poçoões III C1	TROPICALIA	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	260	0	LI obtida em 5/12/2017, mais de 1 ano antes do previsto. Início de obras previsto para nov/2018. SFE projeta a data para 09/02/2022
1894	T2017-030	LT	Não	LT 500kV Poçoões III-P. Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6	TPE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	537	1200	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 27/08/2018. LI prevista para ago/2019. SFE projeta a data para 09/02/2022
1895	T2017-031	LT	Não	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	236	1050	Em licenciamento ambiental. LP prevista para mar/2019.
1896	T2017-032-A	LT	Não	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	56	900	Projeto básico concluído em 12/05/2017. LI e ASV emitidas em 08/08/2018. Início obras previsto para out/2018. Previsão de conclusão no Prazo Legal.
1897	T2017-032-B	LT	Não	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	69	0	Projeto básico concluído em 12/05/2017. LP emitida em 08/08/2018. LI prevista para ago/2019. Início obras previsto para jul/2020. Previsão de conclusão no Prazo Legal.
1898	T2017-032-D	SE	Não	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	400	LI e ASV emitidas em 08/08/2018. Início de obras previsto para 2020.
1899	T2016-106-A	LT	Não	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL GT	525	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	158	0	Emitida Retificação de LP nº 571/2018 em 08/05/2018. LI prevista para dez/2018. Previsão de início de obras para fev/2019.
1900	T2016-106-B	LT	Não	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	16	300	Em Obras. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico 77%.
1901	T2016-106-C	SE	Não	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	Em Obras. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico 70%.
1902	T2016-106-D	LT	Não	LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza	COPEL GT	230	04/04/2021	04/04/2021	04/04/2021	Não	0,0	38	0	Em Obras. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico 70%.
1903	T2016-106-E	SE	Não	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL GT	230	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	Em Obras. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico 80%.
1904	T2016-111	LT	Não	LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	500	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	446	0	Em Licenciamento Ambiental. LP emitida em 15/08/2018. LI prevista para nov/2018.
1905	T2017-035	LT	Não	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	544	1050	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 01/10/2018. LI prevista para ago/2019. SFE projeta a data para 09/02/2022
1906	T2017-036	LT	Não	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	345	09/02/2022	09/02/2022	09/11/2019	Sim	-27,2	79	1197	Em Licenciamento Ambiental. LP prevista para nov/2018.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Data	19/10/2018													
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1907	T2017-037	SE	Não	SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2	EDP	230	09/08/2020	09/08/2020	30/11/2018	Sim	-20,4	113	150	Fase de licenciamento ambiental. LI emitida em 09/02/2018. Obras iniciadas em 10/04/2018. Fundações com 98% de execução; montagem com 60% de execução; lançamento de cabos com 32% de execução. Avanço físico de 55%.
1908	T2016-112	LT	Não	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	500	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	10	2700	LI e ASV emitidas em 20/09/2017, 12 meses antes do prazo contratual. Obras iniciadas em 28/04/2018. Fundações com 83% de execução. Avanço físico de 18%. SFE projeta a data para 27/12/2019.
1909	T2017-038	LT	Não	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	251	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). LP emitida em 10/04/2018. LI prevista para jun/2019. SFE projeta a data para 01/06/2021
1910	T2017-039	LT	Não	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II	EQTLT02	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	213	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). LP emitida em 10/04/2018. LI prevista para jun/2019. SFE projeta a data para 01/06/2021
1911	T2017-040	LT	Não	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	485	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 06/08/2018. LI prevista para fev/2019. SFE projeta a data para 09/02/2022
1912	T2017-041	LT	Não	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	500	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	376	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). LP emitida em 10/04/2018. LI prevista para jun/2019. SFE projeta a data para 01/06/2021
1913	T2016-113	LT	Não	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	435	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 23/07/2018. LP prevista para dez/2018. SFE projeta a data para 09/02/2022
1914	T2017-042	LT	Não	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	208	0	Data do Ato Legal mantida
1915	T2017-043	LT	Não	LT 500kV Poçoões III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	338	0	Data do Ato Legal mantida
1916	T2017-032-C	LT	Não	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	230	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	46	0	Data do Ato Legal mantida
1919	T2017-045	SE	Não	Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas	#N/D	500	08/03/2020	12/06/2019	24/06/2019	Sim	0,4	0	0	Obras iniciadas em 21/08/2018. Avanço físico de 27%.
1920	T2017-046-A	SE	Não	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	500	27/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1922	T2017-049	SE	Não	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÉ	500	11/08/2021	11/08/2021	30/10/2019	Sim	-21,5	0	0	Empreendimento vai melhorar o desempenho sistêmico em contingência, controle de tensão e estabilidade na integração com o bipolo do Madeira. Emitida Dispensa de Licença pelo Órgão Ambiental conforme ofício do IBAMA nº 281. Início de obras previsto para out/2018.
1923	T2017-050	SE	Não	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	500	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 31/10/2017. LI solicitada em 29/11/2017. Aquisição de materiais encontra-se em ritmo acelerado. SFE projeta a data para 31/01/2021
1924	T2017-048	SE	Não	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	500	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	Data de tendência mantida
1925	T2017-051-A	SE	Não	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	440	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	110	800	Em licenciamento ambiental. A concessionária procolou o pedido de LP para a SE 8 meses antes do prazo previsto no cronograma contratual. Data projetada pela SFE: 11/08/2021
1926	T2017-051-B	SE	Não	SE 440/138 kV Bagaçu	IE AGUAPEÍ	440	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	40	600	Em licenciamento ambiental. A concessionária procolou o pedido de LP para a SE 10 meses antes do prazo previsto no cronograma contratual. Data projetada pela SFE: 11/08/2021
1927	T2017-052-A	LT	Não	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3	MA I	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	116	0	Data do Ato Legal mantida



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1928	T2017-052-B	LT	Não	LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV	MA I	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	10	1600	Data do Ato Legal mantida
1929	T2017-053	SE	Não	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	500	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	Não	0,0	0	300	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para agosto/18. Projeto básico entregue à ANEEL em 17/1/2018 e ao ONS em 18/1/2018. EM 8/3/18 foi mobilizada equipe para execução de topografia e sondagem, cujas atividades foram concluídas em 21/3/18. SFE projeta a data para 11/08/2020
1930	T2017-054-A	LT	Não	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	160	0	Data do Ato Legal mantida
1931	T2017-054-B	LT	Não	LT 500 kV Paulo Afonso IV - Luiz Gonzaga C2	LEST	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	38	0	LP prevista para mar/2019. LI prevista para nov/2019. Início de obras previsto para jan/2020. ANEEL enviou à SPE/MME ofício nº 0425/2018/SCT, copiando demanda da Lest Transmissora sobre alteração na disposição física da SE Luiz Gonzaga para avaliação de impacto no planejamento.
1932	T2017-055	LT	Não	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	109	0	Data do Ato Legal mantida
1933	T2017-056-A	LT	Não	LT 230 kV Garanhuns II - Arcoverde II e SE 230/69 kV Arcoverde II	ARCOVERDE	69	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	89	200	Data de tendência mantida
1934	T2017-056-B	SE	Não	SE 230/69 kV Garanhuns II	ARCOVERDE	69	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	200	Data de tendência mantida
1935	T2017-056-C	LT	Não	LT 230 kV Caetés II - Arcoverde II e SE 230 kV Caetés II	ARCOVERDE	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	50	0	Data de tendência mantida
1936	T2017-057-A	LT	Não	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	230	21/07/2022	29/05/2020	29/05/2020	Não	0,0	187	300	LI e ASV emitida em 25/07/2018. Obras iniciadas em 15/08/2018. Fase de fundações com avanço de 10%.
1937	T2017-057-B	SE	Sim	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	230	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	0	0	Iniciadas obras em 30/05/2018. Fase de fundações com 75% de execução. Avanço físico de 30%.
1938	T2017-057-C	LT	Sim	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	230	21/07/2022	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	61	0	Emitida REA nº 7.267/2018 para SE Xingu. Emitida LI em 25/07/2018. Adequar datas com nova REA. Iniciado canteiro de obras em 10/08/2018.
1939	T2017-057-D	LT	Sim	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	230	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0,0	188	0	LI e ASV emitida em 25/07/2018. Obras iniciadas em 15/08/2018. Iniciado canteiro de obras em 10/08/2018.
1940	T2017-058	LT	Não	LT 500 kV Campina Grande III - Pau Ferro	RIALMA II	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	136	0	Data do Ato Legal mantida
1941	T2017-059-A	LT	Não	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	63	166	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 31/07/2018. LI prevista para jan/2020. SFE projeta a data para 30/07/2022
1943	T2017-061	LT	Não	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	230	11/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	Não	0,0	592	300	Projeto básico concluído em 13/11/2017. LI e ASV emitidas em 01/10/2018. Início obras previsto para nov/2019. Previsão de conclusão no Prazo Legal.
1944	T2017-062-A	LT	Não	LT 230 kV Umuarama Sul - Guaira C2, CS	CAIUA TRANSMISSORA	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	108	0	Data do Ato Legal mantida
1945	T2017-062-B	SE	Não	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	CAIUA TRANSMISSORA	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	9	150	Data do Ato Legal mantida
1946	T2017-063-A	SE	Não	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguacu - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	346	1344	Data do Ato Legal mantida
1947	T2017-063-B	LT	Não	LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	532	0	Data do Ato Legal mantida
1948	T2017-063-C	LT	Não	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	150	0	Data do Ato Legal mantida
1949	T2017-064	SE	Não	SE Sobral III CE	EKTT 15	500	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	LP emitida em 31/10/2017.
1950	T2017-065	LT	Não	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	500	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	322	0	Data do Ato Legal mantida
1951	T2017-066	LT	Não	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	230	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	Não	0,0	24	0	Projeto básico concluído em 21/08/2018. Previsão de conclusão dos estudos socioambientais: mar/2019. Início obras previsto para ago/2020. Previsão de conclusão no Prazo Legal.
1952	T2017-059-B	LT	Não	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	49	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019. Empreendedor propôs antecipação para favorecer integração da UTE Pampa Sul. Entretanto há dificuldades com integração internacional do Uruguai. SFE projeta a data para 30/07/2022



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1953	T2017-059-C	SE	Não	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	230	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	0	330	Em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 31/07/2018. SFE projeta a data para 30/07/2022
1954	T2017-063-D	SE	Não	SE Sarandi 525 kV	ERB1	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	1344	Data do Ato Legal mantida
1955	T2017-063-E	LT	Não	LT 230 kV Sarandi - Paranavai Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavai Norte	ERB1	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	170	300	Data do Ato Legal mantida
1956	T2017-067	LT	Não	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	525	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	753	1344	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para out/2018. SFE projeta a data para 11/08/2022
1958	T2017-069	SE	Não	SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões.	ELETROSUL	230	20/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Não	0,0	0	88	Em fase de projetos.
1959	T2017-070	SE	Sim	SE CAMPOS - substituição do TR2	FURNAS	345	22/06/2020	30/09/2018	22/11/2018	Sim	1,8	0	0	Obras em fase de montagem de equipamentos e lançamento de cabos. Avanço Físico de 80%. Foi solicitado o TLT, mas negado em função de pendências relativas à falta do CPST e falta de envio da base de dados com os pontos de supervisão.
1960	T2017-071	SE	Não	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	345	22/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos.
1961	T2017-072	SE	Não	SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões.	CEEE-GT	69	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos.
1962	T2017-073	SE	Não	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	FURNAS	#N/D	22/04/2022	31/03/2022	31/03/2022	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos.
1963	T2017-074A	SE	Sim	SE 230/69kV Chapadinha II	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	0	200	LI prevista para ago/2019. Início obras para set/2019. Data do Ato Legal mantida.
1964	T2017-074B	LT	Sim	LT 230kV Coelho Neto - Chapadinha II C1	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	74	0	LI prevista para ago/2019. Início obras para set/2019. Data do Ato Legal mantida.
1965	T2017-074C	LT	Sim	LT 230kV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	129	0	LI prevista para ago/2019. Início obras para set/2019. Data do Ato Legal mantida.
1967	T2017-076A	SE	Não	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	69	11/08/2021	11/02/2021	30/06/2021	Sim	4,6	6	200	Em licenciamento ambiental. LI prevista para set/2019.
1968	T2017-076B	SE	Não	SE Boa Esperança II	Z2	69	11/08/2021	11/02/2021	31/08/2020	Sim	-5,4	0	400	LI emitida em 18/07/2018. Em processo de contratação de obras civis. Início de obras previsto para 03/12/2018.
1969	T2017-076C	SE	Não	SE Teresina II	Z2	69	11/08/2021	11/08/2021	31/08/2020	Sim	-11,4	0	300	LI emitida em 23/07/2018. Em processo de contratação de obras civis. Início de obras previsto para 03/12/2018.
1971	T2017-078	SE	Não	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	345	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de elaboração do Projeto executivo.
1972	T2017-079	SE	Não	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	345	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	300	Em fase de elaboração do Projeto executivo.
1973	T2017-080	SE	Não	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	345	28/02/2022	28/02/2022	30/04/2021	Sim	-10,0	0	300	Em fase de elaboração do Projeto executivo.
1974	T2017-081-A	LT	Não	LT 230 kV Samuel - Ariqueles C4 e LT 230 kV Ariqueles - Ji-Paraná C4	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	310	0	LP emitida em 30/11/2017.
1975	T2017-081-B	SE	Não	SE 230 kV Ariqueles - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-17,5	0	0	LP emitida em 30/11/2017.
1976	T2017-081-C	SE	Não	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	0	LP emitida em 30/11/2017.
1977	T2017-081-D	SE	Não	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	200	LP emitida em 30/11/2017.
1978	T2017-081-E	SE	Não	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	0	50	LP emitida em 30/11/2017.
1979	T2017-082	LT	Não	LT 230 kV Rio Verde Norte - Jataí - C1 e C2 e SE 500/230 kV Rio Verde Norte	ENERGISA GOIÁS I	500	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	272	1344	LI emitida em 18/09/2018. Início de obras previsto para out/2019.
1980	T2017-083	LT	Não	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	330	0	Em Licenciamento Ambiental. LP prevista para ago/2019.
1981	T2017-084	SE	Não	SE 440 kV Bauru - Compensador Estático	IE ITAPURA	440	11/02/2021	11/02/2021	30/08/2019	Sim	-17,6	0	0	Obras iniciadas em 15/06/2018. Fase de fundações com 30% de execução física.
1982	T2017-085	LT	Sim	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú	ETEPA	230	11/08/2021	11/08/2021	13/07/2021	Sim	-1,0	137	200	Projeto básico concluído em 13/12/2017. LP prevista para jan/2019, já entregues estudos socioambientais. Início obras para mai/2020. Previsão de conclusão no Prazo Legal.
1984	T2017-087-A	LT	Não	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	137	0	LP emitida em 11/06/2018.
1985	T2017-087-B	LT	Não	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	64	0	LP emitida em 11/06/2018.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018														
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1986	T2017-087-C	LT	Não	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	149	0	Em Licenciamento Ambiental. EIA/RIMA concluído em 26/02/2018.
1987	T2017-087-D	LT	Não	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	57	0	Em Licenciamento Ambiental. EIA/RIMA concluído em 26/02/2018.
1988	T2017-087-E	LT	Não	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2- Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	230	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	201	0	Em Licenciamento Ambiental. EIA/RIMA concluído em 26/02/2018.
1989	T2017-088	LT	Não	LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD e SE 230/69 kV Lagoa nova II	RIALMA I	69	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	28	200	LI obtida em 28/03/2018, 28 meses antes do previsto. Início de obras em 04/06/2018. Fundações com 50% de execução e montagem com 65% de execução. Avanço físico de 36%. SFE projeta a data para 11/08/2021
1990	T2017-089	LT	Não	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	500	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Não	0,0	361	0	Data do Ato Legal mantida
1991	T2017-090	SE	Sim	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	230	11/02/2022	11/02/2022	31/01/2020	Sim	-24,5	0	300	Projeto básico concluído em 31/03/2018. Previsão de conclusão dos estudos socioambientais: nov/2018. Início obras previsto para set/2019. Previsão de antecipação de 25 meses.
1992	T2017-091	SE	Não	SE ITAPETINGA 2 - Substituição de Autotransformadores TR-1 e TR-2 e módulos associados	CTEEP	138	13/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Não	0,0	0	50	Data do Ato Legal mantida
1995	T2017-094	LT	Não	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	230	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0,0	18	500	Data do Ato Legal mantida
1996	T2017-095	SE	Não	SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV	ELETRONORTE	69	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído em 17/04/2018.
1997	T2017-096	SE	Não	DIT CTEEP - Recapitação de 28 km do trecho entre a SE Florida Paulista e a derivação Oswaldo Cruz	CTEEP	138	26/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
1998	T2017-097	SE	Não	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Taquaruçu - Dracena	CTEEP	138	26/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2000	T2017-098	SE	Não	DIT CTEEP - Reforços associados ao seccionamento na SE Mirante da LT Pre.Prudente - Rosana/Alcídia	CTEEP	138	26/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2001	T2017-099	SE	Não	SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar.	CTEEP	138	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2002	T2017-100	SE	Não	SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar.	CTEEP	138	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2003	T2017-101	SE	Sim	SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão.	CTEEP	500	22/12/2019	18/11/2018	18/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 25/06/2018. Fase de montagem eletromecânica. Avanço físico de 52%.
2004	T2017-102	SE	Não	SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA.	CTEEP	#N/D	22/04/2019	01/11/2018	01/11/2018	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 30/07/2018.
2005	T2017-103	SE	Não	SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora	MARIANA	500	13/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2006	T2017-104	SE	Não	SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV	ELETRONORTE	69	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2007	T2017-105	SE	Não	SE Milton Fornasaro	CTEEP	88	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2009	T2017-107	SE	Não	SE Umuarama	LTC	230	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Não	0,0	0	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2011	T2017-109	SE	Não	SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV	PARANAÍBA	500	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 01/07/2018. Avanço físico de 44%.
2012	T2017-110	SE	Não	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV (3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA.	CELG-GERTRAN	230	29/12/2019	29/12/2019	05/04/2021	Sim	15,3	0	20	Data do Ato Legal mantida
2013	T2017-111	SE	Não	SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE.	GSTE	500	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2014	T2017-046-B	SE	Não	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série (Desmontagem)	ELETRONORTE	500	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2015	T2018-001-A	SE	Não	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 40 Meses	TP NORTE	500	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Não	0,0	22	400	Data do Ato Legal mantida



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/10/2018 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2017	T2018-002	LT	Não	Recapitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	CEMIG-GT	230	09/07/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	51	Em fase de elaboração de estudos.
2018	T2018-003	LT	Não	Recapitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6	CEMIG-GT	345	09/09/2020	04/03/2021	04/03/2021	Não	0,0	0	335	Em fase de elaboração de estudos.
2019	T2018-004-A	LT	Não	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	230	09/06/2021	01/04/2022	01/04/2022	Não	0,0	1	46	Em fase de elaboração do Projeto básico.
2020	T2018-004-B	SE	Não	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	CEMIG-GT	500	09/08/2022	02/10/2025	02/10/2025	Não	0,0	0	0	Em fase de elaboração do Projeto básico.
2021	T2018-005	SE	Não	Substituição dos transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1	CEEE-GT	138	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos.
2022	T2018-006	SE	Não	Substituição do transformador TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra	CEEE-GT	138	20/10/2020	30/10/2019	30/10/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos.
2023	T2018-007	SE	Não	Substituição do banco de transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2	CEEE-GT	138	20/09/2020	30/08/2019	30/08/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos.
2025	T2018-009	LT	Não	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	SNEE	500	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	973	0	Em Licenciamento Ambiental. EIA/RIMA concluído em 26/07/2018.
2026	T2018-010	LT	Não	LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II	EKTT 2	500	08/01/2023	08/01/2023	08/01/2023	Não	0,0	345	0	Projeto básico concluído em 31/07/2018.
2027	T2018-011	SE	Não	Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro	BRE	230	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	22,5	300	Em Licenciamento Ambiental. LP emitida em 03/10/2018. LI prevista para dez/2019.
2028	T2018-012-A	LT	Não	LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa	ENGIE	525	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	704	2016	Data do Ato Legal mantida
2029	T2018-012-B	LT	Não	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	ENGIE	230	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	156	300	Data do Ato Legal mantida
2030	T2018-012-C	LT	Não	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	ENGIE	230	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	64	300	Data do Ato Legal mantida
2031	T2018-012-D	LT	Não	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	ENGIE	230	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	192	450	Data do Ato Legal mantida
2032	T2018-012-E	SE	Não	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	ENGIE	230	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	28	300	Data do Ato Legal mantida
2033	T2018-013	LT	Não	LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2	LINHA VERDE II	500	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	189	0	Data do Ato Legal mantida
2034	T2018-014	LT	Não	LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2	EKTT 1	500	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	Não	0,0	729	0	Data do Ato Legal mantida
2035	T2018-015A	SE	Não	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	2	1500	DUP solicitada em 31/07/2018.
2036	T2018-016	LT	Não	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	LINHA VERDE I	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	165	0	Em fase de elaboração do projeto básico.
2039	T2018-015B	SE	Não	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	111	0	Em fase de elaboração do projeto básico.
2040	T2018-015C	SE	Não	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	0	1500	Em fase de elaboração do projeto básico.
2041	T2018-015D	SE	Não	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	500	08/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	Não	0,0	180	1200	Em fase de elaboração do projeto básico.
2042	T2018-018	LT	Não	Seccionamento da LT 138 kV Jacuí - Santa Maria 1 na SE Julio de Castilhos 1	CEEE-GT	138	09/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Não	0,0	0,16	0	Data do Ato Legal mantida
2043	T2018-019	LT	Não	Seccionamento da LT 138 kV Cidade Industrial - Scharlau na SE Sanremo	CEEE-GT	138	09/01/2021	09/01/2021	09/01/2021	Não	0,0	0,65	0	Data do Ato Legal mantida
2044	T2018-020	SE	Não	Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar	ELETROSUL	525	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2045	T2018-021	SE	Não	Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	230	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	83	Data do Ato Legal mantida
2046	T2018-022	SE	Não	SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)	ELETROSUL	525	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Não	0,0	0	0	Data do Ato Legal mantida
2047	T2018-023	LT	Não	LT 230 kV Aparecida - Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito	CTEEP	230	27/06/2021	27/06/2021	30/12/2019	Sim	-18,0	41,5	0	Projeto básico concluído em 27/08/2018.
2048	T2018-024	SE	Não	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	345	06/02/2021	06/08/2020	06/08/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos.
2050	T2018-026	SE	Não	SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV	ASSÚ	500	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Não	0,0	33	1800	Data do Ato Legal mantida



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 19/10/2018 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	kV	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2051	T2018-027	SE	Não	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	230	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0,0	0	300	Data do Ato Legal mantida
2053	T2018-001-C	SE	Não	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinhã) 24 Meses	TP NORTE	500	26/07/2020	26/07/2020	26/07/2020	Não	0,0	30	0	Data do Ato Legal mantida
2079	T2018-053A	SE	Não	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	3	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2081	T2018-054-B	LT	Não	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	SÃO FRANCISCO	0	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	134	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2082	T2018-055-A	SE	Não	SE Serra Pelada 500/138 kV	ENERGISA PARÁ	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	0	300	Novo Empreendimento no SIGET.
2083	T2018-055-B	LT	Não	LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora	ENERGISA PARÁ	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	133	1500	Novo Empreendimento no SIGET.
2084	T2018-055-C	LT	Não	LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2	ENERGISA PARÁ	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	72,3	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2085	T2018-056-A	LT	Não	LT 230 kV Janaúba 3 – Jaiba CD e SE 230/138 kV Jaiba	SOLARIS	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	186	200	Novo Empreendimento no SIGET.
2086	T2018-054-A	LT	Não	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	0	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	387	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2087	T2018-056-B	SE	Não	SE 500/230 kV Janaúba 3	SOLARIS	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	0	600	Novo Empreendimento no SIGET.
2088	T2018-056-C	LT	Não	LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1	SOLARIS	0	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	Não	0,0	112,2	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2089	T2018-053B	SE	Não	SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II	BORBOREMA	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	0	750	Novo Empreendimento no SIGET.
2090	T2018-053c	LT	Não	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	123	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2091	T2018-057	SE	0	SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2	MARACANAÚ	0	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	1,3	450	Novo Empreendimento no SIGET.
2096	T2018-062A	SE	0	SE 500/138kV Colinas - novo páteo 138kV	LYON II	0	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	0	360	Novo Empreendimento no SIGET.
2098	T2018-063	LT	0	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	0	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Não	0,0	373,7	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2100	T2018-065	LT	0	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C1	RIBEIRO GONÇALVES	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Não	0,0	95	0	Novo Empreendimento no SIGET.
2101	T2018-066	LT	0	LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA	IE BIGUAÇU	0	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	Não	0,0	58	300	Novo Empreendimento no SIGET.
2103	T2018-068	LT	0	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	0	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	Não	0,0	23	1200	Novo Empreendimento no SIGET.