

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-19	dez-19		
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	02/04/2020	02/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	02/04/2020	02/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	04/04/2020	04/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,070	15/07/2020	15/07/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,070	15/07/2020	15/07/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	3	0,280	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	1 a 2	22,080	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	1	4,555	30/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	2	4,555	30/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rinção	1	5,000	25/04/2020	25/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rinção	2	5,000	25/04/2020	25/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1 a 3	9,750	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	30/04/2020	30/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1 e 2	15,798	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	3	0,199	21/06/2020	21/06/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	1 e 2	12,000	21/06/2020	21/06/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1 e 2	15,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1 e 2	12,000	01/01/2025	15/04/2022	Antecipação em meses: 33. Estágio atual das obras.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2021	15/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/11/2021	15/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	30/09/2022	23/10/2022	Postergação em dias: 23. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	30/10/2022	23/10/2022	Antecipação em dias: 7. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	30/11/2022	23/10/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1	3,500	23/07/2020	23/07/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	2	3,500	23/07/2020	23/07/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	13/04/2020	13/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	13/04/2020	13/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	1	4,800	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	2 e 3	19,200	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1 a 4	22,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1 e 2	1,528	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	28/08/2021	28/08/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	11/12/2021	11/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	04/12/2020	04/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.038153-5.01	Marombas I	1 e 2	3,265	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.038154-3.01	Marombas II	1	1,351	30/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.038154-3.01	Marombas II	2	0,449	30/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacífico Mascarenhas	1 e 2	2,017	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	14/05/2020	14/05/2020		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	28/02/2020	28/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	28/02/2020	28/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1 a 3	3,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	02/06/2021	02/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	02/06/2021	13/07/2021	Postergação em meses: 1. Obra iniciada em 01/09/2019 Inserido ato legal conforme REA nº 8.050, de 06/08/2019 Estágio atual das obras.	01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	64,800	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bomfim	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.027947-1.01	Branco Peres	1	15,000	01/01/2025	03/04/2023	Antecipação em meses: 21. Estágio atual das obras.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 a 70	143,080	22/05/2021	22/05/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	20/03/2022	20/03/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	03/04/2023	03/04/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.038336-8.01	Cerradão 2	1	40,000	29/10/2020	29/10/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Energética Tupaciguara	1	20,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Energética Tupaciguara	2	10,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1 a 3	872,100	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	23/08/2024	01/03/2024	Antecipação em meses: 5. A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) foi antecipada para 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração antecipou a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	23/08/2024	01/03/2024	Antecipação em meses: 5. A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) foi antecipada para 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração antecipou a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	23/08/2024	01/03/2024	Antecipação em meses: 5. A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) foi antecipada para 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração antecipou a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-19	dez-19		
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.PI.033841-9.01	São Gonçalo 1	1 a 16	45,680	23/02/2020	23/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037577-2.01	São Gonçalo 10	1 a 18	50,000	15/02/2020	15/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033842-7.01	São Gonçalo 2	1 a 18	50,000	30/01/2020	15/02/2020	Postergação em dias: 16. Liberadas UG1 à UG18 para operação em teste a partir de 18/12/2019 conforme Despacho nº 3.577, de 17/12/2019	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037588-8.01	São Gonçalo 21	1 a 18	50,000	31/01/2020	15/02/2020	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação em teste.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037589-6.01	São Gonçalo 22	1 a 18	50,000	31/01/2020	15/02/2020	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG18 para operação em teste a partir de 29/11/2019 conforme Despacho nº 3.326, de 28/11/2019	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033843-5.01	São Gonçalo 3	1 a 16	45,680	30/01/2020	15/02/2020	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação em teste.	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033844-3.01	São Gonçalo 4	1 a 18	50,000	15/02/2020	15/02/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033845-1.01	São Gonçalo 5	1 a 18	50,000	15/03/2020	15/03/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	1 a 60	60,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037812-7.01	Serra do Mel II	1 a 20	20,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme Compromisso de Leilão	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.BA.033474-0.01	Sertão Solar Barreiras V	1 a 28	28,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 20	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 20	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 20	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	1 a 10	42,000	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
EOL	EOL.CV.BA.037102-5.01	Ventos de São Januário 20	1 e 2	8,400	30/09/2020	30/09/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037102-5.01	Ventos de São Januário 20	3 a 12	42,000	30/09/2020	30/09/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037103-3.01	Ventos de São Januário 21	1 e 2	8,400	30/09/2020	30/09/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037103-3.01	Ventos de São Januário 21	3 a 12	42,000	01/10/2020	01/10/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037104-1.01	Ventos de São Januário 22	1 e 2	8,400	01/10/2020	01/10/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037104-1.01	Ventos de São Januário 22	3 a 12	42,000	01/10/2020	01/10/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.BA.031432-3.01	Calititu 2	1 a 5	10,000	15/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031459-5.01	Calititu 3	1 a 5	10,000	31/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031447-1.01	Carcará	1 a 5	10,000	15/01/2020	31/01/2020	Postergação em dias: 16. Liberadas UG1 à UGS para operação em teste a partir de 06/12/2019 conforme Despacho nº 3.383, de 05/12/2019	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031458-7.01	Corrupião 3	1 a 5	10,000	15/12/2019	31/01/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	1	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	2	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	3	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	4	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	5	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	6	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	7	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	8	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	1	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	2	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	3	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	4	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	5	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-19	dez-19		
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	6	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	7	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	1	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	2	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	3	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	1	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	2	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	3	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	4	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038006-7.01	Gameleira	5	3,550	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1 a 6	31,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	5 a 8	16,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 7	12,600	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	1 e 2	8,400	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	3 e 4	8,400	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	5 a 10	25,200	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	1 e 2	8,400	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	3 e 4	8,400	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	5 a 9	21,000	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	1 e 2	8,400	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	3 e 4	8,400	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	5 a 10	25,200	01/01/2024	22/11/2020	Antecipação em meses: 37. Obra iniciada em 15/11/2019. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	1 e 2	8,400	01/01/2024	31/01/2021	Antecipação em meses: 35. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	3 e 4	8,400	01/01/2024	31/01/2021	Antecipação em meses: 35. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	5 a 10	25,200	01/01/2024	31/01/2021	Antecipação em meses: 35. Data conforme Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	5 a 8	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	9 a 10	8,400	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	1 a 5	21,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12,600	02/01/2023	02/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8,400	03/01/2023	03/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1 e 2	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3 a 5	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6 a 8	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9 e 10	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	1 a 5	15,750	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-19	dez-19		
EOL	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	6 a 10	15,750	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	1 a 3	9,450	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	4 a 6	9,450	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	7 a 10	12,600	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	1 a 3	9,450	15/07/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 3. Data conforme Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	4 a 6	9,450	15/07/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 3. Data conforme Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	7 a 10	12,600	15/07/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 3. Data conforme Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	1 a 3	9,450	15/06/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 4. Data conforme Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	4 a 6	9,450	15/06/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 4. Data conforme Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	7 a 10	12,600	15/06/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 4. Data conforme Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	1 a 3	9,450	15/09/2020	15/09/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	4 a 6	9,450	15/09/2020	15/09/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	7 a 10	12,600	15/09/2020	15/09/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033010-8.01	Ventos De Santa Angela 06	1 a 3	9,450	15/10/2020	15/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033010-8.01	Ventos De Santa Angela 06	4 a 6	9,450	15/10/2020	15/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033010-8.01	Ventos De Santa Angela 06	7 a 10	12,600	15/10/2020	15/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033011-6.01	Ventos De Santa Angela 07	1 a 3	9,450	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033011-6.01	Ventos De Santa Angela 07	4 a 6	9,450	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033011-6.01	Ventos De Santa Angela 07	7 e 8	6,300	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033012-4.01	Ventos De Santa Angela 08	1 a 3	9,450	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033012-4.01	Ventos De Santa Angela 08	4 a 6	9,450	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033012-4.01	Ventos De Santa Angela 08	7 a 10	12,600	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033013-2.01	Ventos De Santa Angela 09	1 a 3	9,450	14/11/2020	14/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033013-2.01	Ventos De Santa Angela 09	4 a 6	9,450	14/11/2020	14/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033013-2.01	Ventos De Santa Angela 09	7 a 14	25,200	14/11/2020	14/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Angela 10	1 a 3	9,450	15/06/2020	15/06/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Angela 10	4 a 6	9,450	15/06/2020	15/06/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033014-0.01	Ventos De Santa Angela 10	7 a 13	22,050	15/06/2020	15/06/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Angela 11	1 a 3	9,450	15/07/2020	15/07/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Angela 11	4 a 6	9,450	15/07/2020	15/07/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033015-9.01	Ventos De Santa Angela 11	7 a 14	25,200	15/07/2020	15/07/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	1 a 3	9,128	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	11 a 14	12,172	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033018-3.01	Ventos De Santa Angela 14	4 a 10	21,300	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	1 a 3	9,321	15/09/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 2. Alterada a potência instalada de 42,000kV para 43,500kV conforme Depacho nº 3.198, de 12/12/2019. Data conforme Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	11 a 14	12,429	15/09/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 2. Alterada a potência instalada de 42,000kV para 43,500kV conforme Depacho nº 3.198, de 12/12/2019 Data conforme Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033019-1.01	Ventos De Santa Angela 15	4 a 10	21,750	15/09/2020	14/11/2020	Postergação em meses: 2. Alterada a potência instalada de 42,000kV para 43,500kV conforme Depacho nº 3.198, de 12/12/2019 Data conforme Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	1 a 3	9,450	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	4 a 6	9,450	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	7 a 15	28,350	07/11/2020	07/11/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	1 a 3	9,000	24/10/2020	24/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	4 a 6	9,000	24/10/2020	24/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	7 a 10	12,000	24/10/2020	24/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	1 a 3	9,000	31/10/2020	31/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	4 a 6	9,000	31/10/2020	31/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	7 a 10	12,000	31/10/2020	31/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	1 a 3	9,000	24/10/2020	24/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	4 a 6	9,000	24/10/2020	24/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	7 a 9	9,000	24/10/2020	24/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037075-4.01	São Fernando 2	1 a 21	69,300	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	1 a 9	27,000	09/11/2020	09/11/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
EOL	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	1 a 8	24,000	09/11/2020	09/11/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
EOL	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	1 a 10	30,000	09/11/2020	09/11/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
EOL	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	1 a 7	21,000	09/11/2020	09/11/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
EOL	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	1 a 7	21,000	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 16	67,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 14	58,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					nov-19	dez-19		
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	1	12,000	01/12/2019	30/01/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	2	12,000	01/12/2019	15/04/2020	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	01/04/2020	01/04/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1 e 2	40,140	-	21/02/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037578-0.01	São Gonçalo 11	1 a 202	34,542	-	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037579-9.01	São Gonçalo 12	1 a 202	34,542	-	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033846-0.01	São Gonçalo 6	1 a 16	45,680	01/01/2021	01/01/2021	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033847-8.01	São Gonçalo 7	1 a 202	34,542	-	26/03/2022	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033849-4.01	São Gonçalo 8	1 a 202	34,542	-	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.037309-5.01	Beleza	1 e 2	6,500	18/04/2021	18/04/2021	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035753-7.01	ITAPOCUIZINHO IIA	1 e 2	11,700	22/07/2020	22/07/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	1	4,000	15/06/2020	15/06/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	2	4,000	15/06/2020	15/06/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	01	2,850	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	02	2,850	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.037001-0.01	Ararinha Azul	1 a 9	21,150	-	15/12/2020	Postergação em meses: 1472. Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.037952-2.01	Canoas 3	1 a 5	17,325	31/12/2022	31/12/2022	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.037952-2.01	Canoas 3	6 a 10	17,325	31/12/2022	31/12/2022	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.035222-5.01	Serra do Fogo	1 a 9	31,185	-	30/04/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.035229-2.01	Serra do Vento	1 a 9	31,185	-	30/04/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.037073-8.01	São Fernando 1	1 a 22	72,600	-	01/10/2020	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.035233-0.01	Umburana de Cheiro	1 a 9	31,185	-	30/04/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036975-6.01	Vila Piauí I	1 a 9	37,800	01/10/2020	01/10/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036973-0.01	Vila Piauí II	1 a 9	37,800	01/10/2020	01/10/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036979-9.01	Vila Piauí III	1 a 10	42,000	01/10/2020	01/10/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038141-1.01	Vila Rio Grande do Norte I	1 a 6	25,200	01/07/2020	01/07/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038140-3.01	Vila Rio Grande do Norte II	1 a 9	37,800	01/07/2020	01/07/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038142-0.01	Vila Sergipe I	1 a 9	37,800	01/07/2020	01/07/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038143-8.01	Vila Sergipe II	1 a 9	37,800	01/10/2020	01/10/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038144-6.01	Vila Sergipe III	1 a 4	16,800	01/10/2020	01/10/2020	Estágio atual das obras. Usina com viabilidade Alta (em obras)	Nenhum

* No Ambiente de contratação Livre, em todas as reuniões, o critério adotado é considerar para a homologação as usinas de produtor independente de energia e com viabilidade alta, conforme RALIE - Relatório Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica - SFG/ANEEL.