

Anexo - Dados de Tendência - 6ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2020 - 18/06/2020

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-20	jun-20		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		-
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	09/11/2022	09/11/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	30/11/2022	30/11/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	21/12/2022	21/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	22/11/2024	22/11/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	06/12/2024	06/12/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	20/12/2024	20/12/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	15/12/2023	15/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	15/12/2023	15/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	04/10/2021	04/10/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	04/10/2021	04/10/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabui	1 a 3	16,065	01/12/2024	01/12/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	31/03/2021	31/03/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/12/2021	11/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/12/2021	11/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.000742-0.01	Celso Ramos	3 e 4	8,299	13/01/2021	13/01/2021		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Claírto Zonta	1	6,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Claírto Zonta	2	6,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Claírto Zonta	3	3,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1 e 2	14,200	30/03/2022	30/03/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	01/01/2022	01/01/2022		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	01/01/2022	01/01/2022		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	01/01/2022	01/01/2022		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035340-0.01	Fazenda do Salto	1 e 2	9,850	01/05/2021	01/05/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	05/12/2020	05/12/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	01/12/2022	01/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	01/12/2022	01/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	10/06/2021	10/06/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	10/06/2021	10/06/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	01/05/2023	01/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	01/06/2023	01/06/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1 a 3	5,100	30/06/2022	30/06/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	31/05/2023	31/05/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	14/06/2023	14/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	28/06/2023	28/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.032879-0.01	Linha Rica	1 a 3	7,885	05/04/2022	05/04/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.035006-0.01	Macacos	1	4,950	29/10/2020	29/10/2020		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035006-0.01	Macacos	2	4,950	29/10/2020	29/10/2020		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	15/04/2022	15/04/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	15/04/2022	15/04/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	21/03/2021	15/08/2020	Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 05/06/2020 conforme Despacho Nº 1.612, de 05/06/2020	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	21/03/2021	15/08/2020	Antecipação em meses: 7. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 05/06/2020 conforme Despacho Nº 1.612, de 05/06/2020	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	1	4,900	15/02/2021	15/02/2021		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	2	4,900	15/02/2021	15/02/2021		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	07/07/2022	07/07/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	07/07/2022	07/07/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1 a 3	19,551	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	30/07/2020	15/08/2020	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras. Linha de transmissão de interesse restrito.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	30/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. Linha de transmissão de interesse restrito.	03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-20	jun-20		
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	21/06/2022	21/06/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	20/07/2022	20/07/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	15/09/2020	15/09/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	15/09/2020	15/09/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	15/09/2020	15/09/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,070	15/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,070	15/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	3	0,280	21/08/2020	15/07/2020	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 05/06/2020 conforme Despacho Nº 1.609, de 04/06/2020	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	1 a 2	22,080	21/08/2020	15/07/2020	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 05/06/2020 conforme Despacho Nº 1.609, de 04/06/2020	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	1	5,000	15/07/2020	15/07/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	2	5,000	15/07/2020	15/07/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	01/12/2021	01/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	08/11/2024	08/11/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	29/11/2024	29/11/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/12/2024	20/12/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/05/2022	01/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/05/2022	01/05/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	3	0,199	15/12/2020	15/12/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	1 e 2	12,000	15/12/2020	15/12/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	15/08/2020	15/08/2020		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	15/08/2020	15/08/2020		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	15/04/2022	15/04/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	01/12/2021	01/12/2021		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2021	15/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/11/2021	15/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	23/10/2022	23/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	23/10/2022	23/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	23/10/2022	23/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	31/12/2020	31/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	31/12/2020	31/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	31/12/2020	31/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1	3,500	23/07/2021	23/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	2	3,500	23/07/2021	23/07/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	15/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	15/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	5,625	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1 a 3	16,875	01/12/2024	01/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	28/08/2021	28/08/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	11/12/2021	11/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	15/02/2021	15/02/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	06/09/2022	06/09/2022	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	09/12/2024	09/12/2024	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	30/07/2020	15/08/2020	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras. Emitida DIR.	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	30/07/2020	15/08/2020	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras. Emitida DIR.	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/01/2025	01/01/2025	Inserido ato legal conforme PRT Nº 222, de 25/05/2020	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/01/2025	01/01/2025	Inserido ato legal conforme PRT Nº 222, de 25/05/2020	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/01/2025	01/01/2025	Inserido ato legal conforme PRT Nº 222, de 25/05/2020	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 7	17,910	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bomfim	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027947-1.01	Branco Peres	1	15,000	15/08/2020	15/08/2020		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	22/05/2021	22/05/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	20/03/2022	20/03/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	03/04/2023	03/04/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	21/05/2021	21/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1 a 3	872,100	21/05/2021	21/05/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	1	366,733	01/10/2023	01/10/2023	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 01/01/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração manteve a previsão de operação para 01/10/2023.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açú III	2	366,733	01/10/2023	01/10/2023	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 01/01/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração manteve a previsão de operação para 01/10/2023.	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-20	jun-20		
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/10/2023	01/10/2023	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 01/01/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração manteve a previsão de operação para 01/10/2023.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/10/2023	01/10/2023	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 01/01/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração manteve a previsão de operação para 01/10/2023.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	82,407	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	2	43,883	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1 a 2	604,520	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	21/01/2022	21/01/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	21/01/2022	21/01/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.MS.035085-0.01	Onça Pintada	1	50,000	23/12/2020	23/12/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 a 3	11,490	15/06/2021	15/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1 e 2	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	22/05/2021	22/05/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	15/02/2023	15/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,364	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035093-1.01	Rio Vermelho 3	1	20,000	15/08/2020	19/09/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MS.027385-6.01	Sonora	2	25,000	03/04/2023	03/04/2023	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	03/2019 A-4 28/06/2019
UTE	UTE.FL.MG.033467-7.02	Termoirapé I	1	50,000	01/01/2024	01/01/2024		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	31/12/2024	31/12/2024	Ratificada Conforme PORTARIA Nº 148, DE 3 DE ABRIL DE 2020	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	1	16,000	01/11/2020	01/11/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	2	32,500	01/11/2020	01/11/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.035699-9.01	Alex I	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035883-5.01	Alex III	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035884-3.01	Alex IV	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035863-0.01	Alex IX	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035859-2.01	Alex V	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035860-6.01	Alex VI	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	1 a 9	30,933	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	1 a 21	31,500	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034234-3.01	Brígida 2	1 a 21	31,500	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 9	27,000	15/08/2020	15/10/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 30	30,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-20	jun-20		
EOL	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	3 a 16	58,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	3 a 15	54,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	1	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	2	4,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Januário 23	3 a 14	50,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.035184-9.01	Chafariz 6	1 a 9	31,185	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 10	34,650	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 6	20,790	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2021	Antecipação em meses: 24. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037075-4.01	São Fernando 2	1 a 21	69,300	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.037083-5.01	Serra da Babilônia A	1 a 4	19,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040609-0.01	Serra da Babilônia C	1 a 5	24,000	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040611-2.01	Serra da Babilônia E	1 a 5	24,000	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.040612-0.01	Serra da Babilônia F	1 a 4	19,200	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 18	75,600	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 5	17,325	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 13	45,045	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 10	34,650	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 13	40,045	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 7	24,255	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 14	48,510	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1 a 6	31,800	07/12/2022	07/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 9	47,700	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.036984-5.01	Ventos de Vila Mato Grosso I	1 a 17	58,905	30/12/2022	30/12/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.RN.038325-2.01	Vila Maranhão I	1 a 9	31,950	30/12/2020	30/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038326-0.01	Vila Maranhão II	1 a 9	31,950	31/12/2020	31/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038327-9.01	Vila Maranhão III	1 a 9	31,950	30/12/2020	30/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038078-4.01	Ventos de Santa Eugênia 02	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038079-2.01	Ventos de Santa Eugênia 03	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038081-4.01	Ventos de Santa Eugênia 05	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-20	jun-20		
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038082-2.01	Ventos de Santa Eugênia 06	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038083-0.01	Ventos de Santa Eugênia 07	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038084-9.01	Ventos de Santa Eugênia 08	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038085-7.01	Ventos de Santa Eugênia 09	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038088-1.01	Ventos de Santa Eugênia 12	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	1 a 3	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	4 a 6	9,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038089-0.01	Ventos de Santa Eugênia 13	7 a 10	12,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032593-7.01	Ventos de Santa Leia 01	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033681-5.01	Ventos de Santa Leia 02	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033681-5.01	Ventos de Santa Leia 02	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.034937-2.01	Ventos de Santa Leia 03	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.034937-2.01	Ventos de Santa Leia 03	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033690-4.01	Ventos de Santa Leia 04	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033690-4.01	Ventos de Santa Leia 04	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033691-2.01	Ventos de Santa Leia 05	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.033691-2.01	Ventos de Santa Leia 05	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045010-3.01	Ventos de Santa Leia 12	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045010-3.01	Ventos de Santa Leia 12	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045011-1.01	Ventos de Santa Leia 13	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	1	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.045012-0.01	Ventos de Santa Leia 14	2	4,200	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão/ato legal.	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.036980-2.01	Vila Ceará I	1 a 9	31,950	30/12/2020	30/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	1	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	2	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-20	jun-20		
PCH	PCH.PH.SC.033613-0.01	Âmbar	3	1,700	01/02/2022	01/02/2022	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037757-0.01	Bedim	1	3,000	01/11/2021	01/11/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037757-0.01	Bedim	2	3,000	01/11/2021	01/11/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.037309-5.01	Beleza	1	3,250	01/01/2021	15/07/2020	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.037309-5.01	Beleza	2	3,250	01/01/2021	15/07/2020	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,750	15/05/2021	15/05/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,750	15/05/2021	15/05/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,953	15/05/2021	15/05/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	1	15,000	12/12/2021	12/12/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.033975-0.01	Dois Saltos	2	15,000	12/12/2021	12/12/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	1	2,750	06/06/2022	06/06/2022	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035801-0.01	Forquilha	2	2,750	06/06/2022	06/06/2022	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	1	6,000	04/04/2023	04/04/2023	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	2	6,000	04/04/2023	04/04/2023	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035800-2.01	Invernadinha	3	6,000	04/04/2023	04/04/2023	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035753-7.01	ITAPOCUIZINHO IIA	1	5,850	30/07/2020	15/08/2020	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas. Potência e liberação para teste conforme DESPACHO No 3.652, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035753-7.01	ITAPOCUIZINHO IIA	2	5,850	30/07/2020	15/08/2020	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas. Potência e liberação para teste conforme DESPACHO No 3.652, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.	Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	1	4,000	15/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	2	4,000	15/07/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	15/06/2021	15/06/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	15/06/2021	15/06/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.AM.030414-0.01	BBF Tefé	1	9,800	01/08/2022	01/08/2022	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	1	127,000	01/11/2021	01/11/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	2	127,000	01/11/2021	01/11/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.FL.SP.043249-0.01	Bracell	3	127,000	01/11/2021	01/11/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	15/08/2020	15/08/2020	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.FL.MT.045074-0.01	Inpasa Mutum	1	22,360	15/08/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Apuré	1	25,000	15/04/2023	30/09/2021	Antecipação em meses: 18. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Apuré	2	25,000	15/04/2023	30/09/2021	Antecipação em meses: 18. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Apuré	3	25,000	15/04/2023	15/04/2023	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	2	12,000	15/08/2020	15/08/2020	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	15/07/2020	15/07/2020	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	21/02/2021	21/02/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	21/02/2021	21/02/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037578-0.01	São Gonçalo 11	1 a 202	34,542	17/02/2021	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.037579-9.01	São Gonçalo 12	1 a 202	34,542	17/02/2021	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033846-0.01	São Gonçalo 6	1 a 16	45,680	15/06/2020	20/08/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033847-8.01	São Gonçalo 7	1 a 202	34,542	17/02/2021	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
UFV	UFV.RS.PI.033849-4.01	São Gonçalo 8	1 a 202	34,542	17/02/2021	17/02/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034631-4.01	Campo largo IX	1	4,200	31/07/2021	31/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034631-4.01	Campo largo IX	2	4,200	31/07/2021	31/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034631-4.01	Campo largo IX	3	4,200	31/07/2021	31/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034631-4.01	Campo largo IX	4	4,200	31/07/2021	31/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034631-4.01	Campo largo IX	5	4,200	31/07/2021	31/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034631-4.01	Campo largo IX	6	4,200	31/07/2021	31/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	1	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	2	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	3	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	4	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	5	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	6	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	7	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034614-4.01	Campo Largo VIII	8	4,200	31/07/2021	31/07/2021	Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.034630-6.01	Campo Largo X	1	4,200	31/07/2021	29/01/2021	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras. Usina com obras iniciadas.	Nenhum

