

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 16/01/2013

| Íte m | Usina | Máquina | | ANEEL | | DMSE - Avaliação no Período | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|--|----------|---|--|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | |
| | | | | Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | | |
| 1 | Estreito (TO/MA) (3) | 8 | 135,875 | JAN/2013 | JAN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação = + 1 mês. Problemas no comissionamento - Transformador de excitação da UG - Substituição de peças. | |
| 2 | Santo Antônio Rio Madeira (RO) (4) | 10 | 69,588 | JUN/2012 | JUN/2012 | ABR/2013 | FEV/2013 | Antecipação = - 2 meses. Despacho nº 91, de 15/01/2013 Libera UG para início de operação em teste a partir do dia 16 de dezembro de 2012. Antecipada devido a op. em teste e o novo cronograma do empreendedor. | |
| | | 11 | 69,588 | JUL/2012 | JUL/2012 | ABR/2013 | JAN/2013 | Antecipação = - 3 meses. ONS já emitiu a DAPRD Aguarda apenas o Despacho de operação comercial pela Aneel. | |
| | | 12 | 69,588 | AGO/2012 | AGO/2012 | ABR/2013 | MAR/2013 | Antecipação = - 1 mês. | |
| | | 13 | 73,278 | SET/2012 | SET/2012 | ABR/2013 | MAR/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 14 | 73,278 | OUT/2012 | OUT/2012 | ABR/2013 | MAR/2013 | | |
| | | 15 | 73,278 | NOV/2012 | NOV/2012 | ABR/2013 | MAR/2013 | | |
| | | 17 | 73,278 | JAN/2013 | JAN/2013 | MAI/2013 | ABR/2013 | Antecipação = - 1 mês. | |
| | | 21 | 69,588 | MAI/2013 | MAI/2013 | JUL/2013 | JUN/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 26 | 73,278 | OUT/2013 | OUT/2013 | NOV/2013 | OUT/2013 | | |
| | | 33 | 69,588 | DEZ/2014 | DEZ/2014 | FEV/2015 | NOV/2014 | Antecipação = - 3 meses. | |
| | | 34 | 69,588 | JAN/2015 | JAN/2015 | MAR/2015 | DEZ/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 35 | 69,588 | FEV/2015 | FEV/2015 | ABR/2015 | JAN/2015 | | |
| | | 36 | 69,588 | MAR/2015 | MAR/2015 | MAI/2015 | FEV/2015 | | |
| | | 37 | 73,278 | ABR/2015 | ABR/2015 | JUN/2015 | MAR/2015 | | |
| | | 38 | 73,278 | MAI/2015 | MAI/2015 | JUL/2015 | ABR/2015 | | |
| | | 39 | 73,278 | JUN/2015 | JUN/2015 | AGO/2015 | MAI/2015 | | |
| | | 40 | 73,278 | JUL/2015 | JUL/2015 | SET/2015 | JUN/2015 | | |
| 41 | 73,278 | AGO/2015 | AGO/2015 | OUT/2015 | JUL/2015 | | | | |
| 42 | 73,278 | SET/2015 | SET/2015 | NOV/2015 | AGO/2015 | | | | |
| 43 | 73,278 | OUT/2015 | OUT/2015 | DEZ/2015 | SET/2015 | | | | |
| 44 | 73,278 | NOV/2015 | NOV/2015 | JAN/2016 | OUT/2015 | | | | |
| 3 | Jirau (RO) (5) (10) | 3 | 75,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | ABR/2013 | JUN/2013 | Postergação = + 2 meses. | |
| | | 4 | 75,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | ABR/2013 | JUN/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 5 | 75,0 | FEV/2013 | FEV/2013 | ABR/2013 | JUN/2013 | | |
| | | 6 | 75,0 | FEV/2013 | FEV/2013 | ABR/2013 | JUL/2013 | Postergação = + 3 meses. | |
| | | 7 | 75,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | ABR/2013 | JUL/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 8 | 75,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | ABR/2013 | JUL/2013 | | |
| | | 9 | 75,0 | ABR/2013 | ABR/2013 | ABR/2013 | SET/2013 | Postergação = + 5 meses. | |
| | | 10 | 75,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | ABR/2013 | SET/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 11 | 75,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | MAI/2013 | OUT/2013 | | |
| | | 12 | 75,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | MAI/2013 | OUT/2013 | | |
| | | 13 | 75,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | MAI/2013 | OUT/2013 | | |
| | | 14 | 75,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | JUN/2013 | OUT/2013 | Postergação = + 4 meses. | |
| | | 15 | 75,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | JUL/2013 | OUT/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 16 | 75,0 | JUL/2013 | JUL/2013 | JUL/2013 | OUT/2013 | Postergação = + 3 meses. | |
| | | 17 | 75,0 | AGO/2013 | AGO/2013 | AGO/2013 | OUT/2013 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 18 | 75,0 | SET/2013 | SET/2013 | SET/2013 | OUT/2013 | Postergação = + 2 meses. | |
| | | 19 | 75,0 | SET/2013 | SET/2013 | SET/2013 | JAN/2014 | Postergação = + 1 mês. | |
| | | 20 | 75,0 | OUT/2013 | OUT/2013 | OUT/2013 | JAN/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 21 | 75,0 | OUT/2013 | OUT/2013 | OUT/2013 | JAN/2014 | Postergação = + 4 meses. | |
| 22 | 75,0 | NOV/2013 | NOV/2013 | NOV/2013 | FEV/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | | | |
| 23 | 75,0 | NOV/2013 | NOV/2013 | NOV/2013 | FEV/2014 | | | | |
| 24 | 75,0 | JAN/2014 | JAN/2014 | JAN/2014 | MAR/2014 | Postergação = + 2 meses. | | | |
| 25 | 75,0 | JAN/2014 | JAN/2014 | JAN/2014 | MAR/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | | | |
| 26 | 75,0 | FEV/2014 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2014 | | | | |
| 27 | 75,0 | FEV/2014 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2014 | | | | |
| 28 - Ampl | 75,0 | FEV/2014 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2014 | | | | |
| 29 - Ampl | 75,0 | MAR/2014 | MAR/2014 | MAR/2014 | ABR/2014 | Postergação = + 1 mês. | | | |
| 30 - Ampl | 75,0 | MAR/2014 | MAR/2014 | MAR/2014 | ABR/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor. | | | |
| 31 - Ampl | 75,0 | MAR/2014 | MAR/2014 | MAR/2014 | ABR/2014 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|-------|----------|----------|----------|----------|--|
| 4 | Simplicio (RJ/MG) (1) | 1 | 101,9 | DEZ/2010 | DEZ/2010 | FEV/2013 | MAR/2013 | UGs 01, 02 e 03, Anta 1, Anta 2 - Postergação= +1 mês. Despacho Presidente STJ manteve a liminar (proibe o enchimento). |
| | | 2 | 101,9 | FEV/2011 | FEV/2011 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | 3 | 101,9 | ABR/2011 | ABR/2011 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | Anta 1 | 14,0 | SET/2010 | SET/2010 | JAN/2013 | JUL/2013 | |
| | | Anta 2 | 14,0 | NOV/2010 | NOV/2010 | JAN/2013 | JUL/2013 | |
| 5 | Cachoeira Caldeirão (AP) (12) | 1 | 73,00 | | | | DEZ/2016 | Usina vencedora no Leilão A-5/2012. Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 2013-2017 |
| | | 2 | 73,00 | | | | FEV/2017 | |
| | | 3 | 73,00 | | | | ABR/2017 | |

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
(2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
(3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
(4) Leilão A - 5 de 10/12/2007
(5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
(6) Leilão A - 5 de 30/09/2008

- (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
(8) Leilão A - 5 de 30/07/2010
(9) Leilão A - 5 de 17/12/2010
(10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
(11) Leilão A - 5 de 20/12/2011
(12) Leilão A - 5 de 14/12/2012

| | | ANEXO 01 B - PCH | | | | Reunião DMSE 16/01/2013 | | | |
|------|-----------------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|--|
| Item | PCH | Máquina | | ANEEL | | DMSE - Avaliação no Período | | | |
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | |
| | | | | Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | | |
| 3 | Cavernoso II (PR) (7) | 1 | 6,3 | NOV/2012 | NOV/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação= +1 mês. Aprovada alteração no projeto básico Usina ainda não foi liberada para operar em teste. Na CCEE ainda com pendências- somente mapeado; Falta projeto e cadastro | |
| | | 2 | 6,3 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | | |
| | | 3 | 6,3 | JAN/2013 | JAN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | | |

- (1) Leilão A - 5 / 2005
(2) Leilão A - 3 / 2006
(3) Leilão A - 3 FA / 2007
(4) Leilão A - 3 / 2009
(5) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
(6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
(7) Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)

ANEXO 02 - UTE

Reunião DMSE 16/01/2013

| Item | Usina | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | |
|------|--|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | Dezembro | Janeiro | Dezembro | Janeiro | |
| 1 | Cacimbaes (ES) (9) | - | 126,6 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3808 de 18/12/2012 |
| 2 | Escolha (ES) (9) | - | 337,6 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3809 de 18/12/2012 |
| 3 | Iconha (ES) (9) | - | 184,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3807 de 18/12/2012 |
| 4 | Cauhyra I (ES) (9) | - | 148,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3827 de 18/12/2012 |
| 5 | Maracanaú II (CE) (6) | - | 73,7 | DEZ/2011 | DEZ/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3785 de 11/12/2012 |
| 6 | MC2 Camaçari 1(BA) (8) | - | 176,5 | JAN/2011 | JAN/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3800 de 18/12/2012 |
| 7 | MC2 Catu (BA) (8) | - | 176,5 | JAN/2011 | JAN/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3801 de 18/12/2012 |
| 8 | MC2 Dias Dávila 1(BA) (8) | - | 176,5 | JAN/2011 | JAN/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3802 de 18/12/2012 |
| 9 | MC2 Dias Dávila 2 (BA) (8) | - | 176,5 | JAN/2011 | JAN/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3803 de 18/12/2012 |
| 10 | MC2 Senhor do Bonfim (BA) (8) | - | 176,5 | JAN/2011 | JAN/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3804 de 18/12/2012 |
| 11 | MC2 Feira de Santana (BA) (8) | - | 176,5 | JAN/2011 | JAN/2011 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3805 de 18/12/2012 |
| 12 | MC2 Suape II B (PE) (9) | - | 350,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3836 de 21/12/2012 |
| 13 | MC2 Messias (AL) (9) | - | 176,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3838 de 21/12/2012 |
| 14 | MC2 Rio Largo (AL) (9) | - | 176,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3835 de 21/12/2012 |
| 15 | MC2 Pecém 2(CE) (9) | - | 350,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3837 de 21/12/2012 |
| 16 | MC2 Macaíba (RN) (9) | - | 400,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | Sem previsão | Revogada | Resolução Autorizativa nº 3806 de 18/12/2012 |
| 17 | CBB - Cia.Bioenergética Bras. (GO) (7) | - | 18,1 | MAR/2010 | MAR/2010 | Sem previsão | Revogada | Despacho nº 3969/2012 |
| 18 | Chapadão Agroenergia (SP) (7) | 1 | 44,000 | ABR/2010 | ABR/2010 | DEZ/2012 | JAN/2013 | Postergação = +1 meses. CCEE - S/ pendências ONS - em análise a DAPRD - Pendências no sistema de supervisão |
| 19 | Ben Bioenergia (AL) (7) | 1 | 20,000 | SET/2010 | SET/2012 | JAN/2013 | FEV/2013 | Postergação = +1 mês. Usina em operação em teste - Despacho nº 4030, de 18/12/2012. Em análise, solicitação de op. comercial no ONS |
| | | 2 | 33,000 | SET/2010 | SET/2012 | JAN/2013 | FEV/2013 | |
| 20 | Porto do Pecém I (CE) (6) | 2 | 360,150 | JUL/2012 | JUL/2012 | JAN/2013 | MAR/2013 | Postergação = + 2 meses. Usina ainda não iniciou os testes |
| 21 | Porto do Pecém II (CE) (9) | 1 | 360,000 | JAN/2013 | JAN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação = + 1 mês. Usina ainda não iniciou os testes |
| 22 | Palmeiras de Goiás (GO) (3) | última UG | 1,88 | JAN/2011 | JAN/2011 | JAN/2013 | FEV/2013 | Postergação = +1 mês. Empreendedor ainda não solicitou op. comercial da última UG que apresentou problemas na op. em testes |
| 23 | Unidade Bioenergia Morro Vermelho (GO) (7) | 1 | 35,500 | SET/2010 | SET/2010 | ABR/2013 | JAN/2013 | Antecipação = -3 meses. ONS já emitiu a DAPRD. Aguardando apenas o despacho e op. Comercial da Aneel. |
| | | 2 | 37,200 | SET/2010 | SET/2010 | ABR/2013 | JAN/2013 | |
| 24 | Cachoeira Dourada (GO) (7) | 2 | 40,000 | JUN/2015 | JUN/2015 | JAN/2013 | JUN/2015 | Postergação = +24 meses. Cancelamento da solicitação em teste junto ao ONS pelo empreendedor. |
| 25 | Jataí (GO) (7) | 1 | 35,000 | JUL/2010 | JUL/2010 | JAN/2013 | MAR/2013 | Postergação = +2 meses. Não solicitou operação em testes. Falta projeto e cadastro na CCEE. |
| | | 2 | 35,000 | JUL/2010 | JUL/2010 | JAN/2013 | MAR/2013 | |
| | | 3 | 35,000 | JUL/2010 | JUL/2010 | JAN/2013 | MAR/2013 | |
| 25 | Guaçu (MT) (14) | 1 | 30,000 | NOV/2012 | NOV/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em testes. Falta projeto e cadastro na CCEE. |
| 26 | Porto de Itaqui (MA) (6) | 1 | 360,100 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | DEZ/2013 | JAN/2013 | Postergação = +1 mês. Emitida a DAPRD pelo ONS. Aguardando despacho de operação comercial pela ANEEL. |

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005
 (2) Leilão A - 3 29/06/2006
 (3) Leilão A - 5 10/10/2006
 (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007
 (5) Leilão A - 3 26/07/2007
 (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008
 (8) Leilão A - 3 17/09/2008
 (9) Leilão A - 5 30/09/2008
 (10) Leilão A - 3 27/08/2009
 (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010
 (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

| ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 16/01/2013 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|--|
| Item | Usinas Eólicas | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | |
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | DEZEMBRO | JANEIRO | DEZEMBRO | JANEIRO | |
| 1 | PEDRA DO REINO (BA) (1) | 10 x 3,00 | 30,00 | DEZ/2011 | DEZ/2011 | DEZ/2012 | FEV/2013 | Postergação= +2 meses Aguardando licença de operação |
| 2 | ICARAÍ I (CE) (1) | 13 x 2,1 | 27,3 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | MAR/2013 | MAI/2013 | Postergação= +2 meses e +1 mês Empreendedor informou nova data de acesso ao ONS. Data confirmada pela Aneel. |
| 3 | ICARAÍ II (CE) (1) | 18 x 2,1 | 37,8 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | MAR/2013 | ABR/2013 | Mudaram máquinas - características técnicas |
| 4 | TAÍBA ANDORINHA (CE) (1) | 7 x 2,1 | 14,7 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | Postergação = +1 mês Empreendedor informou nova data de acesso ao ONS. Data confirmada pela Aneel. |
| 5 | FAÍSA I (CE) (1) | 12 x 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | Postergação= +1 mês Adequação ao cronograma do empreendedor |
| 6 | FAÍSA II (CE) (1) | 12 X 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | |
| 7 | FAÍSA III (CE) (1) | 12 X 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | |
| 8 | FAÍSA IV (CE) (1) | 12 X 2,1 | 25,2 | JUL/2012 | JUL/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | |
| 9 | FAÍSA V (CE) (1) | 13 X 2,1 | 27,3 | JUL/2012 | JUL/2012 | JUN/2013 | JUL/2013 | |
| 10 | PEDRA DO REINO III (BA) (3) | 6 x 3,0 | 18,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | FEV/2013 | Postergação = + 2 meses. Não tem licença de operação |
| 11 | SETE GAMELEIRAS (BA) (2) | 3 x 2,0 | 6,0 | SET/2012 | SET/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação = + 1 mês |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | OUT/2012 | OUT/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | Solicitado operação em teste em 15/1/2013 no ONS - ainda não liberado |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | NOV/2012 | NOV/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | C.CEE - SMF somente mapeado e comprojeto - falta cadastro |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| 12 | SÃO PEDRO DO LAGO (BA) (2) | 3 x 2,0 | 6,0 | SET/2012 | SET/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação = + 1 mês |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | OUT/2012 | OUT/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | Solicitado operação em teste em 15/1/2013 no ONS - ainda não liberado |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | NOV/2012 | NOV/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | C.CEE - SMF somente mapeado e comprojeto - falta cadastro |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| 13 | PEDRA BRANCA (BA) (2) | 6 x 2,0 | 12,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | MAR/2013 | Postergação = + 1 mês |
| | | 6 x 3,0 | 18,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | MAR/2013 | Solicitado operação em teste em 15/1/2013 no ONS - ainda não liberado |
| 14 | DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4) | 8 x 1,8 | 14,4 | JUN/2013 | JUN/2013 | JUN/2013 | MAI/2014 | Postergação = + 11 e 10 meses |
| | | 8 x 1,8 | 14,4 | JUL/2013 | JUL/2013 | JUL/2013 | MAI/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor |
| 15 | PORTO DAS BARCAS (PI) (4) | 8 X 1,8 | 14,4 | JUL/2013 | JUL/2013 | JUL/2013 | ABR/2014 | Postergação = + 9 e 8 meses |
| | | 8 X 1,8 | 14,4 | AGO/2013 | AGO/2013 | AGO/2013 | ABR/2014 | Adequação ao cronograma do empreendedor |
| 16 | PORTO SALGADO (PI) (4) | 9 X 2,0 | 18,0 | FEV/2013 | FEV/2013 | JUN/2013 | MAR/2014 | Postergação = + 9 e 8 meses Adequação ao cronograma do empreendedor |
| 17 | VENTOS DO NORTE 1 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | Usinas vencedoras no Leão A-5/2012. Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 2013-2017 |
| 18 | VENTOS DO NORTE 2 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | |
| 19 | VENTOS DO NORTE 3 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | |
| 20 | VENTOS DO NORTE 4 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | |
| 21 | VENTOS DO NORTE 5 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | |
| 22 | VENTOS DO NORTE 6 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | |
| 23 | VENTOS DO NORTE 7 (MA) (7) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | - | DEZ/2016 | |
| 24 | DOIS RIACHOS (BA) (7) | 13 X 2,3 | 29,9 | - | - | - | DEZ/2016 | |
| 25 | SÃO SALVADOR (BA) (7) | 14 X 1,6 | 22,4 | - | - | - | DEZ/2016 | |
| 26 | FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3) | 10 x 2,0 | 20,0 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | JAN/2013 | Postergação = + 1 mês |
| 27 | OSÓRIO 3 (RS) (2) | 13 x 2,0 | 26,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | DEZ/2012 | JAN/2013 | Usina não finalizou os testes |
| 15 | CERRO CHATO IV (RS) (4) | 5 X 2,0 | 10,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | Postergação= +1 mês Na CCEE - SMF somente mapeado, falta projeto e cadastro. No ONS - Não solicitou testes; pendências para fechar o parecer de acesso ONS: pendências estudo de qualidade de energia (pendência sobre colocação dos filtros de harmônicos) |
| 16 | CERRO CHATO V (RS) (4) | 1 X 2,0 | 2,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | 5 X 2,0 | 10,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | 2 X 2,0 | 4,0 | MAR/2013 | MAR/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | ABR/2013 | ABR/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| 17 | CERRO CHATO VI (RS) (4) | 4 X 2,0 | 8,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | MAI/2013 | MAI/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| | | 5 X 2,0 | 10,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | FEV/2013 | MAR/2013 | |
| 18 | CERRO DOS TRINDADE (RS) (4) | 4 X 2,0 | 8,0 | JUN/2013 | JUN/2013 | JAN/2013 | FEV/2013 | |
| 19 | GRANJA VARGAS 1 (RS) (7) | 14 X 2,0 | 28,0 | - | - | - | DEZ/2016 | Usina vencedora no Leão A-5/2012. Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 2013-2017 |

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.