

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 17/06/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Jirau (RO) (4) (9)	10 (UG32)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Não liberadas para operação em teste.
		12 (UG05)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	JUL/2014	AGO/2014	
2	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012  
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013  
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 17/06/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Fazenda Velha (GO) (4)	1	5,50		JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 265 de 06/06/2014.
		2	5,50		MAR/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		3	5,50		MAI/2017	ABR/2018	ABR/2018	
2	Verde 08 (GO) (3)	1	14,25	JAN/2015	SET/2015	DEZ/2017	DEZ/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.684 de 03/06/2014.
		2	14,25	FEV/2015	OUT/2015	DEZ/2017	DEZ/2017	
3	Santo Cristo (SC) (3)	1	6,5	DEZ/2014	OUT/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.685 de 03/06/2014.
		2	6,5	JAN/2015	NOV/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
		3	6,5	FEV/2015	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
4	Ado Popinhak (SC) (4)	1	4,83		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 276 de 11/06/2014.
		2	4,83		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
		3	4,83		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
		4	4,83		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
5	Manopla (PE) (3)	1	2,5	DEZ/2013	NOV/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.638 de 28/04/2014.
		2	2,5	FEV/2014	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	
6	Mata Velha (MG) (3)	1	12,0	MAI/2004	JUL/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.688 de 03/06/2014.
		2	12,0	JUL/2004	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	
7	Santa Cruz de Monte Negro (RO) (1)	1	5,7	NOV/2014	NOV/2014	JUN/2014	JUL/2014	Postergação +1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		2	5,7	DEZ/2014	DEZ/2014	JUN/2014	JUL/2014	
		3	5,7	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2014	JUL/2014	

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)  
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)  
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)  
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 17/06/2014**

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Cocal II (SP) (4)	3	51,300	MAI/2011	MAI/2011	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
2	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
3	Tropical Bioenergia (GO) (10)	2	40,000	SET/2013	JUL/2014	JUL/2014	JUL/2014	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.579 de 11/03/2014.
4	Amandina (MS) (12)	1	40		MAR/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal, conforme REA nº 4.686 de 03/06/2014.
5	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	DEZ/2014	Postergação + 4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado à Aneel.

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
- (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
- (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
- (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
- (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
- (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
- (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
- (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
- (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

- (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/06/2014**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Maio	Junho	Maio	Junho		
1	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
2	TAÍBA ÁGUA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
3	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,67	AGO/2011	AGO/2011	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
4	FAÍSA II (CE) (1)	3 X 2,1	6,3	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
5	EURUS I (RN) (3)	4 x 1,5	6,0	SET/2013	JAN/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel nº 1.727 de 03/06/2014.	
		15 x 1,6	24,0	SET/2013	JAN/2014	MAR/2015	MAR/2015		
6	EURUS III (RN) (3)	4 x 1,5	6,0	SET/2013	JAN/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel nº 1.727 de 03/06/2014.	
		15 x 1,6	24,0	SET/2013	JAN/2014	MAR/2015	MAR/2015		
7	PORTO DAS BARCAS (PI) (4)	5 X 2,0	10,0	JUL/2014	JUL/2014	OUT/2014	JUL/2014	Antecipação - 3 meses. Unidades geradoras liberadas para operação em teste.	
		5 X 2,0	10,0	JUL/2014	JUL/2014	OUT/2014	JUL/2014		
8	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	15 X 2,0	30,0	FEV/2014	SET/2014	ABR/2015	ABR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel nº 741 de 25/03/2014.	
9	EMILIANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
10	JOANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
11	GOIABEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	SET/2014	SET/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2014	NOV/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
12	VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	ABR/2014	ABR/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
13	JANDAIA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	ABR/2015	ABR/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		3 X 1,6	4,8	OUT/2015	OUT/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
14	SÃO JANUÁRIO (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	DEZ/2015	MAI/2016	Postergação +5 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Aracati III 138/230 kV, LT CD 230 kV Aracati III – Russas II).	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	OUT/2015	OUT/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
15	UBATUBA (CE) (6)	2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		1 X 1,8	1,8	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
16	JANDAIA I (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
17	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	NOV/2014	NOV/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	DEZ/2015	MAI/2016		
		1 X 1,6	1,6	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	MAI/2016		

18	PITOMBEIRA (CE) (6)	2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	MAI/2016	Postergação +5 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Aracati III 138/230 kV, LT CD 230 kV Aracati III – Russas II).
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,8	3,6	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,8	3,6	JUL/2014	JUL/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,8	3,6	AGO/2014	AGO/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,8	3,6	SET/2014	SET/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		1 X 1,8	1,8	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
19	SANTA CATARINA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
20	SÃO CLEMENTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	OUT/2015	OUT/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
		2 X 1,6	3,2	OUT/2015	OUT/2015	DEZ/2015	MAI/2016	
21	VENTOS DO NORTE 1 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.639 de 28/04/2014.
22	PITIMBU (CE) (8)	5 x 2,0	10,0	SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 120 de 24/03/2014.
23	CAETITÉ C (BA) (9)	5 X 3,0	15,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 224 de 28/05/2014.
24	SERRA DAS VACAS I (PE) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 234 de 29/05/2014.
25	SERRA DAS VACAS II (PE) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 240 de 30/05/2014.
26	SERRA DAS VACAS III (PE) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 263 de 06/06/2014.
27	SERRA DAS VACAS IV (PE) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 251 de 04/06/2014.
28	COQUEIRINHO 2 (BA) (9)	10 X 2,0	20,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 219 de 26/05/2014.
29	PAPAGAI0 (BA) (9)	9 X 2,0	18,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 213 de 22/05/2014.
30	ITAREMA I (CE) (9)	14 X 2,0	28,0	DEZ/2015	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 201 de 13/05/2014.
31	ITAREMA II (CE) (9)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 199 de 13/05/2014.
32	ITAREMA III (CE) (9)	7 X 2,0	14,0	DEZ/2015	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 200 de 13/05/2014.
33	ITAREMA V (CE) (9)	13 X 2,0	26,0	DEZ/2015	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 198 de 13/05/2014.
34	VENTOS DE GUARÁS I (BA) (9)	7 X 2,0	14,0		NOV/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 254 de 04/06/2014.
		8 X 2,0	16,0		DEZ/2015		DEZ/2015	
35	VENTOS DE SANTA JOANA I (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 272 de 09/06/2014.
36	VENTOS DE SANTA JOANA III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 271 de 09/06/2014.
37	VENTOS DE SANTA JOANA IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 221 de 28/05/2014.
38	VENTOS DE SANTA JOANA V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 238 de 30/05/2014.
39	VENTOS DE SANTA JOANA VII (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 275 de 11/06/2014.
40	Curral de Pedras IV (BA) (10)	10 X 2,0	20,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 268 de 09/06/2014.
41	BONS VENTOS CACIMBAS 5 (CE) (10)	9 X 2,1	18,9		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 270 de 09/06/2014.
		2 X 2,1	4,2		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
42	Casa Nova II (BA) (10)	14 x 2,0	28,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 220 de 26/05/2014.
43	Casa Nova III (BA) (10)	12 x 2,0	24,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 225 de 28/05/2014.
44	Cabo Verde 4 (RS) (8)	13 X 2,3	29,9		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 217 de 26/05/2014.
45	Cabo Verde 5 (RS) (8)	7 X 2,3	16,1		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 216 de 26/05/2014.
46	Granja Vargas 2 (RS) (8)	8 X 2,30	18,4		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 223 de 28/05/2014.
47	Granja Vargas 3 (RS) (8)	7 X 2,30	16,1		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 222 de 28/05/2014.
48	CHUÍ 09 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 218 de 26/05/2014.
49	CURUPIRA (RS) (9)	6 X 2,5	15,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 232 de 29/05/2014.
		4 X 2,5	10,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	
50	PONTAL 2A (RS) (9)	8 X 2,7	21,6		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 208 de 19/05/2014.
51	FAZENDA VERA CRUZ (RS) (9)	5 X 2,5	12,5		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 233 de 29/05/2014.
		4 X 2,5	10,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	
52	POVO NOVO (RS) (9)	3 X 2,5	7,5		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 253 de 04/06/2014.

53	VERACE 24 (RS) (9)	11 X 2,0	22,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 252 de 04/06/2014.
54	VERACE 25 (RS) (9)	4 X 2,0	8,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 241 de 30/05/2014.
55	VERACE 26 (RS) (9)	8 X 2,0	16,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 249 de 03/06/2014.
56	VERACE 27 (RS) (9)	9 X 2,0	18,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 279 de 12/06/2014.
57	VERACE 28 (RS) (9)	7 X 2,0	14,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 269 de 09/06/2014.
58	VERACE 29 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 247 de 03/06/2014.
59	VERACE 30 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 281 de 16/06/2014.
60	VERACE 31 (RS) (9)	5 X 2,0	10,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 248 de 03/06/2014.
61	VERACE 34 (RS) (9)	8 X 2,0	16,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 280 de 12/06/2014.
62	VERACE 35 (RS) (9)	7 X 2,0	14,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 239 de 30/05/2014.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)