

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 19/02/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro	
1	Ferreira Gomes (AP) (7)	3	84,00	ABR/2015	ABR/2015	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
2	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 2	14,00	NOV/2010	NOV/2010	JUL/2015	FEV/2016	Postergação + 7 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
3	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,73	ABR/2016	ABR/2016	FEV/2017	MAR/2017	Postergação + 1 mês. Obras encontram-se paralisadas.
		2	116,73	JUN/2016	JUN/2016	ABR/2017	MAI/2017	
		3	116,73	AGO/2016	AGO/2016	JUN/2017	JUL/2017	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 19/02/2015								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
2	Verde 08 (GO) (3)	1	14,25	SET/2015	SET/2015	DEZ/2017	ABR/2017	Antecipação - 7 e 8 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	14,25	OUT/2015	OUT/2015	DEZ/2017	MAI/2017	
3	Ypê (GO) (3)	1	7,33	SET/2017	SET/2017	DEZ/2017	SET/2017	Antecipação - 1, 2 e 3 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	7,33	OUT/2017	OUT/2017	DEZ/2017	OUT/2017	
		3	7,33	NOV/2017	NOV/2017	DEZ/2017	NOV/2017	
4	Tamboril (GO) (4)	1	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
		2	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	MAR/2015	ABR/2015	
		3	7,33	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	ABR/2015	
		4	7,33	FEV/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015	
5	Santo Cristo (SC) (3)	1	6,5	OUT/2017	OUT/2017	DEZ/2017	OUT/2017	Antecipação - 1 e 2 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	6,5	NOV/2017	NOV/2017	DEZ/2017	NOV/2017	
6	Linha Aparecida (RS) (4)	1	8,2	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	DEZ/2016	Antecipação - 15 e 16 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	8,2	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	JAN/2017	
		3	8,2	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	JAN/2017	
		4	0,9	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	JAN/2017	
7	Linha Jacinto (RS) (4)	1	5,7	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	DEZ/2016	Antecipação - 15 e 16 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	5,7	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	JAN/2017	
		3	5,7	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	JAN/2017	
		4	0,6	JAN/2017	JAN/2017	ABR/2018	JAN/2017	
8	Ado Popinhak (SC) (4)	1	4,83	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	4,83	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
		3	4,83	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
		4	4,83	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
9	JARDIM (RS) (4)	1	4,5	FEV/2017	FEV/2017	ABR/2018	JAN/2017	Antecipação - 15 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	4,5	FEV/2017	FEV/2017	ABR/2018	JAN/2017	
10	MORRO GRANDE (RS) (4)	1	4,9	MAR/2017	MAR/2017	ABR/2018	FEV/2017	Antecipação - 14 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	4,9	MAR/2017	MAR/2017	ABR/2018	FEV/2017	
11	Manopla (PE) (3)	1	2,5	NOV/2016	NOV/2016	DEZ/2017	NOV/2016	Antecipação - 12 e 13 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	2,5	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	
12	Antônio Dias (ex Água Limpá) (MG) (4)	1	11,5	NOV/2016	NOV/2016	ABR/2018	NOV/2016	Antecipação - 16 e 17 meses. Adequação à data de ato legal.
		2	11,5	DEZ/2016	DEZ/2016	ABR/2018	DEZ/2016	
13	Canaã (RO) (1)	1	5,7	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2015	MAR/2015	Antecipação - 8, 9 e 10 meses. Unidades geradoras liberadas para operação em testes.
		2	5,7	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2015	MAR/2015	
		3	5,7	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2016	MAR/2015	
14	Jamari (RO) (1)	3	6,7	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês Não finalizou os testes.

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 19/02/2015

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro		
1	Santa Cândida II (SP) (6)	1	25,000	JUN/2016	JUN/2016	MAI/2016	OUT/2016	Postergação + 5 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
		2	30,000	JUN/2016	JUN/2016	MAI/2016	OUT/2016		
2	Mauá 3 (AM) (8)	1	189,55	ABR/2014	NOV/2017	AGO/2015	JAN/2017	Alterada a data de ato legal conforme REA 4.950/2014. UGs 01 e 02 - Postergação + 17 meses. Conforme análise da Aneel. UG 03 - Postergação + 21 meses. Empreendedor informou ao MME que necessitaria de 12 meses após a entrada em operação comercial do ciclo aberto para finalizar o fechamento de ciclo.	
		2	189,55	ABR/2014	NOV/2017	AGO/2015	JAN/2017		
		3	211,65	DEZ/2014	NOV/2017	ABR/2016	JAN/2018		
3	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	JUN/2014	DEZ/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal conforme REA 4.922/2014.	

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) | (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) | (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013) |
| (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) | (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010) | |
| (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) | |
| (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) | |
| (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) | |
| (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) | (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013) | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 19/02/2015								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro	
1	COQUEIROS (CE) (1)	2 x 1,5	3,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		2 x 1,5	3,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2015	MAR/2015	
		4 x 1,5	6,0	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2015	ABR/2015	
2	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2015	MAR/2015	
3	VENTOS DE SANTO URIEL (RN) (5)	7 X 2,3	16,1	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2015	MAI/2015	Antecipação - 5 meses. Conforme relatório Aneel.
4	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,1	23,1	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	ABR/2016	Postergação +4 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piriipiri - Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II - Piriipiri).
5	SANTA HELENA (RN) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
6	SM (RN) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
7	CARCARÁ I (RN) (5)	2 X 3,0	6,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		4 X 3,0	12,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		2 X 3,0	6,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
8	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	JAN/2016	FEV/2016	Postergação +4 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II.).
9	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	JAN/2016	FEV/2016	
10	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	JAN/2016	FEV/2016	
11	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	JAN/2016	FEV/2016	
12	TERRAL (RN) (6)	1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2015	MAR/2015	Postergação +1 mês. Não liberada para operação comercial.
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2015	MAR/2015	
		3 X 3,0	9,0	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2015	MAR/2015	
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2015	MAR/2015	
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2015	MAR/2015	
13	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO I (PE) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
14	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO II (PE) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
15	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO III (PE) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
16	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO V (PE) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
17	VENTOS DE SANTO AUGUSTO I (PI) (10)	8 X 2,0	16,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
18	VENTOS DE SANTO AUGUSTO II (PI) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
19	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VI (PI) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
20	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VII (PI) (10)	8 X 2,0	16,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
21	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII (PI) (10)	8 X 2,0	16,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
22	Testa Branca I (PI) (10)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	NOV/2017	Antecipação - 5 meses. Adequação à data e ato legal.
23	CATANDUBA I (RN) (10)	9 X 3,0	27,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 3,0	3,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
24	CATANDUBA II (RN) (10)	9 X 3,0	27,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 3,0	3,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
25	Cabeço Vermelho (RN) (10)	15 X 2,0	30,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
26	Cabeço Vermelho II (RN) (10)	10 X 2,0	20,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
27	Serra do Mel I (RN) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
28	Serra do Mel II (RN) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
29	Serra do Mel III (RN) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
30	SANTA ROSA (CE) (10)	2 X 2,0	4,0	JUL/2017	JUL/2017	ABR/2018	JUL/2017	Antecipação - 5, 6, 7, 8 e 9 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,0	4,0	AGO/2017	AGO/2017	ABR/2018	AGO/2017	
		2 X 2,0	4,0	SET/2017	SET/2017	ABR/2018	SET/2017	
		3 X 2,0	6,0	OUT/2017	OUT/2017	ABR/2018	OUT/2017	
31	Ventos de Angelim (CE) (10)	1 X 2,0	2,0	NOV/2017	NOV/2017	ABR/2018	NOV/2017	Antecipação - 4, 5, 6, 7, 8 e 9 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,0	4,0	JUL/2017	JUL/2017	ABR/2018	JUL/2017	
		2 X 2,0	4,0	AGO/2017	AGO/2017	ABR/2018	AGO/2017	
		2 X 2,0	4,0	SET/2017	SET/2017	ABR/2018	SET/2017	
		3 X 2,0	6,0	OUT/2017	OUT/2017	ABR/2018	OUT/2017	
		2 X 2,0	4,0	NOV/2017	NOV/2017	ABR/2018	NOV/2017	
32	TAMANDUÁ MIRIM 2 (BA) (10)	12 X 2,0	24,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	NOV/2017	Antecipação - 5 meses. Adequação à data e ato legal.
33	ARARA AZUL (RN) (10)	10 X 2,5	25,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 2,5	2,5	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
34	BENTEVI (RN) (10)	5 X 2,5	12,5	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 2,5	2,5	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
35	OURO VERDE I (RN) (10)	10 X 2,5	25,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 2,5	2,5	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
36	OURO VERDE II (RN) (10)	11 X 2,5	27,5	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 2,5	2,5	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
37	OURO VERDE III (RN) (10)	9 X 2,5	22,5	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 2,5	2,5	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
38	Ventos de São Bento (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.

39	Ventos de São Rafael (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
40	Ventos de São João (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
41	Ventos de Santa Luiza (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
42	Itaguaçu da Bahia (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
43	UIRAPURU (CE) (10)	2 X 2,0	4,0	JUL/2017	JUL/2017	ABR/2018	JUL/2017	Antecipação - 4, 5, 6, 7, 8 e 9 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,0	4,0	AGO/2017	AGO/2017	ABR/2018	AGO/2017	
		2 X 2,0	4,0	SET/2017	SET/2017	ABR/2018	SET/2017	
		3 X 2,0	6,0	OUT/2017	OUT/2017	ABR/2018	OUT/2017	
		2 X 2,0	4,0	NOV/2017	NOV/2017	ABR/2018	NOV/2017	
		2 X 2,0	4,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	
1 X 2,0	2,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017			
44	Ventos de Santo Antônio (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
45	Ventos de Santa Madalena (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
46	Ventos de Santa Marcella (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
47	BONS VENTOS CACIMBAS 3 (CE) (10)	6 X 2,1	12,6	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		1 X 2,1	2,1	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
48	BONS VENTOS CACIMBAS 2 (CE) (10)	10 X 2,1	21,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,1	4,2	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
49	BONS VENTOS CACIMBAS 5 (CE) (10)	9 X 2,1	18,9	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,1	4,2	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
50	BONS VENTOS CACIMBAS 7 (CE) (10)	6 X 2,1	12,6	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,1	4,2	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
51	BONS VENTOS CACIMBAS 4 (CE) (10)	3 X 2,1	6,3	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		2 X 2,1	4,2	JAN/2018	JAN/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
52	UMBURANAS 1 (BA) (10)	9 X 3,0	27,0	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
53	UMBURANAS 2 (BA) (10)	9 X 3,0	27,0	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
54	UMBURANAS 3 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
55	UMBURANAS 4 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
56	UMBURANAS 5 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
57	UMBURANAS 7 (BA) (10)	9 X 2,7	24,3	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
58	UMBURANAS 11 (BA) (10)	5 X 3,0	15,0	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
59	UMBURANAS 12 (BA) (10)	4 X 2,7	10,8	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
		4 X 3,0	12,0	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
60	UMBURANAS 16 (BA) (10)	10 X 2,7	27,0	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
61	UMBURANAS 18 (BA) (10)	3 X 2,7	8,1	ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Antecipação - 1 mês. Adequação à data e ato legal.
62	Casa Nova II (BA) (10)	14 x 2,0	28,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
63	Casa Nova III (BA) (10)	12 x 2,0	24,0	DEZ/2017	DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data e ato legal.
64	Itarema VII (CE) (11)	7 X 3,0	21,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme a Portaria MME nº 17 de 05/02/2015.
65	DREEN Cutia (RN) (12)	14 X 1,8	25,2		JAN/2015	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme a REA nº 3.258 de 13/12/2011.
66	DREEN Guajiru (RN) (12)	12 X 1,8	21,6		JAN/2015	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme a REA nº 3.256 de 13/12/2011.
67	GE Jangada (RN) (12)	15 X 2,0	30,0		JAN/2015	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme a REA nº 3.257 de 13/12/2011.
68	GE Maria Helena (RN) (12)	15 X 2,0	30,0		JAN/2015	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme a REA nº 3.259 de 13/12/2011.
69	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação +1 mês. Não entrou em operação em teste.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	ABR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	ABR/2015	
70	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação +1 mês. Não entrou em operação em teste.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	ABR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	ABR/2015	
71	Aura Mirim II (RS) (11)	1 X 2,0	2,0	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2016	AGO/2016	Antecipação - 1, 2, 3 e 4 meses. Adequação à data e ato legal.
		3 X 2,0	6,0	SET/2016	SET/2016	DEZ/2016	SET/2016	
		3 X 2,0	6,0	OUT/2016	OUT/2016	DEZ/2016	OUT/2016	
72	Aura Mangueira VII (RS) (11)	2 X 2,0	4,0		SET/2016	DEZ/2016	SET/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 18 de 05/02/2015. Antecipação - 1, 2 e 3 meses. Adequação à data e ato legal.
		3 X 2,0	6,0		OUT/2016	DEZ/2016	OUT/2016	
		3 X 2,0	6,0		NOV/2016	DEZ/2016	NOV/2016	
		3 X 2,0	6,0		DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)
- (11) Leilão A-3/2014 (06/06/2014)
- (12) Leilão LER/2014 (31/10/2014)