



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	19/06/2015	6ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE					
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
589	T2000-197	SE	230	SE Scharlau	28/06/2010	20/12/15	Data SIGET acatada.
590	T2000-198	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	23/05/2010	15/07/15	Conclusão postergada para 15/07/2015. OnS sem informações.
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	20/04/16	Data SIGET acatada.
766	T2009-193	LT	230	LT Camaçari II / Tomba / Gov. Mangabeira	24/11/2012	25/08/15	Data SIGET acatada.
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	15/01/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	30/08/15	DMSE sugere a alteração da data para 30/08/2015 até novas informações de Furnas (03/07/2015).
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	30/03/2013	31/07/16	Data SIGET acatada.
848	T2009-123	SE	230	SE Juazeiro da Bahia II - (4ºTR)	30/03/2013	30/08/15	Data SIGET acatada até nova reunião com Chesf (03/07/2015).
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ºTR)	30/03/2013	07/05/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
857	T2009-114	SE	230	SE Piripiri - (2º e 3º TR)	30/03/2013	22/11/15	Data SIGET acatada.
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	03/05/2013	15/09/15	Trecho Jauru-Vilhena: 10/08/2015; Vilhena-P.Bueno: 26/06/2015; P.Bueno-Ji Paraná: 10/10/2015; Ji Paraná-Ariquemes: 10/10/2015; Ariquemes-Samuel: 30/06/2015; Samuel-Porto Velho: 26/06/2015.
905	T2009-166	SE	230	SE Scharlau (2ºTR)	08/03/2011	25/10/15	Data SIGET acatada.
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	11/10/15	Trecho Jauru-Vilhena: 10/08/2015; Vilhena-P.Bueno: 26/06/2015; P.Bueno-Ji Paraná: 10/10/2015; Ji Paraná-Ariquemes: 10/10/2015; Ariquemes-Samuel: 30/06/2015; Samuel-Porto Velho: 26/06/2015.
968	T2010-015	SE	230	SE Miranda II	03/07/2013	31/07/15	Data SIGET acatada.
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiú - (TR4)	30/03/2013	24/06/16	Data SIGET acatada.
1010	T2010-051	LT	230	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	30/03/2013	30/10/15	Data SIGET acatada.
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	08/11/15	Data SIGET acatada.
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/12/15	Data SIGET acatada.
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	31/01/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Furnas (03/07/2015).



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	19/06/2015	6ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE					
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1062	T2010-092	LT	230	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	23/05/2012	15/09/15	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1067	T2010-095	LT	230	LT Catu / Gov. Mangabeira (Realoc.)	24/11/2012	25/08/15	Data SIGET acatada.
1095	T2011-026	LT	138	LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira	20/12/2014	29/02/16	Data SIGET acatada.
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ºTR)	29/06/2013	14/02/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1107	T2011-038	LT	230	LT Gov. Mangabeira / Tomba C2	09/04/2012	02/08/15	Data SIGET acatada.
1157	T2011-124	SE	230	SE Rondonópolis - (3º ATR)	20/12/2013	30/07/15	Data SIGET acatada.
1159	T2011-127	SE	69	SE Santo Ângelo 2 - (2º TR)	26/10/2013	21/10/15	Data SIGET acatada.
1168	T2011-136	SE	230	SE Tucuruí - (2º AT)	20/06/2014	31/08/15	Data SIGET acatada.
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	04/07/16	Data SIGET acatada.
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	30/12/15	Data SIGET acatada.
1185	T2011-153	SE	230	SE Senhor do Bonfim II (2ºTR)	06/12/2013	16/08/15	Data SIGET acatada. Sem informações. Reunião com Chesf (03/07/2015).
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	19/01/16	Data SIGET acatada. Essa data refere-se ao Compensador Estático de Ceará Mirim. As linhas já foram concluídas e energizadas. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1228	T2011-194	SE	500	SE Bom Despacho 3 (CE)	31/01/2014	30/08/15	Data SIGET acatada.
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	30/01/16	ONS sem informações. Obra depende da Chesf.
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	13/09/15	Data SIGET acatada.
1241	T2012-010	SE	230	SE Rurópolis (3º TR)	15/07/2014	20/09/15	Data SIGET acatada.
1243	T2012-011	SE	230	SE Porto Franco (3º TR)	15/03/2014	31/07/15	Data mantida. Novas informações na reunião com Eletronorte (03/07/2015).
1252	T2012-021	SE	230	SE Bongí (3º TR)	09/04/2014	01/08/15	Data SIGET acatada.
1256	T2012-032-A	LT	69	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	28/02/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/09/17	Data SIGET acatada. Sem informações.
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeçu	09/12/2013	02/03/17	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	19/06/2015	6ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE					
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1267	T2012-042-A	SE	500	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	30/09/15	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1268	T2012-032-B	SE	69	SE Ibiapina II	13/08/2013	30/03/16	Datas mantidas. SE: 28/02/2016. LT: 28/02/2016. Anuência do IPHAN prevista para 30/08, problema com arqueólogo da biodinâmica.
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	28/02/17	Data SIGET acatada.
1274	T2012-042-C	LT	500	LT Luiz Gonzaga / Garanhuns e Garanhuns / Pau Ferro	09/06/2014	31/07/15	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1275	T2012-042-D	LT	500	LT Garanhuns / Campina Grande III	09/06/2014	31/07/15	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/16	Data SIGET acatada.
1285	T2012-053	LT	69	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituvaçu / Pirajá	10/11/2013	30/10/16	Data SIGET acatada.
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	05/05/16	Data SIGET acatada.
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	30/07/15	Data SIGET acatada.
1292	T2012-059	SE	230	SE Boa Vista (3ª TR) (Sistema Isolado)	03/07/2017	07/07/15	Data SIGET acatada.
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	29/03/16	Data SIGET acatada.
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	16/11/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1312	T2012-078	SE	69	SE Igaporã III / SE Pindaí II	01/02/2014	15/09/15	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1313	T2012-079-A	LT	230	LT Londrina / Figueira C2	27/08/2014	28/06/15	Data SIGET acatada.
1325	T2012-087	SE	500	SE Ibiúna (AT3)	29/05/2015	13/09/15	Data SIGET acatada.
1330	T2012-092	LT	138	LT 138kV Mogi Mirim II - Bragança Paulista (Recap)	19/12/2014	01/07/15	Data SIGET acatada.
1332	T2012-093-B	SE	230	SE Niquelândia	10/01/2014	31/07/15	Data postergada. ONS sem informações.
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	25/02/16	Data SIGET acatada.
1338	T2012-097	LT	230	LT Secc. Açú II / Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II	04/12/2014	30/04/16	Data SIGET acatada.
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	30/01/16	Data SIGET acatada.
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	30/01/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1346	T2012-103	SE	69	SE Extremoz II	10/11/2013	31/07/15	Data SIGET acatada.
1361	T2013-002	SE	500	SE Luziânia (2ªAT)	06/02/2015	01/08/15	Data SIGET acatada.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	19/06/2015	6ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE					
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4º TR)	26/02/2015	28/02/16	Data SIGET acatada.
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3º TR)	06/03/2015	28/02/16	Data SIGET acatada.
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	04/12/16	Data SIGET acatada.
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	04/12/16	Data SIGET acatada.
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	25/02/2016	15/11/16	LI da Linha emitida 13/03/2015, contudo está pendente ASV (Inventário Florestal em 12/03/2015). Data mantida.
1403	T2013-040	SE	138	Subestação Pelotas 3 - 2º TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras	12/08/2015	27/11/15	Data SIGET acatada.
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	01/05/17	Data SIGET acatada. Reunião agendada com ISOLUX para o dia 23/06/2015.
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	23/05/2012	29/02/16	Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1422	T2013-054	SE	138	SE Bragança Paulista (BC)	27/05/2015	01/07/15	Data SIGET acatada.
1423	T2013-055	SE	138	SE Itapeva	31/05/2015	01/07/15	Data SIGET acatada.
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	08/12/15	Data SIGET acatada.
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCs	05/04/2016	30/12/16	Data SIGET acatada.
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/04/2016	30/12/16	Data SIGET acatada.
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	14/05/16	Data SIGET acatada.
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	14/05/16	Data SIGET acatada.
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	14/06/16	Data SIGET acatada.
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	14/05/16	Data SIGET acatada.
1491	T2014-018	LT	230	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	09/10/2015	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1498	T2014-022-A	LT		LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	29/01/2016	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1499	T2014-022-B	SE	230	SE CASTANHAL	29/01/2016	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1500	T2014-023-A	LT		LT Banabuiú Russas II, C3	29/01/2017	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1501	T2014-023-B	LT		LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1502	T2014-023-C	SE		SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1504	T2014-025-A	LT		LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	09/04/2016	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	19/06/2015	6ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE					
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1505	T2014-025-B	SE		SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA	09/04/2016	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1506	T2014-025-C	LT		LT Candiota/ Bagé 2 CS	09/04/2016	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1597	T2014-072-A	LT		LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1598	T2014-072-B	LT		LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1576	T2014-060			LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	02/03/2016	30/06/18	Avaliação das informações apresentadas pela ANEEL.
1523	T2014-042	SE	230	SE Nova Mutum Paraná (Transferência do TRR de Jarú)	20/11/2014	05/07/15	Data SIGET acatada.
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	09/05/2017	09/05/17	Data SIGET acatada.
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kcmil.	11/04/2018	11/04/18	Data SIGET acatada.
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/16	Data SIGET acatada.
1573	T2014-057	SE	230	SE Encruzo Novo - 2ºTR 230/69 kV	29/08/2016	30/08/15	Data SIGET acatada.
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/17	Data SIGET acatada.
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	10/04/2017	10/04/17	Data SIGET acatada.
1592	T2012-034-C	SE	230	SE Miramar 230/69 kV - 3º TR	09/12/2014	30/07/15	Data SIGET acatada.
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	26/01/17	Data SIGET acatada.
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	26/07/2017	26/07/17	Data SIGET acatada.
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	26/05/2018	26/05/18	Data SIGET acatada.
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	26/07/15	Data SIGET acatada.
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/17	Data SIGET acatada.
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 Kv, 30Mvar	06/01/2017	06/12/16	Data SIGET acatada.
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/17	Data SIGET acatada.
1661	T2015-017	SE	500	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	30/01/17	Data SIGET acatada.
1662	T2015-018	SE	500	SE Ibicoara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	30/12/16	Data SIGET acatada.
1663	T2015-019	SE	230	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/17	Data SIGET acatada.
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/05/2017	30/11/16	Data SIGET acatada.
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/05/2017	30/12/16	Data SIGET acatada.
1679	T2015-035	SE	230	SE Conversora Uruguiana e LT 132 kV Paso de Los Libres - Uruguiana	25/07/2015	25/07/15	Data SIGET acatada.