

**10ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 20/10/2016**

**Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES**

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
1	Baixo Iguaçu	01	116,73	mai-18	mai-18	ago-18	nov-18	Postergação em meses: 3. Atraso no andamento das obras conforme informado pelo empreendedor para SFG/ANEEL.	03/2008 A-5 30/09/2008
2	Baixo Iguaçu	02	116,73	jul-18	jul-18	out-18	dez-18	Postergação em meses: 2. Atraso no andamento das obras conforme informado pelo empreendedor para SFG/ANEEL.	03/2008 A-5 30/09/2008
3	Baixo Iguaçu	03	116,73	set-18	set-18	dez-18	jan-19	Postergação em meses: 1. Atraso no andamento das obras conforme informado pelo empreendedor para SFG/ANEEL.	03/2008 A-5 30/09/2008
34	Jirau	46	75	fev-15	fev-15	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	02/2011 A-3 17/08/2011
35	Jirau	47	75	fev-15	fev-15	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
38	Jirau	50	75	mar-15	mar-15	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	02/2011 A-3 17/08/2011
47	Santo Antônio	48	69,59	out-16	out-16	jan-17	dez-16	Antecipação em meses: 1. Antecipada devido à conclusão dos testes.	03/2014 A-3 06/06/2014
48	Santo Antônio	49	69,59	out-16	out-16	fev-17	dez-16	Antecipação em meses: 2. Antecipada devido à conclusão dos testes.	03/2014 A-3 06/06/2014
49	Santo Antônio	50	69,59	nov-16	nov-16	mar-17	dez-16	Antecipação em meses: 3. Liberada para operação em teste a partir de 14/10/2016 conforme Despacho nº 2.743, de 13/10/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – CGHs

Item	CGH	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
67	Enxadrista	1	1	-	-	-	abr-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
68	Inga Mirim	1 a 2	1	-	-	-	abr-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme previsão de emissão de outorga.	03/2016 LER 23/09/2016
69	João Franco	1 a 3	1	-	-	-	abr-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme previsão de emissão de outorga.	03/2016 LER 23/09/2016
70	Médio Garcia	1	1	-	-	-	jan-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
71	Palmeiras	1	2,75	-	-	-	out-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
72	Paraíso	1	1	-	-	-	fev-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
73	Santana Do Deserto I	1 a 2	1,6	-	-	-	jan-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
74	Santo Tessaro	1	1	-	-	-	abr-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme previsão de emissão de outorga.	03/2016 LER 23/09/2016
75	Sirivera	1	1,8	-	-	-	abr-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme previsão de emissão de outorga.	03/2016 LER 23/09/2016
76	Sucuri	1	2,75	-	-	-	ago-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
77	Willy Faller	1	1	-	-	-	abr-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme previsão de emissão de outorga.	03/2016 LER 23/09/2016

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
78	Ado Popinhak	01	4,825	jan-18	jan-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Impacto no andamento das obras devido ao atraso no início da implantação.	10/2013 A-5 13/12/2013
79	Ado Popinhak	02	4,825	jan-18	jan-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Impacto no andamento das obras devido ao atraso no início da implantação.	10/2013 A-5 13/12/2013
80	Ado Popinhak	03	4,825	jan-18	jan-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Impacto no andamento das obras devido ao atraso no início da implantação.	10/2013 A-5 13/12/2013
81	Ado Popinhak	04	4,825	jan-18	jan-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Impacto no andamento das obras devido ao atraso no início da implantação.	10/2013 A-5 13/12/2013
85	Água Prata	01	4,433	set-06	dez-17	jul-18	nov-17	Antecipação em meses: 8. Alterado Ato Legal conforme Despacho nº 2.689 de 18/10/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
86	Água Prata	02	4,433	nov-06	dez-17	set-18	nov-17	Antecipação em meses: 10. Alterado Ato Legal conforme Despacho nº 2.689 de 18/10/2016. Ajustado o ponto de conexão. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
87	Água Prata	03	4,433	dez-06	dez-17	out-18	nov-17	Antecipação em meses: 11. Alterado Ato Legal conforme Despacho nº 2.689 de 18/10/2016. Ajustado o ponto de conexão. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
90	Areado	1 a 2	18	-	-	-	jan-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
91	Armando Ribeiro	1 a 2	4,7	-	-	-	jan-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
96	Barrinha	1 a 2	3,3	-	-	-	fev-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
105	Canhadão	1	5	jun-17	jun-17	jun-18	mai-17	Antecipação em meses: 12. Conforme estágio atual das obras identificado pela ANEEL/SFG.	01/2016 A-5 29/04/2016
106	Canhadão	2	5	jun-17	jun-17	jul-18	mai-17	Antecipação em meses: 13. Conforme estágio atual das obras identificado pela ANEEL/SFG.	01/2016 A-5 29/04/2016
108	Capivari	1	6,03	nov-05	nov-05	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	01/2016 A-5 29/04/2016
109	Capivari	2	6,03	dez-05	dez-05	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	01/2016 A-5 29/04/2016
110	Capivari	3	6,03	-	-	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	01/2016 A-5 29/04/2016
112	Castanhão	1 a 2	9	-	-	-	jan-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
114	Clairto Zonta	1	6	-	out-18	set-18	set-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 480, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
115	Clairto Zonta	2	6	-	out-18	set-18	set-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 480, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
116	Clairto Zonta	3	3	-	out-18	set-18	set-18	Inserido ato legal conforme Portaria nº 480, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
120	Coração	1 a 2	4,3	-	-	-	jun-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período				Justificativas	Leilão
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência			
				set-16	out-16	set-16	out-16		
121	Covó	1 a 2	5	-	jan-08	-	out-17	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão. Ato legal conforme ReA ANEEL nº 496, de 28/03/2006.	03/2016 LER 23/09/2016
123	Da Fazenda	2	13,5	ago-16	ago-16	jan-17	nov-16	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em teste a partir de 05/10/2016 conforme Despacho nº 2.642, de 04/10/2016.	06/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
127	Estivadinho 3	1 a 3	9,9	-	-	-	nov-19	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
128	Figueira	1	1,4	-	jul-09	-	dez-16	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme estágio atual das obras identificado pela ANEEL/SFG.	03/2016 LER 23/09/2016
139	Jui 117	1 a 3	25	-	-	-	nov-19	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
142	Lambari	1 a 2	4	-	-	-	fev-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
151	Mantovillis	1 a 2	5,2	-	-	-	nov-19	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
152	Manuel Alves	1 a 2	8	-	-	-	nov-19	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
155	Nova Guaporé	1	7	-	ago-20	ago-20	ago-20	Inserido ato legal conforme Portaria nº 475, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
156	Nova Guaporé	2	7	-	set-20	ago-20	ago-20	Inserido ato legal conforme Portaria nº 475, de 27/09/2016	01/2016 A-5 29/04/2016
157	PCH Tamboril	1 a 2	15,8	-	-	-	out-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
158	Poço Fundo	1	7	-	fev-15	-	jan-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão. Ato legal conforme ReA ANEEL nº 3.004, de 12/07/2011.	03/2016 LER 23/09/2016
159	Poço Fundo	2	7	-	mar-15	-	jan-20	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão. Ato legal conforme ReA ANEEL nº 3.004, de 12/07/2011.	03/2016 LER 23/09/2016
160	Ponte Branca	1	3,5	-	out-16	-	nov-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão. Ato legal conforme ReA ANEEL nº 4.085, de 07/05/2013.	03/2016 LER 23/09/2016
161	Ponte Branca	2	3,5	-	nov-16	-	nov-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão. Ato legal conforme ReA ANEEL nº 4.085, de 07/05/2013.	03/2016 LER 23/09/2016

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
162	Ponte Branca	3	3,5	-	dez-16	-	nov-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão. Ato legal conforme ReA ANEEL nº 4.085, de 07/05/2013.	03/2016 LER 23/09/2016
163	Ponte Serrada	1	2,07	-	jun-18	-	jun-18	Inserido ato legal conforme REA nº 5.546, de 10/11/2015 Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
164	Ponte Serrada	2	2,07	-	jun-18	-	jun-18	Inserido ato legal conforme REA nº 5.546, de 10/11/2015 Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
165	Pulo	1 a 2	7,3	-	mar-19	-	mar-18	Inserido ato legal conforme REA nº 5.976, de 10/08/2016 Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
175	Recanto	1	4,555	-	nov-17	ago-18	nov-17	Antecipação em meses: 9. Inserido ato legal conforme Portaria MME nº 489, de 05/10/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
176	Recanto	2	4,555	-	dez-17	ago-18	dez-17	Antecipação em meses: 8. Inserido ato legal conforme Portaria MME nº 489, de 05/10/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
177	Rincão	1	5	-	jan-18	-	jan-18	Inserido ato legal conforme REA nº 5.021 Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
178	Rincão	2	5	-	fev-18	-	jan-18	Inserido ato legal conforme REA nº 5.021 Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
179	Roncador	1 a 2	6	-	-	-	mai-18	Usina inserida conforme Leilão 03/2016 LER de 23/09/2016. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
185	São João II	1	2,333	-	abr-18	ago-18	mar-18	Antecipação em meses: 5. Inserido ato legal conforme Portaria nº 479, de 27/09/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
186	São João II	2	2,333	-	mai-18	ago-18	abr-18	Antecipação em meses: 4. Inserido ato legal conforme Portaria nº 479, de 27/09/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
187	São João II	3	2,333	-	jun-18	ago-18	mai-18	Antecipação em meses: 3. Inserido ato legal conforme Portaria nº 479, de 27/09/2016. Data de tendência conforme Ato Legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
188	São Luiz	1	5,25	-	mar-19	mar-19	mar-19	Inserido ato legal conforme Portaria nº 476, de 27/09/2016	01/2016 A-5 29/04/2016
189	São Luiz	2	5,25	-	mai-19	mai-19	mai-19	Inserido ato legal conforme Portaria nº 476, de 27/09/2016	01/2016 A-5 29/04/2016
202	Verde 4	01	9,5	out-18	out-18	nov-18	mar-19	Postergação em meses: 4. Data de tendência conforme atraso no licenciamento ambiental e início de obra.	03/2015 A-5 30/04/2015
203	Verde 4	02	9,5	nov-18	nov-18	dez-18	mar-19	Postergação em meses: 3. Data de tendência conforme atraso no licenciamento ambiental e início de obra.	03/2015 A-5 30/04/2015

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
210	Acre	1	163,999	jun-18	jun-18	dez-18	mai-20	Postergação em meses: 17. Licença Prévia vencida e dificuldade para obtenção de financiamento identificado pela ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
212	Biogás Bonfim	7	2,985	-	fev-20	jun-20	jan-20	Antecipação em meses: 5. Inserido ato legal e ajustada potência conforme Portaria MME nº 488, de 05/10/2016. Data de tendência conforme ato legal.	01/2016 A-5 29/04/2016
213	Biogás Bonfim	1 a 6	17,91	-	fev-20	jan-20	jan-20	Inserido ato legal e ajustada potência conforme Portaria MME nº 488, de 05/10/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
214	Boltbah	1	50	dez-19	dez-19	nov-19	fev-21	Postergação em meses: 15. Previsão de atraso para o início das obras conforme identificado pela SFG/ANEEL.	03/2015 A-5 30/04/2015
221	Canto Do Buriti	1	50	dez-17	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	REA nº 6.048, de 27/09/2016 Revoga a Autorização da Usina Termelétrica - UTE Canto do Buriti, outorgada à Canto do Buriti Bioeletricidade S.A., por meio da Portaria do Ministério de Minas e Energia - MME nº 64, de 19 de fevereiro de 2014.	06/2013 A-5 29/08/2013
222	Canto Do Buriti	2	50	dez-17	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	REA nº 6.048, de 27/09/2016 Revoga a Autorização da Usina Termelétrica - UTE Canto do Buriti, outorgada à Canto do Buriti Bioeletricidade S.A., por meio da Portaria do Ministério de Minas e Energia - MME nº 64, de 19 de fevereiro de 2014.	06/2013 A-5 29/08/2013
223	Canto Do Buriti	3	50	dez-17	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	REA nº 6.048, de 27/09/2016 Revoga a Autorização da Usina Termelétrica - UTE Canto do Buriti, outorgada à Canto do Buriti Bioeletricidade S.A., por meio da Portaria do Ministério de Minas e Energia - MME nº 64, de 19 de fevereiro de 2014.	06/2013 A-5 29/08/2013
227	Costa Rica I	1	163,999	dez-18	dez-18	nov-18	mai-20	Postergação em meses: 18. Licença Prévia vencida e dificuldade para obtenção de financiamento identificado pela ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
228	Guarani Cruz Alta 2	1	25	jan-19	jan-19	dez-18	fev-21	Postergação em meses: 26. Licença Prévia vencida, contratos não assinados e indicação de atraso pelo empreendedor para operação comercial identificado pela ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
234	Oeste de Canoas 1	4	0,16	-	dez-20	nov-20	nov-20	Inserido ato legal conforme Portaria nº 478, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
235	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	-	dez-20	nov-20	nov-20	Inserido ato legal conforme Portaria nº 478, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
236	Onça Pintada	1	50	-	ago-20	ago-20	ago-20	Inserido ato legal conforme Portaria nº 477, de 27/09/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
245	Prosperidade I	1 a 3	28,023	jan-18	jan-18	dez-17	mar-20	Postergação em meses: 27. Conforme atraso no início das obras, problemas fundiários e no licenciamento ambiental identificados pela Aneel.	04/2015 A-3 21/08/2015
248	Santa Cândida II	1	25	jun-16	jun-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial devido à não emissão da LO da LT de interesse restrito, conforme informado pelo empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013
249	Santa Cândida II	2	30	jun-16	jun-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial devido à não emissão da LO da LT de interesse restrito, conforme informado pelo empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
250	Santa Helena	1	35	out-17	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	REA nº 6.047, de 27/09/2016 Revoga a Portaria MME nº 66, de 21 de fevereiro de 2014 outorgada à Energética Santa Helena S.A., para ampliar a Usina Termelétrica denominada UTE Santa Helena.	06/2013 A-5 29/08/2013
251	Santa Helena	2	20	out-17	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	REA nº 6.047, de 27/09/2016 Revoga a Portaria MME nº 66, de 21 de fevereiro de 2014 outorgada à Energética Santa Helena S.A., para ampliar a Usina Termelétrica denominada UTE Santa Helena.	06/2013 A-5 29/08/2013
252	São Sepé	1	8	dez-17	dez-17	jul-18	mar-20	Postergação em meses: 20. Conforme atraso no início das obras identificado pela ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
463	Serra Das Vacas V	1 a 13	26	out-17	out-17	mar-18	jun-18	Postergação em meses: 3. Atraso no início das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
464	Serra Das Vacas VII	1 a 13	26	out-17	out-17	mar-18	jun-18	Postergação em meses: 3. Atraso no início das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
465	Assuruá I	1 a 10	30	mai-18	mai-18	abr-18	mar-19	Postergação em meses: 11. Atraso no início das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
466	Assuruá VI	1 a 15	30	mai-18	mai-18	abr-18	mai-18	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
467	Capoeiras I	1 a 13	26	mai-18	mai-18	abr-18	mai-18	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
468	Capoeiras II	1 a 15	30	mai-18	mai-18	abr-18	mai-18	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
469	Curral De Pedras III	1 a 15	30	mai-18	mai-18	jun-18	mar-19	Postergação em meses: 9. Conforme atraso no início das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
470	Curral De Pedras IV	1 a 10	20	mai-18	mai-18	mar-18	mai-18	Postergação em meses: 2. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
472	Laranjeiras III	1 a 13	26	jan-19	jan-19	dez-18	mar-20	Postergação em meses: 15. Conforme previsão de atraso no início das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
473	Laranjeiras IX	1 a 12	24	jan-19	jan-19	dez-18	mar-20	Postergação em meses: 15. Conforme previsão de atraso no início das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
530	Aroeira	1 a 15	30	mai-18	mai-18	abr-18	jun-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras conforme identificado pela SFG/ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
542	Jericó	1 a 15	30	mai-18	mai-18	abr-18	jun-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras conforme identificado pela SFG/ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
614	Cristal	1 a 13	29,9	set-13	set-13	jan-17	fev-17	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	05/2010 LER 25/08/2010
615	Esperança	1 a 14	28	set-15	set-15	jan-17	fev-17	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
616	Maniçoba	1 a 15	30	set-15	set-15	jan-17	fev-17	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
617	Primavera	1 a 13	29,9	set-13	set-13	jan-17	fev-17	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	05/2010 LER 25/08/2010
618	São Judas	1 a 13	29,9	set-13	set-13	jan-17	fev-17	Postergação em meses: 1. Conforme data de tendência da Transmissão Associada da reunião do DMSE Transmissão de 19/10/2016.	05/2010 LER 25/08/2010
693	Cacimbas 1	1	2,7	jun-16	jun-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	04/2015 A-3 21/08/2015
694	Cacimbas 1	2 a 3	5,4	mar-16	mar-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	04/2015 A-3 21/08/2015
695	Cacimbas 1	4	2,7	abr-16	abr-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	04/2015 A-3 21/08/2015



Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
703	Santa Mônica I	1	2,7	abr-16	abr-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	04/2015 A-3 21/08/2015
704	Santa Mônica I	2	2,7	jun-16	jun-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	04/2015 A-3 21/08/2015
705	Santa Mônica I	3	2,7	mai-16	mai-16	out-16	nov-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	04/2015 A-3 21/08/2015
724	Abil	1	2,7	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
725	Abil	2 a 8	21	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
733	Folha De Serra	1 a 7	21	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
734	Jabuticaba	1 a 3	9	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
735	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
737	Tabua	1 a 5	15	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
740	Vaqueta	1 a 2	5,4	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
741	Vaqueta	3 a 6	18	set-15	set-15	dez-16	jul-17	Postergação em meses: 7. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
743	Curupira	1 a 5	10,5	jan-16	jan-16	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Conforme situação das obras de conexão e linha de transmissão associada segundo identificado pela SFG/ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
744	Curupira	6 a 11	12,6	dez-15	dez-15	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Conforme situação das obras de conexão e linha de transmissão associada segundo identificado pela SFG/ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
745	Fazenda Vera Cruz	1 a 5	10,5	jan-16	jan-16	abr-17	jan-18	Postergação em meses: 9. Conforme situação das obras de conexão e linha de transmissão associada segundo identificado pela SFG/ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
746	Fazenda Vera Cruz	6 a 10	10,5	dez-15	dez-15	abr-17	jan-18	Postergação em meses: 9. Conforme situação das obras de conexão e linha de transmissão associada segundo identificado pela SFG/ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
747	Povo Novo	1 a 4	8,4	jan-16	jan-16	mai-17	jan-18	Postergação em meses: 8. Conforme situação das obras de conexão e linha de transmissão associada segundo identificado pela SFG/ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
826	Casa Nova II	1 a 14	28	dez-17	dez-17	nov-17	abr-18	Postergação em meses: 5. Atraso no início das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
827	Casa Nova III	1 a 12	24	dez-17	dez-17	nov-17	abr-18	Postergação em meses: 5. Atraso no início das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
833	Porto Do Delta	1 a 9	19,8	dez-17	dez-17	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Conforme não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				set-16	out-16	set-16	out-16		
276	Coremas II	1 a 30	30	ago-17	ago-17	jul-17	out-17	Postergação em meses: 3. Previsão de atraso no início das obras conforme identificado pela SFG/ANEEL.	08/2015 LER 28/08/2015
283	FCR III Itapuranga	1 a 20	10	jan-17	jan-17	set-17	set-18	Postergação em meses: 12. Licença Prévia vencida e atraso no início das obras identificado pela ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
300	Ituverava 1	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	jan-17	Antecipação em meses: 8. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
301	Ituverava 2	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	jan-17	Antecipação em meses: 8. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
302	Ituverava 3	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	mar-17	Antecipação em meses: 6. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
303	Ituverava 4	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	mar-17	Antecipação em meses: 6. Conforme estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014