

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de novembro/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-17	out-17		
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	01	100,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Atraso no fornecimento de equipamentos e incêndio no canteiro de obras da LT de interesse restrito danificando equipamentos.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	02	100,000	30/05/2018	31/07/2018	Postergação em meses: 2. Atraso no fornecimento de equipamentos e incêndio no canteiro de obras da LT de interesse restrito danificando equipamentos.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	30/08/2018	01/11/2018	Postergação em meses: 2. Atraso no fornecimento de equipamentos e incêndio no canteiro de obras da LT de interesse restrito danificando equipamentos.	03/2010 A-5 30/07/2010
PCH	PCH.PH.RO.030573-1.01	Cachoeira Cachimbo Alto	02	3,270	30/12/2017	30/11/2017	Antecipação em meses: 1. Liberar a unidade geradora UG2 da PCH Cachoeira Cachimbo Alto, para início da operação em teste a partir do dia 12 de outubro de 2017, segundo Despacho 3457/2017.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.032513-9.01	Castro	1 e 2	4,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.030642-8.01	Inxú	03	1,200	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	05/2010 LER 25/08/2010
PCH	PCH.PH.PR.034438-9.01	Pulo	1 a 2	7,300	14/05/2020	22/12/2019	Antecipação em meses: 4. Início das obras de 10/09/2017. Compatibilizada com a data ANEEL.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revoga a autorização para a Termelétrica Rio Grande S.A. estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Usina Termelétrica Rio Grande, no município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, para comercialização da energia elétrica produzida, conforme Despacho 6.668/2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revoga a autorização para a Termelétrica Rio Grande S.A. estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Usina Termelétrica Rio Grande, no município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, para comercialização da energia elétrica produzida, conforme Despacho 6.668/2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
UFV	UFV.RS.RN.032331-4.01	Inharé I	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.635, de 19/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032317-9.01	Ituverava 2	1 a 14	28,000	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032318-7.01	Ituverava 3	1 a 14	28,000	15/10/2017	15/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032319-5.01	Ituverava 4	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032320-9.01	Ituverava 5	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032321-7.01	Ituverava 6	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032322-5.01	Ituverava 7	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PI.033129-5.01	Nova Olinda 10	1 a 32	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033130-9.01	Nova Olinda 11	1 a 32	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033131-7.01	Nova Olinda 12	1 a 32	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033132-5.01	Nova Olinda 13	1 a 32	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033133-3.01	Nova Olinda 14	1 a 30	28,125	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033133-3.01	Nova Olinda 14	31 a 64	1,883	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033127-9.01	Nova Olinda 8	1 a 32	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PI.033128-7.01	Nova Olinda 9	1 a 32	30,000	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	30/12/2017	09/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	30/12/2017	09/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	04/02/2018	08/06/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	20/01/2018	01/06/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	1 a 10	15,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.636, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	11 a 20	15,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.636, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	1 a 14	32,900	30/11/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.032343-8.01	Assuruá IV	1 a 15	30,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	1 a 3	9,000	06/05/2019	31/05/2019	Postergação em dias: 25. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova II	1 a 14	32,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031458-7.01	Corrupião 3	1 a 5	10,000	30/06/2018	19/11/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.030727-0.01	Cristal	1 a 13	29,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.BA.032357-8.01	Delfina I	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032358-6.01	Delfina II	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032359-4.01	Delfina V	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	1 a 4	9,200	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	09/2015 LER 13/11/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-17	out-17		
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	5 e 6	4,600	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	7 a 12	13,800	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.030699-1.01	Dreen Guajiru	1 a 10	21,000	01/01/2018	16/06/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras e problema de supressão vegetal na LT de interesse restrito	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031355-6.01	Esperança	1 a 14	28,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	30/11/2017	21/05/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras e problema de supressão vegetal na LT de interesse restrito	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	03/01/2018	16/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	1 a 10	15,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.637, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	11 a 20	15,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.637, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	15/12/2017	28/03/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	10/01/2018	23/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	1 a 14	32,900	30/11/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	1 a 15	31,500	18/04/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 à UG15 para operação em teste a partir de 14/10/2017 conforme Despacho nº 3.472, de 13/10/2017	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.CE.030291-0.01	Lagoa Seca	1 a 6	9,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.638, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030291-0.01	Lagoa Seca	7 a 13	10,500	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.638, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.BA.031337-8.01	Maniçoba	1 a 15	30,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	14,700	16/10/2018	30/09/2018	Antecipação em dias: 16. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032355-1.01	Paraiso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	30/11/2017	01/06/2018	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras e problema de supressão vegetal na LT de interesse restrito	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 6	18,000	22/06/2019	30/09/2018	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032352-7.01	Pedra Rajada	1 a 6	12,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032352-7.01	Pedra Rajada	7 a 10	8,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032353-5.01	Pedra Rajada II	1 a 10	20,000	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.030726-2.01	Primavera	1 a 13	29,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	22/06/2019	30/09/2018	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.030725-4.01	São Judas	1 a 13	29,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	05/2010 LER 25/08/2010
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	11	2,300	30/12/2017	15/11/2017	Antecipação em meses: 1. Liberada UG11 para operação em teste a partir de 28/09/2017 conforme Despacho nº 3.315, de 27/09/2017	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	1 a 3	6,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	4 a 6	6,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	7 e 8	4,600	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032360-8.01	Serra Das Vacas V	9 e 10	4,600	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	1 a 3	6,900	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	10 e 11	4,600	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PE.032361-6.01	Serra Das Vacas VII	4 a 9	13,800	30/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	15/01/2018	08/06/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	15/12/2017	28/03/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	1 a 14	32,900	30/11/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	15/12/2017	09/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 6	18,000	15/12/2017	09/04/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.CE.030347-0.01	Vento Do Oeste	1 a 13	19,500	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.639, de 19/09/2017	03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030783-1.01	Ventos De Santa Rosa	1 a 15	30,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.640, de 19/09/2017	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030808-0.01	Ventos De Santo Inácio	1 a 15	30,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.641, de 19/09/2017	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030785-8.01	Ventos De São Geraldo	1 a 15	30,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.642, de 19/09/2017	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	1 a 3	6,300	15/03/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 19/10/2017 conforme Despacho nº 3.514, de 18/10/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	4 a 8	10,500	15/03/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 19/10/2017 conforme Despacho nº 3.514, de 18/10/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	9 a 14	12,600	15/03/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 19/10/2017 conforme Despacho nº 3.514, de 18/10/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	1 a 3	6,300	15/02/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 14/10/2017 conforme Despacho nº 3.473, de 13/1/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	4 a 8	10,500	15/02/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 14/10/2017 conforme Despacho nº 3.473, de 13/1/2017	04/2015 A-3 21/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					set-17	out-17		
UEE	EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	9 a 14	12,600	15/02/2018	15/11/2017	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 14/10/2017 conforme Despacho nº 3.473 , de 13/1/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.CE.030839-0.01	Ventos De Sebastião	1 a 15	30,000	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Revogada a partir de 19/09/2017 conforme REA nº 6.643, de 19/09/2017	03/2011 LER 18/08/2011
EOL	EOLCVCE033756-0	Cataventos Acaraú I	1 a 14	28,000	03/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032521-0	Delfina III	1 a 14	28,000	26/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 20. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032522-8	Delfina IV	1 a 4	8,000	26/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 20. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032523-6	Delfina VI	1 a 15	30,000	26/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 20. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032524-4	Delfina VII	1 a 15	30,000	26/10/2017	15/11/2017	Postergação em dias: 20. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	15/11/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 2. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	25/11/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	1 a 13	27,300	15/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	14	2,100	15/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	1 a 10	21,000	30/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	11	2,100	30/11/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	1 a 10	21,000	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	11	2,100	15/11/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum