

Anexo - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de Maio/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 09	611,110	30/04/2018	30/05/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras. DAPR-T emitida	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.031444-7.01	São Manoel	04	175,000	30/04/2018	30/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G1	14,000	30/05/2018	10/06/2018	Postergação em dias: 11. Estágio atual das obras.	02/2005 A-5 16/12/2005
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	11/08/2020	11/04/2021	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	11/08/2020	11/04/2021	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	1	1,785	12/11/2018	15/06/2018	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste apartir de 06/04/2018 conforme Despacho nº 757, de 05/04/2018	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	2	1,785	12/11/2018	15/06/2018	Antecipação em meses: 5. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste apartir de 06/04/2018 conforme Despacho nº 757, de 05/04/2018	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	1	9,966	06/04/2019	06/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	2	9,966	06/04/2019	06/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	3	9,966	06/04/2019	06/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	30/08/2018	30/11/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	01/10/2020	11/03/2021	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	01/10/2020	11/03/2021	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/08/2020	02/01/2021	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/08/2020	02/01/2021	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/08/2020	02/01/2021	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/10/2020	30/04/2021	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/10/2020	30/04/2021	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/10/2020	30/04/2021	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	1	2,500	03/05/2019	03/08/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	2	2,500	03/05/2019	03/08/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	28/04/2020	22/01/2022	Postergação em meses: 21. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	28/04/2020	22/01/2022	Postergação em meses: 21. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Juí 117	1	8,333	11/08/2020	16/06/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Juí 117	2	8,333	11/08/2020	16/06/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Juí 117	3	8,333	11/08/2020	16/06/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	11/08/2020	16/06/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	11/08/2020	16/06/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	30/05/2020	16/03/2021	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	30/05/2020	16/03/2021	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	01/09/2020	07/07/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	30/08/2020	07/07/2021	Postergação em meses: 10. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	-	22,360	Leilão 01/2018	15/08/2020	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na ReA ANEEL nº 3.890/2013.	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	1	5,000	14/06/2019	28/08/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	2	5,000	14/06/2019	28/08/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	01/02/2020	28/08/2019	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupí	-	12,199	Leilão 01/2018	15/01/2020	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na ReA ANEEL nº 3.931/2013.	01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	21/02/2021	18/12/2019	Antecipação em meses: 14. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	21/02/2021	18/12/2019	Antecipação em meses: 14. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	21/02/2021	18/12/2019	Antecipação em meses: 14. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MS.029261-3.01	Verde 4A	02	14,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	-	5,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chale	-	2,100	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	23/01/2020	24/10/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTE.AI.ES.029150-1.01	Alcon	-	21,800	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 a 70	143,080	SEM PREVISÃO	06/10/2020	Alterado Ato legal devido a REA 6927/2018 e compatibilizada data de tendência com ato legal.	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.MG.038336-8.01	Cerradão 2	-	40,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 a 70	143,080	SEM PREVISÃO	06/10/2020	Alterado Ato legal devido a REA 6926/2018 e compatibilizada data de tendência com ato legal.	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	01/01/2023	15/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.BA.032545-7.01	Prosperidade I	1 a 3	28,023	11/03/2020	30/09/2018	Antecipação em meses: 17. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UTE	UTE.FL.MG.033467-7.02	Termoirapé I	1	50,000	27/02/2021	27/06/2021	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	03/2015 A-5 30/04/2015
UFV	UFV.RS.CE.035699-9.01	Alex I	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UFV	UFV.RS.CE.035883-5.01	Alex III	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035884-3.01	Alex IV	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035863-0.01	Alex IX	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035859-2.01	Alex V	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035860-6.01	Alex VI	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.034153-3.01	BJL 11	1 a 20	20,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.SP.034161-4.02	Boa Hora 1	1 a 6	25,000	30/04/2019	30/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034162-2.02	Boa Hora 2	1 a 6	25,000	30/04/2019	30/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034163-0.02	Boa Hora 3	1 a 6	25,000	30/04/2019	30/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034107-0.01	Brisas Suaves	1 a 5	5,000	15/04/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.032926-6.01	Coremas II	1 a 16	27,000	15/05/2018	15/07/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 16	27,000	31/12/2018	15/08/2019	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	-	29,976	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	-	29,976	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	-	29,976	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	-	29,976	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	-	29,976	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	-	29,976	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	-	30,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.SP.032328-4.01	Guaimbe 3	1 a 22	30,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032329-2.01	Guaimbe 4	1 a 22	30,000	02/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.034392-7.01	Jaíba 3	1 a 30	29,940	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034394-3.01	Jaíba 4	1 a 30	29,940	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	1 a 30	30,000	15/04/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	1 a 30	30,000	15/04/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	1 a 30	30,000	15/04/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	1 a 30	30,000	15/04/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	-	24,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	-	24,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	-	24,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	-	24,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	-	24,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033185-6.01	Pirapora 2	1 a 31	30,000	15/12/2018	30/06/2018	Antecipação em meses: 5. Emitida DAPR-T. Demais do mesmo complexo em testes.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033186-4.01	Pirapora 3	1 a 31	30,000	06/11/2018	15/05/2018	Antecipação em meses: 5. Liberada para operação em testes UG01 a 31 conforme Despacho nº 774/2018. Solicitada DAPR-P.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033187-2.01	Pirapora 4	1 a 31	30,000	01/11/2018	30/05/2018	Antecipação em meses: 5. Liberada para operação em testes UG01 a 31 conforme Despacho nº 775/2018. Solicitada DAPR-P.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 20	25,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034186-0.01	São Pedro e Paulo V	-	20,952	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034188-6.01	São Pedro e Paulo VI	-	20,952	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Solar Jaiba 9	-	20,000	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.034745-0.02	Steelcons Sol do Futuro I	1 a 588	27,048	30/12/2018	30/08/2019	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034746-9.02	Steelcons Sol do Futuro II	1 a 588	27,048	30/12/2018	30/08/2019	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034747-7.02	Steelcons Sol do Futuro III	1 a 588	27,048	30/12/2018	30/08/2019	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	30/10/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 5. Paralisação das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	30/10/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 5. Paralisação das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	30/12/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 3. Paralisação das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031433-1.01	Acauã	1 a 3	6,000	30/07/2018	30/07/2019	Postergação em meses: 12. Dificuldade na viabilidade econômica do projeto	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031435-8.01	Angical 2	1 a 5	10,000	30/06/2018	30/07/2019	Postergação em meses: 13. Dificuldade na viabilidade econômica do projeto	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	30/12/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 3. Paralisação das obras	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032342-0.01	Assuruá III	1 a 5	12,500	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	1 a 3	9,000	14/10/2019	14/03/2019	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	4 a 6	9,000	14/10/2019	14/03/2019	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	7 a 9	9,000	14/10/2019	14/03/2019	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	1 a 3	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	4 a 6	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	7 a 9	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	1 a 3	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	4 a 6	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	7 a 9	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	1 a 3	9,000	15/02/2020	08/06/2019	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	4 a 6	9,000	15/02/2020	08/06/2019	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	7 a 9	9,000	15/02/2020	08/06/2019	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	1 a 2	6,000	15/02/2020	20/01/2019	Antecipação em meses: 13. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	3 a 5	9,000	15/02/2020	20/01/2019	Antecipação em meses: 13. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	6 a 8	9,000	15/02/2020	20/01/2019	Antecipação em meses: 13. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	1 a 3	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	4 a 6	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	7 a 9	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	1 a 3	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	4 a 6	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	7 a 9	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	1 a 3	9,000	15/02/2020	14/03/2019	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	8	2,100	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	11	2,100	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	1 a 7	14,700	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	9 e 10	4,200	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	7	2,100	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	1 a 6	12,600	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	1 a 3	6,300	12/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	4 e 5	4,200	12/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	10	2,100	12/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 06/04/2018 conforme Despacho nº 756, de 05/04/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	1 a 9	18,900	12/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 06/04/2018 conforme Despacho nº 756, de 05/04/2018	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	7	2,100	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	8	2,100	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	1 a 6	12,600	17/05/2018	17/06/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	1 a 13	26,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UEE	EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	1 a 8	17,600	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	1 a 8	16,000	30/06/2018	30/07/2019	Postergação em meses: 13. Dificuldade na viabilidade econômica do projeto	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RN.030701-7.01	Dreen Cutia	1 a 11	23,100	09/06/2018	25/01/2019	Postergação em meses: 7.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030699-1.01	Dreen Guajiru	1 a 10	21,000	16/06/2018	25/01/2019	Postergação em meses: 7.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	21/05/2018	21/06/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	30/12/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 3. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.030700-9.01	GE Jangada	1 a 13	27,300	30/09/2018	25/01/2019	Postergação em meses: 3.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	1 a 13	27,300	14/07/2018	25/01/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	30/10/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 5. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	30/12/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 3. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	1 a 5	10,000	05/07/2019	21/05/2019	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.034777-9.01	Pedra do Reino IV	1 a 10	20,000	01/10/2019	03/08/2019	Antecipação em meses: 1. Início das obras em 15/03/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento Do Norte III	1 a 10	22,000	12/06/2019	12/12/2019	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.032462-0.01	Serra da Babilônia II	1 a 12	28,200	30/10/2018	01/11/2018	Postergação em dias: 2. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032468-0.01	Serra da Babilônia VIII	1 a 12	28,200	21/06/2019	02/03/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	30/12/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 3. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	30/10/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 5. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031431-5.01	Teiú 2	1 a 4	8,000	07/11/2018	21/04/2019	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras	05/2013 LER 23/08/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UEE	EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	1 a 9	24,300	30/07/2019	30/08/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	1 a 4	10,800	30/07/2019	24/06/2019	Antecipação em meses: 1. Início das obras em 15/02/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	5 a 9	15,000	30/07/2019	24/06/2019	Antecipação em meses: 1. Início das obras em 15/02/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	1 a 9	24,300	30/07/2019	22/10/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	1 a 3	8,100	30/08/2019	30/04/2019	Antecipação em meses: 4. Início das obras em 15/02/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	4 a 6	9,000	30/08/2019	30/04/2019	Antecipação em meses: 4. Início das obras em 15/02/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	30/10/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 5. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 6	18,000	30/10/2018	30/03/2019	Postergação em meses: 5. Paralisação de obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos Da Santa Esperança	1 a 14	28,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.034717-5.01	Ventos de Santa Emília	1 a 13	27,300	01/11/2018	28/02/2019	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	-	28,600	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	-	28,600	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	-	28,600	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 14	-	28,600	Leilão 01/2018	01/01/2022	Usina inserida conforme Leilão 01/2018 LEN de 04/04/2018. Data de Tendência conforme informado na habilitação do Leilão.	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos Do São Mario	1 a 15	30,000	15/05/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTEAIES029107-2	Lasa	1	33,000	18/08/2020	30/06/2018	Antecipação em meses: 26. Estágio atual das obras.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-18	abr-18		
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	2	8,250	Inserida no Monitoramento	13/04/2021	Postergação em meses: 1476. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHRJ001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	15/04/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032759-0	Boa Vista da Lagoinha	1 a 15	30,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVCE033756-0	Cataventos Acaraú I	1 a 14	28,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031744-6	Umburanas 11	1 a 5	15,000	30/11/2019	30/05/2019	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031741-1	Umburanas 3	1 a 7	18,900	30/09/2019	07/09/2019	Antecipação em dias: 23. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA032884-7	Ventos do Santo Abraao	1 a 14	28,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum