

Anexo - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de agosto/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	01	116,730	11/03/2019	11/03/2019		03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	02	116,730	10/04/2019	10/04/2019		03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	03	116,730	10/05/2019	10/05/2019		03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 10	611,110	01/10/2018	30/11/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Cenário segundo SFG/ANEEL - Fiscalização in loco.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 11	611,110	29/11/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Cenário segundo SFG/ANEEL - Fiscalização in loco.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 12	611,110	31/01/2019	30/04/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras. Cenário segundo SFG/ANEEL - Fiscalização in loco.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 13	611,110	02/12/2019	02/12/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 14	611,110	02/12/2019	02/12/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 15	611,110	02/12/2019	02/12/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	02/12/2019	02/12/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	02/12/2019	02/12/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	02/12/2019	02/12/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	01	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	02	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	01	100,000	15/10/2018	15/10/2018		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	02	100,000	28/02/2019	28/02/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	30/04/2019	30/04/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.SC.027062-8.01	Cubatão	1	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.027062-8.01	Cubatão	2	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	01	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	02	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	01	97,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	02	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	03	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	21/05/2022	21/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	21/05/2022	21/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	01	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	02	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G1	14,000	15/07/2018	15/08/2018	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	02/2005 A-5 16/12/2005
UHE	UHE.PH.MG.029458-6.01	Simplicio	Anta G2	14,000	30/09/2018	30/09/2018		02/2005 A-5 16/12/2005
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	1	200,940	15/01/2019	15/01/2019		06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	2	200,940	15/01/2019	15/01/2019		06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	26/08/2021	26/08/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	26/08/2021	26/08/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	26/08/2021	26/08/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.002850-9.01	Tijuco Alto	1	128,700	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	01	4,350	30/10/2019	30/10/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	02	4,350	30/10/2019	30/10/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	03	4,350	30/10/2019	30/10/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	1	9,000	27/08/2020	27/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	27/08/2020	27/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	11/04/2021	11/04/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	11/04/2021	11/04/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	1	9,333	14/09/2020	14/09/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	2	9,333	14/09/2020	14/09/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	3	9,333	14/09/2020	14/09/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	3	0,660	20/02/2020	20/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	1 a 2	2,640	20/02/2020	20/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	1	9,966	06/08/2019	06/08/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	2	9,966	06/08/2019	06/08/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	3	9,966	06/08/2019	06/08/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.000331-0.01	Buriti	3	3,333	15/07/2018	15/08/2018	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.000331-0.01	Buriti	01 a 02	6,666	15/07/2018	15/08/2018	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/04/2019	15/04/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/03/2021	11/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/03/2021	11/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/01/2021	02/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/01/2021	02/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/01/2021	02/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	20/09/2019	20/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	20/09/2019	20/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	1	2,500	03/08/2019	03/08/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covó	2	2,500	03/08/2019	03/08/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanães	01	7,000	01/08/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanães	02	7,000	01/09/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	01/11/2019	01/11/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	01/01/2020	01/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	01/03/2020	01/03/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	10/03/2020	10/03/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	01	3,000	01/02/2019	01/02/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	02	3,000	01/02/2019	01/02/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	03	3,000	01/02/2019	01/02/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	22/01/2022	22/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	22/01/2022	22/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	01	4,500	01/01/2019	01/01/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	02	4,500	01/02/2019	01/02/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	1	8,333	16/06/2021	16/06/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	16/06/2021	16/06/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	16/06/2021	16/06/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033386-7.01	Lajari	1	10,440	04/10/2018	31/08/2018	Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 10/07/2018 conforme Despacho nº 1.512 , de 09/07/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
PCH	PCH.PH.MT.033386-7.01	Lajari	02	10,440	04/10/2018	31/08/2018	Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 10/07/2018 conforme Despacho nº 1.512 , de 09/07/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
PCH	PCH.PH.SC.035120-2.01	Lambari	1 a 2	4,500	11/08/2020	11/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	16/06/2021	16/06/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	16/06/2021	16/06/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	16/03/2021	16/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	16/03/2021	16/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	1	4,900	12/08/2020	12/08/2020		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	2	4,900	12/08/2020	12/08/2020		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	07/07/2021	07/07/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	07/07/2021	07/07/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Perdidos	1	14,000	01/01/2023	01/12/2021	Antecipação em meses: 13. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Perdidos	2	14,000	01/01/2023	01/01/2022	Antecipação em meses: 12. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	29/01/2020	29/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	24/09/2019	24/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	24/09/2019	24/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	24/09/2019	24/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,070	01/06/2020	01/06/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,070	01/06/2020	01/06/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.034438-9.01	Pulo	1 a 2	7,300	22/12/2019	22/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	3	0,280	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	1 a 2	22,080	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	1	4,555	18/07/2020	18/07/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	2	4,555	18/07/2020	18/07/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	1	5,000	28/08/2019	28/08/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	2	5,000	28/08/2019	28/08/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	28/08/2019	28/08/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	3	0,199	15/01/2020	15/01/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	1 e 2	12,000	15/01/2020	15/01/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	01/01/2023	15/10/2021	Antecipação em meses: 14. Data conforme ato legal da usina	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	01/01/2023	15/11/2021	Antecipação em meses: 13. Data conforme ato legal da usina	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	01/01/2023	15/12/2021	Antecipação em meses: 12. Data conforme ato legal da usina	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	01/01/2023	15/12/2021	Antecipação em meses: 12. Data conforme ato legal da usina	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	18/12/2019	18/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	18/12/2019	18/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	18/12/2019	18/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	5,250	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	5,250	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	02	6,000	01/09/2018	31/08/2018	Antecipação em dias: 1. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 13/07/2018 conforme Despacho nº 1.564, de 12/07/2018	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	31/01/2021	31/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	28/02/2021	28/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	3	4,800	01/01/2023	01/02/2022	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	1 a 2	19,200	01/01/2023	01/02/2022	Antecipação em meses: 11. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	3	9,500	31/08/2018	31/08/2018		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	4	1,500	31/08/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em teste	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MS.029260-5.01	Verde 4	01	9,500	09/02/2019	09/02/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.029260-5.01	Verde 4	02	9,500	09/02/2019	09/02/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	1 e 2	5,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1 e 2	2,100	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Ênxadrista	1	1,000	12/04/2021	12/04/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035742-1.01	Médio Garcia	1	1,000	03/11/2019	03/11/2019		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	24/10/2019	24/10/2019		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	30/04/2019	30/04/2019		04/2017 A-4 18/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	03/11/2019	03/11/2019		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	1	0,893	15/07/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	2	0,893	15/07/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.RJ.032922-3.01	Secretário	3	0,893	15/07/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.ES.029150-1.01	Alcon	1	33,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Bioenergetica Aroeira 2	1	20,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Bioenergetica Aroeira 2	2	10,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	07/10/2021	07/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	07/10/2021	07/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 a 70	143,080	06/10/2020	06/10/2020		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	01/01/2023	01/12/2020	Antecipação em meses: 25. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038336-8.01	Cerradão 2	1	40,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	3	20,000	01/04/2022	01/04/2022		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.FL.MS.033378-6.01	Costa Rica I	1	163,999	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Acu III	1 a 4	1672,599	01/01/2023	01/01/2023	Data conforme compromisso de leilão	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.033380-8.01	Guarani Cruz Alta 2	1	25,000	23/02/2021	23/02/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.GO.028112-3.01	Jalles Machado	3	25,000	01/03/2021	01/03/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UTE	UTE.GN.AM.031888-4.01	Mauá 3	2	189,550	01/01/2019	01/01/2019	Data conforme compromisso de leilão	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.AM.031888-4.01	Mauá 3	3	211,650	01/01/2019	01/01/2019	Data conforme compromisso de leilão	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	Novo Tempo GNA II	4	443,144	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	Novo Tempo GNA II	1 a 3	855,819	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	31/01/2021	31/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	31/01/2021	31/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.MS.035085-0.01	Onça Pintada	1	50,000	31/08/2020	31/08/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.CM.RS.032282-2.01	Pampa Sul	1	345,000	30/06/2019	30/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 a 70	143,080	06/10/2020	06/10/2020		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.028859-4.01	Pitangueiras	3	25,000	01/01/2023	01/04/2020	Antecipação em meses: 33. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	15/02/2023	15/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	1	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	2	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	3	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SE.032228-8.01	Porto De Sergipe I	4	517,468	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.FL.SP.035103-2.01	Predilecta	1	5,000	15/01/2020	15/01/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.BA.032545-7.01	Prosperidade I	1 a 3	28,023	30/09/2018	30/09/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
UTE	UTE.AI.RS.034046-4.01	São Sepé	1	8,000	15/09/2018	15/09/2018		04/2015 A-3 21/08/2015
UTE	UTE.FL.MG.033467-7.02	Termoirapé I	1	50,000	27/06/2021	27/06/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Vale Azul II	1	313,239	01/01/2023	31/12/2021	Antecipação em meses: 12. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Vale Azul II	2	153,074	01/01/2023	31/12/2021	Antecipação em meses: 12. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	1	16,000	26/01/2023	26/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	2	32,500	26/01/2023	26/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	01/01/2023	01/01/2023	Data conforme ato legal	05/2017 A-6 20/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034206-8.01	Água Vermelha IV	1 a 15	15,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034207-6.01	Água Vermelha V	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034208-4.01	Água Vermelha VI	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.035699-9.01	Alex I	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035883-5.01	Alex III	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035884-3.01	Alex IV	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035863-0.01	Alex IX	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035859-2.01	Alex V	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035860-6.01	Alex VI	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	1 a 30	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PB.034085-5.01	Angico 1	1 a 27	27,000	30/09/2018	30/09/2018		08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.CE.033917-2.01	Apodi I	1 a 34	33,000	27/11/2018	27/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033918-0.01	Apodi II	1 a 34	33,000	27/11/2018	27/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033919-9.01	Apodi III	1 a 34	33,000	27/11/2018	27/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033920-2.01	Apodi IV	1 a 34	33,000	27/11/2018	27/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.034158-4.01	BJL 4	1 a 20	20,000	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034161-4.02	Boa Hora 1	1 a 6	25,000	30/08/2019	30/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034162-2.02	Boa Hora 2	1 a 6	25,000	30/08/2019	30/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034163-0.02	Boa Hora 3	1 a 6	25,000	30/08/2019	30/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	14	1,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	1 a 13	26,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034234-3.01	Brígida 2	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034107-0.01	Brisas Suaves	1 a 5	5,000	15/08/2019	15/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 16	27,000	30/08/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em teste	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PB.032926-6.01	Coremas II	1 a 16	27,000	30/07/2018	15/08/2018	Postergação em dias: 16. Não liberado para operação comercial	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 16	27,000	15/08/2019	15/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.032312-8.01	Dracena 1	1 a 30	30,000	15/08/2019	05/11/2018	Antecipação em meses: 9. Alterado ato legal conforme REA nº 7.141, de 03/07/2018. Data compatibilizada com ato legal.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032313-6.01	Dracena 2	1 a 30	30,000	15/08/2019	05/11/2018	Antecipação em meses: 9. Alterado ato legal conforme REA nº 7.142, de 03/07/2018. Data compatibilizada com ato legal.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032315-2.01	Dracena 4	1 a 30	30,000	15/08/2019	05/11/2018	Antecipação em meses: 9. Alterado ato legal conforme REA nº 7.140, de 03/07/2018. Data compatibilizada com ato legal.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034305-6.01	Fazenda Esmeralda	1 a 30	30,000	15/08/2019	15/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.GO.032323-3.01	FCR III Itapuranga	1 a 20	10,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.SP.032328-4.01	Guaimbe 3	1 a 22	30,000	30/07/2018	15/08/2018	Postergação em dias: 16. Não liberado para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.034073-1.01	Guimaraná 1	1 a 31	31,000	15/12/2019	15/12/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034074-0.01	Guimaraná 2	1 a 31	31,000	15/12/2019	15/12/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034392-7.01	Jaliba 3	1 a 30	29,940	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034394-3.01	Jaliba 4	1 a 30	29,940	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	1 a 30	30,000	15/08/2019	15/11/2018	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	1 a 30	30,000	15/08/2019	15/11/2018	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	1 a 30	30,000	15/08/2019	15/11/2018	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	1 a 30	30,000	15/08/2019	15/11/2018	Antecipação em meses: 9. Estágio atual das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PB.034086-3.01	Malta	1 a 27	27,000	30/11/2018	30/11/2018		08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033999-7.01	Paracatu 1	1 a 33	33,000	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034000-6.01	Paracatu 2	1 a 33	33,000	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033990-3.01	Paracatu 3	1 a 33	33,000	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033991-1.01	Paracatu 4	1 a 33	33,000	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.033841-9.01	São Gonçalo 1	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037577-2.01	São Gonçalo 10	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033842-7.01	São Gonçalo 2	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037588-8.01	São Gonçalo 21	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037589-6.01	São Gonçalo 22	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033843-5.01	São Gonçalo 3	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033844-3.01	São Gonçalo 4	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033845-1.01	São Gonçalo 5	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034186-0.01	São Pedro e Paulo V	1 a 18	20,952	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034188-6.01	São Pedro e Paulo VI	1 a 18	20,952	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	1 a 27	27,000	30/09/2018	30/09/2018		08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	1 a 27	27,000	30/09/2018	30/09/2018		08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033469-3.01	Sertão Solar Barreiras I	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033470-7.01	Sertão Solar Barreiras II	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033471-5.01	Sertão Solar Barreiras III	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033473-1.01	Sertão Solar Barreiras IV	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.034387-0.01	Sobrado 1	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.TO.033608-4.01	Sol Maior 2	1 a 5	5,000	01/02/2019	01/02/2019		08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Solar Jaíba 9	1 a 10	20,000	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021	Data conforme ato legal da usina	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.034745-0.02	Steelcons Sol do Futuro I	1 a 588	27,048	30/08/2019	30/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034746-9.02	Steelcons Sol do Futuro II	1 a 588	27,048	30/08/2019	30/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034747-7.02	Steelcons Sol do Futuro III	1 a 588	27,048	30/08/2019	30/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033588-6.01	Verde Vale III	1 a 12	14,220	25/10/2018	25/10/2018		08/2015 LER 28/08/2015
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	1	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	2	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	3	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	4	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	5	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	6	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	7	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	8	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	9	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	10	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	11	2,100	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	1 a 13	27,300	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	1 a 9	18,900	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	1 a 6	12,600	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos De Horizonte	1 a 8	16,800	15/09/2018	15/09/2018		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa Do Barro 01	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	1 a 3	9,000	08/06/2019	08/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	4 a 6	9,000	08/06/2019	08/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	7 a 9	9,000	08/06/2019	08/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	1 a 2	6,000	20/01/2019	20/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	3 a 5	9,000	20/01/2019	20/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa Do Barro 05	6 a 8	9,000	20/01/2019	20/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	26/05/2019	26/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	26/04/2019	26/04/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	1 a 12	25,200	05/10/2019	05/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	1 a 11	23,100	19/10/2019	19/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031433-1.01	Acauã	1 a 3	6,000	30/07/2019	30/07/2019	Usina com obras paralisadas	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031435-8.01	Angical 2	1 a 5	10,000	30/07/2019	30/07/2019	Usina com obras paralisadas	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031434-0.01	Arapapá	1 e 2	4,000	01/02/2019	01/02/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031432-3.01	Caititu 2	1 a 5	10,000	05/07/2019	05/07/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031459-5.01	Caititu 3	1 a 5	10,000	05/07/2019	05/07/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031447-1.01	Carcará	1 a 5	10,000	30/07/2019	30/07/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	1 a 8	16,000	30/07/2019	30/07/2019	Usina com obras paralisadas	09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031458-7.01	Corrupião 3	1 a 5	10,000	30/07/2019	30/07/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	1 a 5	10,000	21/05/2019	21/05/2019		09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	1 a 8	16,000	30/11/2018	30/11/2018		10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031431-5.01	Teiú 2	1 a 4	8,000	21/04/2019	21/04/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.030701-7.01	Dreen Cutia	1 a 11	23,100	25/01/2019	25/01/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030699-1.01	Dreen Guajiru	1 a 10	21,000	25/01/2019	25/01/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	22/08/2018	30/09/2018	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em teste	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030700-9.01	GE Jangada	1 a 13	27,300	25/01/2019	25/01/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032355-1.01	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	05/10/2018	05/10/2018		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.032356-0.01	Potiguar	1 a 13	27,300	22/09/2018	22/09/2018		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento Do Norte I	1 a 11	23,100	01/04/2019	01/04/2019		06/2014 A-5 28/11/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UEE	EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento Do Norte II	1 a 11	23,100	01/04/2019	01/04/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	1 a 10	21,000	01/08/2019	01/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033645-9.01	São Miguel II	1 a 10	21,000	01/08/2019	01/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	1 a 10	21,000	01/08/2019	01/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	1 a 13	27,300	25/01/2019	25/01/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento Do Norte III	1 a 11	23,100	12/12/2019	12/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.034738-8.01	Ventos da Santa Beatriz	1 a 4	8,400	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034738-8.01	Ventos da Santa Beatriz	10 a 13	8,400	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034738-8.01	Ventos da Santa Beatriz	5 a 9	10,500	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034736-1.01	Ventos de Santa Aparecida	1 a 4	8,400	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034736-1.01	Ventos de Santa Aparecida	10 a 13	8,400	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034736-1.01	Ventos de Santa Aparecida	5 a 9	10,500	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034742-6.01	Ventos de Santa Aurora	1 a 13	27,300	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034717-5.01	Ventos de Santa Emília	1 a 13	27,300	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034739-6.01	Ventos do São Gabriel	1 a 13	27,300	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	1 a 11	29,700	30/12/2018	31/08/2018	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG11 para operação em teste a partir de 10/07/2018 conforme Despacho nº 1.511, de 09/07/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	1 a 11	29,700	30/12/2018	31/08/2018	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG11 para operação em teste a partir de 11/07/2018 conforme Despacho nº 1.543, de 10/07/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	1 a 11	29,700	30/12/2018	30/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	1 a 11	29,700	01/01/2019	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	1 a 11	29,700	30/12/2018	30/12/2018		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	1	1,600	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	10 a 11	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	12 a 13	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	14 a 15	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	16 a 18	4,800	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	2 a 3	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	4 a 5	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	6 a 7	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	8 a 9	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	1 a 2	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	11 a 12	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	3 a 4	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	5 a 6	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	7 a 8	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	9 a 10	3,200	29/07/2020	29/07/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	1	1,600	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	2	1,600	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	11 a 12	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	13 a 14	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	15 a 16	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	17 a 18	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	3 a 4	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	5 a 6	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	7 a 8	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	9 a 10	3,200	26/03/2020	26/03/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	1 a 2	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	11 a 12	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	3 a 4	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	5 a 6	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	7 a 8	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	9 a 10	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	1 a 2	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	11 a 12	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	3 a 4	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	5 a 6	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	7 a 8	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	9 a 10	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	1 a 14	28,000	01/12/2019	01/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.034777-9.01	Pedra do Reino IV	1 a 10	20,000	03/08/2019	03/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	30/03/2019	30/03/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	30/03/2019	30/03/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	1 a 9	24,300	30/08/2019	30/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	1 a 4	10,800	24/06/2019	24/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	5 a 9	15,000	24/06/2019	24/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	1 a 9	24,300	22/10/2019	22/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	1	3,000	30/08/2019	30/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	2 a 6	13,500	30/08/2019	30/08/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	1 a 3	8,100	30/04/2019	30/04/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	4 a 6	9,000	30/04/2019	30/04/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	30/03/2019	31/03/2019	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	30/03/2019	31/03/2019	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo	1 a 7	18,900	20/03/2020	20/03/2020		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 6	18,000	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032462-0.01	Serra da Babilônia II	1 a 12	28,200	01/11/2018	01/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032465-5.01	Serra da Babilônia IX	1 a 12	28,200	30/11/2018	30/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032466-3.01	Serra da Babilônia VI	1 a 11	25,850	30/10/2018	30/10/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032467-1.01	Serra da Babilônia VII	1 a 12	28,200	30/10/2018	30/10/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032468-0.01	Serra da Babilônia VIII	1 a 12	28,200	02/03/2019	02/03/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032469-8.01	Serra da Babilônia X	1 a 12	28,200	30/11/2018	30/11/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032470-1.01	Serra da Babilônia XI	1 a 12	28,200	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032471-0.01	Serra da Babilônia XII	1 a 12	28,200	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032526-0.01	Ventos da Bahia I	1 a 13	28,600	01/11/2018	31/08/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG13 para operação em teste a partir de 27/06/2018 conforme Despacho nº 1.406, de 26/06/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032527-9.01	Ventos da Bahia III	1 a 14	30,800	01/11/2018	31/08/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 27/06/2018 conforme Despacho nº 1.407, de 26/06/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032531-7.01	Ventos da Bahia IX	1 a 13	28,600	01/11/2018	31/08/2018	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em testes conforme Despacho 1383/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034883-0.01	Ventos da Bahia XVIII	1 a 13	28,600	01/11/2018	31/08/2018	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em testes conforme Despacho 1384/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	1 a 7	14,700	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 262, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035181-4.01	Canoas 2	8 a 16	18,900	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 262, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	1 a 7	14,700	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 263, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	8 a 16	18,900	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 263, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	1 a 7	14,700	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 264, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6.01	Lagoa 3	8 a 16	18,900	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 264, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	1 a 7	14,700	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 265, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UEE	EOL.CV.PB.038030-0.01	Lagoa 4	8 a 10	6,300	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Conforme ato legal - PRT nº 265, de 19/06/2018	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	7 a 9	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	1 e 2	6,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	3 a 5	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	6 a 8	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036974-8.01	Vila Paraiba I	1 a 8	16,000	01/01/2023	15/12/2022	Antecipação em dias: 17. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036974-8.01	Vila Paraiba I	9 a 16	16,000	01/01/2023	30/12/2022	Antecipação em dias: 2. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraiba II	1 a 8	16,000	01/01/2021	15/12/2020	Antecipação em dias: 17. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraiba II	9 a 16	16,000	01/01/2021	30/12/2020	Antecipação em dias: 2. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraiba III	1 a 8	16,000	01/01/2021	15/12/2020	Antecipação em dias: 17. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraiba III	9 a 16	16,000	01/01/2021	30/12/2020	Antecipação em dias: 2. Estágio atual das obras.	04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036976-4.01	Vila Paraiba IV	1 a 8	16,000	01/01/2023	15/12/2020	Antecipação em meses: 24. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036976-4.01	Vila Paraiba IV	9 a 16	16,000	01/01/2023	30/12/2020	Antecipação em meses: 24. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034639-0.01	Chafariz 1	1 a 15	31,500	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034640-3.01	Chafariz 2	1 a 16	33,600	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	1 a 15	31,500	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035184-9.01	Chafariz 6	1 a 14	29,400	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037958-1.01	Chafariz 7	1 a 16	33,600	01/01/2023	31/12/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	1 a 5	10,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	6 a 9	10,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	1 a 7	14,700	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	8 a 10	7,875	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	1 a 5	10,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	6 a 11	15,750	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	1 a 3	6,300	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	4 a 11	21,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.035266-7.01	Zeus II	1 a 15	30,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 11	22,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 5 I	1 a 3	7,500	01/11/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 47. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 5 I	4 a 6	7,500	01/12/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 48. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0.01	Delta 5 I	7 a 9	7,500	01/01/2023	15/12/2018	Antecipação em meses: 49. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 5 IV	1 e 2	5,000	01/10/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 46. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 5 IV	3 a 5	7,500	01/11/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 47. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 5 IV	6 a 8	7,500	01/12/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 48. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0.01	Delta 5 IV	9 a 11	7,500	01/01/2023	15/12/2018	Antecipação em meses: 49. Data conforme estágio atual das obras..	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 V	1 a 3	7,500	01/11/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 47. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 V	4 a 6	7,500	01/12/2022	15/12/2018	Antecipação em meses: 48. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7.01	Delta 5 V	7 a 9	7,500	01/01/2023	15/12/2018	Antecipação em meses: 49. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 X	1 a 3	7,500	01/01/2020	15/12/2018	Antecipação em meses: 12. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 X	4 a 6	7,500	01/01/2020	15/12/2018	Antecipação em meses: 12. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0.01	Delta 5 X	7 a 9	7,500	01/01/2020	15/12/2018	Antecipação em meses: 12. Data conforme estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	7 a 9	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Vila Acre II	1 a 7	14,700	01/01/2023	15/12/2022	Antecipação em dias: 17. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Vila Acre II	8 a 13	12,600	01/01/2023	15/12/2022	Antecipação em dias: 17. Estágio atual das obras.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 15	31,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 15	31,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-18	jul-18		
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	7 a 10	12,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 13	28,600	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 13	28,600	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	1 a 13	28,600	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 13	28,600	01/01/2022	01/01/2022	Data conforme compromisso de leilão	01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTERUMG035528-3	Asja Sabará	5	1,426	15/09/2018	15/09/2018		Nenhum
UTE	UTEFLRS035434-1	Energir	1	7,000	15/07/2018	15/07/2018		Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 4	10,026	30/09/2018	30/09/2018		Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	30/10/2018	30/10/2018		Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5	Barra das Águas	1	4,250	27/07/2021	27/07/2021		Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5	Barra das Águas	2	4,250	27/07/2021	27/07/2021		Nenhum
PCH	PCHPHMT032151-6	Caramujo	01	3,520	11/07/2020	11/07/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC035753-7	ITAPOCUZINHO IIA	1 e 2	11,700	06/06/2021	06/06/2021		Nenhum
PCH	PCHPHRJ001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	15/07/2018	15/08/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	01	4,663	15/01/2020	15/01/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	02	4,663	15/01/2020	15/01/2020		Nenhum
UEE	EOLCVBA034613-6	Campo Largo I	1 a 11	29,700	15/10/2018	15/10/2018		Nenhum
UEE	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	1 a 11	29,700	01/02/2019	01/02/2019		Nenhum
UEE	EOLCVBA034636-5	Campo Largo XV	1 a 11	29,700	15/03/2019	15/03/2019		Nenhum
UEE	EOLCVBA034637-3	Campo Largo XVI	1 a 11	29,700	15/11/2018	15/11/2018		Nenhum
UEE	EOLCVBA034643-8	Campo Largo XVIII	1 a 11	29,700	05/01/2019	05/01/2019		Nenhum
UEE	EOLCVBA031744-6	Umburanas 11	1 a 5	15,000	30/05/2019	30/05/2019		Nenhum
UEE	EOLCVBA031741-1	Umburanas 3	1 a 7	18,900	07/09/2019	07/09/2019		Nenhum