

Anexo - Dados de Tendência - 6ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2019 - 19/06/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Lelião
					mai-19	jun-19		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 15	611,110	31/08/2019	31/08/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	30/09/2019	30/09/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	30/11/2019	30/11/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	31/01/2020	31/01/2020		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	01	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	02	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colíder	03	100,000	20/07/2019	15/08/2019	Postergação em dias: 26. Estágio atual das obras	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	01	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	02	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Paí Querê	01	97,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Paí Querê	02	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Paí Querê	03	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	26/04/2023	26/04/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	01	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	02	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	1	200,940	30/07/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 2. Conforme informação do empreendedor - operação em testes assistida com a SEMA-MT e rescisão de contrato com o EPC	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	2	200,940	30/07/2019	30/09/2019	Postergação em meses: 2. Conforme informação do empreendedor - operação em testes assistida com a SEMA-MT e rescisão de contrato com o EPC	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	15/01/2020	15/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	15/01/2020	15/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	15/01/2020	15/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	15/12/2023	15/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	1	9,000	28/01/2020	28/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	1	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	2	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	3	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	1 a 2	3,330	31/12/2019	31/07/2019	Antecipação em meses: 5. Liberada para operação em testes em 19/06/2019	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	0	0,650	15/05/2022	15/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/12/2021	11/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/12/2021	11/12/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/08/2021	02/08/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	16/12/2021	16/12/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/12/2021	30/12/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/12/2021	30/12/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	05/12/2020	05/12/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	23/04/2022	23/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	23/04/2022	23/04/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	02	4,500	30/07/2019	15/08/2019	Postergação em dias: 16. Liberada UG2 para operação em teste a partir de 06/06/2019 conforme Despacho nº 1.625 , de 05/06/2019	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	1	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	21/02/2020	21/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	31/05/2023	31/05/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	14/06/2023	14/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	28/06/2023	28/06/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.035120-2.01	Lambari	1 a 2	4,500	04/08/2020	04/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	31/12/2023	31/12/2023		03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-19	jun-19		
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	4 a 6	9,450	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033021-3.01	Ventos De Santa Angela 17	7 a 15	28,350	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033023-0.01	Ventos De Santa Angela 19	7 a 10	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033024-8.01	Ventos De Santa Angela 20	7 a 10	12,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	1 a 3	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	4 a 6	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033025-6.01	Ventos De Santa Angela 21	7 a 9	9,000	26/07/2023	26/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	1 a 4	16,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	5 a 8	16,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	9 a 10	8,400	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	16,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	5 a 8	16,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	9 a 10	8,400	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	16,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	16,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	16,800	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 7	12,600	07/06/2022	07/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.RU.PE.040643-0.01	Asja Jaboatão	1 a 8	11,408	NOVA USINA	15/07/2019	Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTE.RU.PE.040643-0.01	Asja Jaboatão	1 a 8	11,408	NOVA USINA	15/07/2019	Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTE.AI.AM.030414-0.01	BBF Tefé	1	9,800	05/04/2021	05/04/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.030724-6.01	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	15/06/2019	15/08/2019	Postergação em meses: 2. Estágio das obras.	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	1	12,000	01/07/2019	01/07/2019		Nenhum
UTE	UTE.FL.RO.029243-5.01	Rondon II	2	12,000	01/07/2019	01/07/2019		Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.028116-6.01	Vale do Verdão	2	50,000	01/04/2020	01/04/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035155-5.01	Barra das Águas	1	4,250	19/08/2019	19/08/2019		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035155-5.01	Barra das Águas	2	4,250	09/06/2020	09/06/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.037309-5.01	Beleza	1 e 2	6,500	18/04/2021	18/04/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.032151-6.01	Caramujo	01	3,520	21/09/2020	21/09/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.035753-7.01	ITAPOCUZINHO IIA	1 e 2	11,700	22/07/2020	22/07/2020		Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	1	4,000	05/03/2021	05/03/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.TO.032551-1.01	Piarucum	2	4,000	05/03/2021	05/03/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	01	2,850	31/07/2021	31/07/2021		Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	02	2,850	31/07/2021	31/07/2021		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	1 a 11	23,100	SEM PREVISÃO	03/08/2020	Estágio atual das obras.	Nenhum