

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-19	jan-20		
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1 e 2	12,000	15/04/2022	15/04/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2021	15/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/11/2021	15/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	23/10/2022	23/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	23/10/2022	23/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	23/10/2022	23/10/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	3	3,500	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1	3,500	23/07/2020	23/07/2021	Postergação em meses: 12. Data alterada para 23/07/2021 conforme estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	2	3,500	23/07/2020	23/07/2021	Postergação em meses: 12. Data alterada para 23/07/2021 conforme estágio atual das obras	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	13/04/2020	13/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	13/04/2020	13/04/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	1	4,800	01/02/2022	20/02/2020	Antecipação em meses: 23. Liberada UG1 para operação em teste a partir de 20/12/2019 conforme Despacho nº 3.626, de 19/12/2019	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	2	9,600	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1 a 4	22,500	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1 e 2	1,528	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	28/08/2021	28/08/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	11/12/2021	11/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	04/12/2020	04/12/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	31/05/2021	31/05/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.038153-5.01	Marombas I	1 e 2	3,265	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacífico Mascarenhas	1 e 2	2,017	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	14/05/2020	29/02/2020	Antecipação em meses: 2. Liberada UG1 Para operação em teste a partir de 16/01/2020 conforme Despacho nº 101, de 15/01/2020	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	28/02/2020	31/03/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	28/02/2020	31/03/2020	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste	04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1 a 3	3,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	02/06/2021	13/07/2021	Postergação em meses: 1. Data alterada para 13/07/2020 conforme estágio atual das obras	01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	13/07/2021	13/07/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	64,800	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	07/09/2020	07/09/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bomfim	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.027947-1.01	Branco Peres	1	15,000	03/04/2023	03/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 a 70	143,080	22/05/2021	22/05/2021		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	20/03/2022	20/03/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	3	10,000	03/04/2023	03/04/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.038336-8.01	Cerradão 2	1	40,000	29/10/2020	29/10/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Cerradão 3	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025	Data conforme compromisso de leilão.	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Energética Tupaciguara	1	20,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Energética Tupaciguara	2	10,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	4	466,200	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	GNA I	1 a 3	872,100	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/03/2024	01/03/2024	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração mantida a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/03/2024	01/03/2024	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração mantida a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/03/2024	01/03/2024	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração mantida a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/03/2024	01/03/2024	A data da conexão de transmissão da usina (SE Campos 2 - 500 kV - Alteração de característica técnica em andamento) é 22/06/2023, conforme informado pelo DMSE Transmissão. O Empreendedor informou que necessita de 9 meses de testes e comissionamento após a energização da conexão. Assim, o Grupo de Monitoramento da Expansão da Geração mantida a previsão de operação para 01/03/2024.	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima
UTE	UTE.AI.SP.040824-7.01	Ipiranga Bioenergia Moccoca	1	45,000	01/08/2020	01/08/2020		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	82,407	28/06/2021	28/06/2021		01/2019 Leilão de Roraima

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-19	jan-20		
EOL	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	3 e 4	8,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	5 a 8	16,800	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 7	12,600	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	1 e 2	8,400	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	3 e 4	8,400	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	5 a 10	25,200	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	1 e 2	8,400	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	3 e 4	8,400	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	5 a 9	21,000	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	1 e 2	8,400	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	3 e 4	8,400	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	5 a 10	25,200	22/11/2020	22/11/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	1 e 2	8,400	31/01/2021	31/01/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	3 e 4	8,400	31/01/2021	31/01/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	5 a 10	25,200	31/01/2021	31/01/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	5 a 8	16,800	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	9 a 10	8,400	30/09/2020	30/09/2020		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033002-7.01	Aventura II	1 a 5	21,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.033026-4.01	Aventura III	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037949-2.01	Aventura IV	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037950-6.01	Aventura V	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 7	29,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 8	33,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 6	25,200	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	1 a 3	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	4 a 6	12,600	02/01/2023	02/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperança 13	7 e 8	8,400	03/01/2023	03/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1 a 3	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10 e 11	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4 a 6	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7 a 9	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	1 e 2	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	3 a 5	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	6 a 8	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperança 17	9 e 10	8,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	1 a 5	15,750	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01	6 a 10	15,750	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	1 a 3	9,450	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	4 a 6	9,450	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02	7 a 10	12,600	15/08/2020	15/08/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	1 a 3	9,450	15/10/2020	15/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	4 a 6	9,450	15/10/2020	15/10/2020	Data da UG1 a UG3 é 15/10/2020. Data mantida conforme estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03	7 a 10	12,600	15/10/2020	15/10/2020	Data da UG1 a UG3 é 15/10/2020. Data mantida conforme estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	1 a 3	9,450	15/10/2020	15/10/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	4 a 6	9,450	15/10/2020	15/10/2020	Data da UG1 a UG3 é 15/10/2020. Data mantida conforme estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04	7 a 10	12,600	15/10/2020	15/10/2020	Data da UG1 a UG3 é 15/10/2020. Data mantida conforme estágio atual das obras	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	1 a 3	9,450	15/09/2020	15/09/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05	4 a 6	9,450	15/09/2020	15/09/2020		05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					dez-19	jan-20		
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	01 a 02	9,750	Usina inserida no Monitoramento ACL	15/06/2021	Estágio atual das obras. Usina entrou na planilha ACL para PMO devido a alteração da viabilidade para Alta (em obras).	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.037001-0.01	Ararinha Azul	1 a 9	21,150	15/12/2020	15/12/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.037952-2.01	Canoas 3	1 a 5	17,325	31/12/2022	31/12/2022		Nenhum
EOL	EOL.CV.PB.037952-2.01	Canoas 3	6 a 10	17,325	31/12/2022	31/12/2022		Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.035222-5.01	Serra do Fogo	1 a 9	31,185	30/04/2021	30/04/2021		Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.035229-2.01	Serra do Vento	1 a 9	31,185	30/04/2021	30/04/2021		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.037073-8.01	São Fernando 1	1 a 22	76,230	01/10/2020	01/10/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.035233-0.01	Umburana de Cheiro	1 a 9	31,185	30/04/2021	30/04/2021		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036975-6.01	Vila Piauí I	1 a 9	37,800	01/10/2020	01/10/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036973-0.01	Vila Piauí II	1 a 9	37,800	01/10/2020	01/10/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.036979-9.01	Vila Piauí III	1 a 10	42,000	01/10/2020	01/10/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038141-1.01	Vila Rio Grande do Norte I	1 a 6	25,200	01/07/2020	01/07/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038140-3.01	Vila Rio Grande do Norte II	1 a 9	37,800	01/07/2020	01/07/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038142-0.01	Vila Sergipe I	1 a 9	37,800	01/07/2020	01/07/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038143-8.01	Vila Sergipe II	1 a 9	37,800	01/10/2020	01/10/2020		Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.038144-6.01	Vila Sergipe III	1 a 4	16,800	01/10/2020	01/10/2020		Nenhum

* No Ambiente de contratação Livre, apenas são consideradas as usinas de produtor independente de energia e com viabilidade Alta, conforme RALIE - Relatório Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica - SFG/ANEEL