

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

		Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
Item	Usina	Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (4)	10	69,588	JUN/2012	JUN/2012	FEV/2013	MAR/2013	Adequação das datas de tendência conforme cronograma de motorização apresentado pela Santo Antonio Energia em reunião com ONS para planejamento dos teste das conversoras programados para abril/2013.
		13	73,278	SET/2012	SET/2012	MAR/2013	ABR/2013	
		14	73,278	OUT/2012	OUT/2012	MAR/2013	MAI/2013	
		15	73,278	NOV/2012	NOV/2012	MAR/2013	JUN/2013	
		16	73,278	DEZ/2012	DEZ/2012	ABR/2013	JUN/2013	
		17	73,278	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2013	JUN/2013	
		18	73,278	FEV/2013	FEV/2013	MAI/2013	JUL/2013	
		19	73,278	MAR/2013	MAR/2013	MAI/2013	JUL/2013	
		20	73,278	ABR/2013	ABR/2013	JUN/2013	AGO/2013	
		21	69,588	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	SET/2013	
		22	69,588	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	OUT/2013	
		23	73,278	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2013	
		24	73,278	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2013	
		25	73,278	SET/2013	SET/2013	OUT/2013	DEZ/2013	
26	73,278	OUT/2013	OUT/2013	OUT/2013	DEZ/2013			
27	73,278	NOV/2013	NOV/2013	NOV/2013	JAN/2014			
28	73,278	DEZ/2013	DEZ/2013	DEZ/2013	JAN/2014			
30	73,278	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014			
31	69,588	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014			
2	Simplício (RJ/MG) (1)	1	101,9	DEZ/2010	DEZ/2010	MAR/2013	ABR/2013	UGs 01, 02 e 03, Anta 1, Anta 2 - Postergação= +1 mês. Despacho Presidente STJ manteve a liminar (proibe o enchimento).
		2	101,9	FEV/2011	FEV/2011	MAR/2013	ABR/2013	
		3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	MAR/2013	ABR/2013	
		Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	JUL/2013	AGO/2013	
		Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	JUL/2013	AGO/2013	
3	Baixo Iguaçu (PR) (6)	1	116,7	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016	AGO/2016	Adequação à nova da data de suprimento da usina, conforme Despacho Aneel nº 170 de 22/01/2013.
		2	116,7	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2016	AGO/2016	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008

- (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (9) Leilão A - 5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (12) Leilão A - 5 de 14/12/2012

		Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
Item	PCH	Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
1	Cavernoso II(PR) (7)	1	6,3	NOV/2012	NOV/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação= +1 mês. Usina ainda não foi liberada para operar em teste. Falta o cadastro na CCEE.
		2	6,3	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2013	ABR/2013	
		3	6,3	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2013	ABR/2013	

- (1) Leilão A - 5 / 2005
 (2) Leilão A - 3 / 2006
 (3) Leilão A - 3 FA / 2007
 (4) Leilão A - 3 / 2009

- (5) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (7) Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 18/02/2013

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	Pioneiros II (SP) (4)	1	25,000	ABR/2009	ABR/2009	MAR/2013	MAI/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado ao MME.	
		2	10,000	ABR/2009	ABR/2009	MAR/2013	MAI/2013		
2	Porto do Pecém II (CE) (9)	1	360,000	JAN/2013	MAI/2013	MAR/2013	MAI/2013	Alteração da data de ato legal, conforme REA Aneel nº 3.851 de 22/01/2013. Tendência - Postergação = + 2 meses. Adequação à nova data de ato legal.	
3	Guaçu (MT) (14)	1	30,000	NOV/2012	NOV/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em testes. Falta projeto e cadastro na CCEE.	
4	Maranhão V (MA) (9)	1	168,800	DEZ/2012	ABR/2013	MAR/2013	ABR/2013	Alteração da data de ato legal, conforme REA Aneel nº 3.853 de 22/01/2013. Tendência - Postergação = + 1 mês. Adequação à nova data de ato legal.	
		2	168,800	DEZ/2012	ABR/2013	MAR/2013	ABR/2013		
5	Maranhão IV (MA) (9)	2	168,800	DEZ/2012	ABR/2013	FEV/2013	FEV/2013	Alteração da data de ato legal, conforme REA Aneel nº 3.852 de 22/01/2013.	

(1) Leilão A - 5 16/12/2005

(2) Leilão A - 3 29/06/2006

(3) Leilão A - 5 10/10/2006

(4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007

(5) Leilão A - 3 26/07/2007

(6) Leilão A - 5 16/10/2007

(7) Leilão de Reserva 14/08/2008

(8) Leilão A - 3 17/09/2008

(9) Leilão A - 5 30/09/2008

(10) Leilão A - 3 27/08/2009

(11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010

(12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

(13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/02/2013								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				DEZEMBRO	JANEIRO	DEZEMBRO	JANEIRO	
1	AREIA BRANCA (RN) (1)	13 x 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	JUN/2013	Postergação= +2 meses e +3 meses Atraso na construção do bay de conexão, na SE Mossoró II
2	MAR E TERRA (RN) (1)	11 x 2,1	23,1	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2013	JUN/2013	
3	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2013	Postergação= +1 mês REA Aneel nº 3.872 de 29/01/2013
4	ICARAÍ I (CE) (1)	13 x 2,1	27,3	DEZ/2012	DEZ/2012	MAI/2013	JUL/2013	Postergação= +2 meses e +3 meses
5	ICARAÍ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	ABR/2013	JUL/2013	Atraso na obra da LT de interesse restrito
6	PEDRA DO REINO III (BA) (3)	6 x 3,0	18,0	DEZ/2012	DEZ/2012	FEV/2013	MAR/2013	Postergação = + 1 mês Não tem licença de operação
7	MEL 02 (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	JUN/2012	JUN/2012	MAI/2013	FEV/2013	Antecipação = + 3 meses Usina está finalizando a operação em teste.
		3 x 2,0	6,0	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2013	FEV/2013	
8	MACAMBIRA I (RN) (6)	10 X 2,0	20,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 35 de 01/02/2013
9	MACAMBIRA II (RN) (6)	9 X 2,0	18,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 36 de 01/02/2013
10	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO III (RN) (6)	16 X 1,8	28,8		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 12 de 15/01/2013
11	FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3)	10 x 2,0	20,0	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2013	MAR/2013	Postergação = + 2 meses Usina não finalizou os testes
12	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	MAR/2013	MAR/2013	FEV/2014	JUN/2013	Antecipação = + 8 meses Adequação ao cronograma do empreendedor
		4 X 2,0	8,0	ABR/2013	ABR/2013	FEV/2014	JUN/2013	
		4 X 2,0	8,0	MAI/2013	MAI/2013	FEV/2014	JUN/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	JUN/2013	
13	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	MAR/2013	ABR/2013	Postergação= +1 mês
14	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	MAR/2013	ABR/2013	Usinas possuem pendências para emissão do parecer de acesso
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	MAR/2013	ABR/2013	
15	CERRO CHATO VI (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	MAR/2013	MAR/2013	MAR/2013	JUN/2013	Postergação= +3 meses Processo de alteração de características técnicas da usina encontra-se em análise no MME
		4 X 2,0	8,0	ABR/2013	ABR/2013	MAR/2013	JUN/2013	
		4 X 2,0	8,0	MAI/2013	MAI/2013	MAR/2013	JUN/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	MAR/2013	JUN/2013	
16	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	MAR/2013	ABR/2013	Postergação= +1 mês Usina possui pendências para emissão do parecer de acesso

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.