

Anexo - Dados de Tendência - 11ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	01	116,730	28/01/2019	28/01/2019		03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	02	116,730	27/02/2019	27/02/2019		03/2018 A-6 31/08/2018 03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PR.030923-0.01	Baixo Iguaçu	03	116,730	29/03/2019	29/03/2019		03/2018 A-6 31/08/2018 03/2008 A-5 30/09/2008
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 11	611,110	31/12/2018	31/12/2018	Liberada UG11 para operação em teste a partir de 10/11/2018 conforme Despacho nº 2.562, de 09/11/2018	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 12	611,110	31/01/2019	31/01/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 13	611,110	30/07/2019	30/07/2019	Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 10, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 14	611,110	02/09/2019	02/09/2019		06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 15	611,110	25/10/2019	25/10/2019	Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 10, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 16	611,110	22/11/2019	22/11/2019	Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 10, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 17	611,110	12/01/2020	12/01/2020	Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 10, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 18	611,110	16/02/2020	16/02/2020	Conforme tempo médio desde a descida do rotor do gerador até a entrada em operação comercial das Ugs 1 a 10, a partir do início da atividade de descida do rotor desta UG.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	01	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028560-9.01	Cachoeirinha	02	22,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	01	100,000	30/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes. Continua pendências com liberação da LO.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	02	100,000	28/02/2019	28/02/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	03	100,000	30/04/2019	30/04/2019		03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	01	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	02	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	01	97,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	02	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.SC.028563-3.01	Pai Querê	03	97,300	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	21/05/2022	21/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	21/05/2022	21/05/2022		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	01	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.PR.028559-5.01	São João	02	30,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	1	200,940	15/01/2019	31/03/2019	Postergação em meses: 2. Continua pendência para liberação da licença de operação da usina pela SEMA-MT.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.MT.031428-5.01	Sinop	2	200,940	15/01/2019	31/03/2019	Postergação em meses: 2. Continua pendência para liberação da licença de operação da usina pela SEMA-MT.	06/2013 A-5 29/08/2013
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	01	12,000	16/05/2021	16/05/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	02	12,000	16/05/2021	16/05/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.PR.032923-1.01	Tibagi Montante	03	12,000	26/08/2021	26/08/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.MG.031618-0.01	Antônio Padro	1 e 2	1,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	1	2,500	01/10/2021	01/10/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MT.037358-3.01	Buritizal	2	2,500	15/10/2021	15/10/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	28/08/2021	28/08/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	11/12/2021	11/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.GO.038152-7.01	Diamantino	1 e 2	3,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	12/04/2021	12/04/2021		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035742-1.01	Médio Garcia	1	1,000	31/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.MG.028570-6.01	Nova Ponte Queimada II	1 e 2	3,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	PCH.PH.PR.034015-4.01	Ouro Branco	1 e 2	4,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	07/02/2020	07/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	1	0,756	12/06/2020	12/06/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
CGH	CGH.PH.ES.038158-6.01	Santa Luzia	2	0,756	12/06/2020	12/06/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	01	4,350	31/12/2018	31/12/2018		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	02	4,350	31/12/2018	31/12/2018		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029045-9.01	Água Brava	03	4,350	31/12/2018	31/12/2018		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1 e 2	7,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	1	9,000	28/01/2020	28/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	1	2,350	11/04/2021	11/04/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RN.035096-6.01	Armando Ribeiro	2	2,350	11/04/2021	11/04/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	1	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	2	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.032163-0.01	Bandeirante	3	9,333	08/01/2020	08/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	0	0,660	31/12/2019	31/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.034743-4.01	Barrinha	1 a 2	2,640	31/12/2019	31/12/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	1	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	2	14,500	08/10/2021	08/10/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	4	8,000	03/03/2021	03/03/2021		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MG.033465-0.01	Boa Vista II	3	9,966	04/02/2019	15/12/2018	Antecipação em meses: 1. Liberada UG3 para operação em teste a partir de 14/11/2018 conforme Despacho nº 2.597, de 13/11/2018	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/04/2019	15/04/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	11/03/2021	11/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	11/03/2021	11/03/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	02/04/2021	02/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	02/04/2021	02/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	02/04/2021	02/04/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	3	9,000	30/04/2021	30/04/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	10/09/2019	10/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	10/09/2019	10/09/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covô	1	2,500	20/12/2018	20/12/2018		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.029411-0.01	Covô	2	2,500	20/12/2018	20/12/2018		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	06/02/2021	06/02/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.034057-0.01	Forquilha IV	1 a 3	13,000	01/05/2021	01/05/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna I	01	3,000	26/07/2019	26/07/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	02	3,000	26/07/2019	26/07/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna III	03	3,000	26/07/2019	26/07/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	22/01/2022	22/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	22/01/2022	22/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacarê	01	4,500	01/01/2019	01/01/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacarê	02	4,500	01/02/2019	01/02/2019		04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	21/08/2020	21/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	21/08/2020	21/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	1	8,333	21/08/2020	21/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1 a 3	9,600	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
PCH	PCH.PH.MT.033386-7.01	Lajari	1	10,440	15/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	06/2014 A-5 28/11/2014
PCH	PCH.PH.MT.033386-7.01	Lajari	2	10,440	15/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	06/2014 A-5 28/11/2014
PCH	PCH.PH.SC.035120-2.01	Lambari	1 a 2	4,500	04/08/2020	04/08/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1 a 3	28,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	1	4,000	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	21/01/2021	21/01/2021		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	1	4,900	15/02/2021	15/02/2021		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030950-8.01	Morro Grande	2	4,900	15/02/2021	15/02/2021		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	07/07/2021	07/07/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	07/07/2021	07/07/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Perdidos	1	14,000	01/12/2021	01/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Perdidos	2	14,000	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	1	7,000	29/01/2020	29/01/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RJ.030600-2.01	Poço Fundo	2	7,000	28/02/2020	28/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	11/06/2019	11/06/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	11/06/2019	11/06/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	11/06/2019	11/06/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,070	15/05/2020	15/05/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,070	15/05/2020	15/05/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.PR.034438-9.01	Pulo	1 a 2	7,300	07/02/2020	07/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	3	0,280	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031035-2.01	Quebra Dentes	1 a 2	22,080	15/08/2020	15/08/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	1	4,555	10/05/2021	10/05/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034865-1.01	Recanto	2	4,555	10/05/2021	10/05/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	1	5,000	22/10/2019	22/10/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031956-2.01	Rincão	2	5,000	22/10/2019	22/10/2019		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	07/02/2020	07/02/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	3	0,199	21/06/2020	21/06/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.RS.031049-2.01	Salto do Guassupi	1 e 2	12,000	21/06/2020	21/06/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/10/2021	15/10/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/11/2021	15/11/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/12/2021	15/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	18/12/2019	18/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	18/12/2019	18/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	18/12/2019	18/12/2019		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	1	5,250	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.ES.035297-7.01	São Luiz	2	5,250	14/06/2020	14/06/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.037300-1.01	Sede II	1 e 2	7,000	23/07/2020	23/07/2020		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	15/03/2020	15/03/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	15/03/2020	15/03/2020		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	3	4,800	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035764-2.01	Tupitinga	1 a 2	19,200	01/02/2022	01/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MS.029260-5.01	Verde 4	01	9,500	09/02/2019	09/02/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.029260-5.01	Verde 4	02	9,500	09/02/2019	09/02/2019		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.AI.ES.029150-1.01	Alcon	3	33,000	30/11/2018	31/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTM.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		N/D
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Bioenergetica Aroeira 2	1	20,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.MG.038176-4.01	Bioenergetica Aroeira 2	2	10,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	7	2,985	07/10/2021	07/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035109-1.01	Biogás Bonfim	1 a 6	17,910	07/10/2021	07/10/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 a 70	143,080	06/10/2020	06/10/2020		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	01/12/2020	01/12/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.028063-1.01	Casa de Força	4	10,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.MG.038336-8.01	Cerradao 2	1	40,000	29/10/2020	29/10/2020		01/2018 A-4 04/04/2018
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	Codora	3	20,000	30/11/2018	15/12/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	1	366,733	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	2	366,733	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	3	366,733	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Açu III	4	572,400	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.033380-8.01	Guarani Cruz Alta 2	1	25,000	15/02/2019	15/02/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.GO.028112-3.01	Jalles Machado	3	25,000	01/03/2021	01/03/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UTE	UTE.GN.AM.031888-4.01	Mauá 3	3	211,650	30/11/2018	31/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	Novo Tempo GNA II	4	443,144	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RJ.032955-0.02	Novo Tempo GNA II	1 a 3	855,819	01/01/2021	01/01/2021		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	31/01/2021	31/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	31/01/2021	31/01/2021		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.FL.MS.035085-0.01	Onça Pintada	1	50,000	31/08/2020	31/08/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.CM.RS.032282-2.01	Pampa Sul	1	345,000	30/06/2019	30/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba 5A e 5B	1 e 2	363,200	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 a 70	143,080	06/10/2020	06/10/2020		02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.AI.SP.028859-4.01	Pitangueiras	3	25,000	01/04/2020	01/04/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	Planalto Bioenergia	1	50,000	15/02/2023	15/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.ES.032228-8.01	Porto De Sergipe I	1	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.ES.032228-8.01	Porto De Sergipe I	2	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.ES.032228-8.01	Porto De Sergipe I	3	332,724	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.ES.032228-8.01	Porto De Sergipe I	4	517,468	01/01/2020	01/01/2020		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.FL.SP.035103-2.01	Predilecta	1	5,000	15/01/2020	15/01/2020		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035093-1.01	Rio Vermelho 3	1	20,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.AI.RS.034046-4.01	São Sepé	1	8,000	28/10/2019	28/02/2019	Antecipação em meses: 8. Estágio atual das obras da usina.	04/2015 A-3 21/08/2015
UTE	UTE.FL.MG.033467-7.02	Termoirapé I	1	50,000	27/06/2021	27/06/2021		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Vale Azul I	1	313,239	31/12/2021	31/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Vale Azul I	2	153,074	31/12/2021	31/12/2021		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	1	16,000	26/01/2023	26/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.AI.SP.035073-7.01	Vale do Paraná	2	32,500	26			

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
UFV	UFV.RS.CE.035861-4.01	Alex VII	1 a 30	30,000	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035862-2.01	Alex VIII	1 a 30	30,000	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.035864-9.01	Alex X	1 a 30	30,000	30/12/2021	30/12/2021		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.033917-2.01	Apodi I	1 a 34	33,000	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033918-0.01	Apodi II	1 a 34	33,000	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033919-9.01	Apodi III	1 a 34	33,000	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.033920-2.01	Apodi IV	1 a 34	33,000	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.034158-4.01	BJL 4	1 a 20	20,000	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034161-4.02	Boa Hora 1	1 a 384	23,040	01/05/2019	01/05/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034162-2.02	Boa Hora 2	1 a 384	23,040	01/05/2019	01/05/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.034163-0.02	Boa Hora 3	1 a 384	23,040	01/05/2019	01/05/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	14	1,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034169-0.01	Brígida	1 a 13	26,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034234-3.01	Brígida 2	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.SP.034107-0.01	Brisas Suaves	1 a 5	5,000	15/08/2019	15/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 16	27,000	15/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 16	27,000	15/08/2019	15/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.032312-8.01	Dracena 1	1 a 30	30,000	20/06/2019	20/06/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032313-6.01	Dracena 2	1 a 30	30,000	20/06/2019	20/06/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032315-2.01	Dracena 4	1 a 30	30,000	20/06/2019	20/06/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034785-0.01	Etesa 17 São João do Piauí I	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034786-8.01	Etesa 18 São João do Piauí II	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034787-6.01	Etesa 19 São João do Piauí III	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034788-4.01	Etesa 20 São João do Piauí IV	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034789-2.01	Etesa 21 São João do Piauí V	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	1	1,332	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PI.034790-6.01	Etesa 22 São João do Piauí VI	2 a 22	28,644	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034305-6.01	Fazenda Esmeralda	1 a 30	30,000	15/08/2019	15/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.032323-3.02	FCR III Itapuranga	1	2,726	13/08/2019	13/08/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.032323-3.02	FCR III Itapuranga	2 e 3	6,066	13/08/2019	13/08/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 20	30,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034073-1.01	Guimaraná 1	1 a 31	31,000	15/05/2019	15/05/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034074-0.01	Guimaraná 2	1 a 31	31,000	15/05/2019	15/05/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034392-7.01	Jaíba 3	1 a 30	29,940	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.034394-3.01	Jaíba 4	1 a 30	29,940	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.035805-3.01	Jaíba 9	1 a 10	20,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.033929-6.01	Juazeiro Solar II	1 a 30	30,000	30/01/2019	30/01/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033930-0.01	Juazeiro Solar III	1 a 30	30,000	30/12/2018	30/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033931-8.01	Juazeiro Solar IV	1 a 30	30,000	30/01/2019	30/01/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.BA.033928-8.01	Juazeiro Solar I	1 a 30	30,000	30/01/2019	30/01/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 24	24,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PB.034086-3.01	Malta	4 e 8	6,800	30/11/2018	31/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033999-7.01	Paracatu 1	1 a 33	33,000	15/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG33 para operação em teste a partir de 7/11/2018 conforme Despacho nº 2.627, de 16/11/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.034000-6.01	Paracatu 2	1 a 33	33,000	15/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG33 para operação em teste a partir de 7/11/2018 conforme Despacho nº 2.628, de 16/11/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033990-3.01	Paracatu 3	1 a 33	33,000	15/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG33 para operação em teste a partir de 7/11/2018 conforme Despacho nº 2.629, de 16/11/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.MG.033991-1.01	Paracatu 4	1 a 33	33,000	15/12/2018	30/12/2018	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG33 para operação em teste a partir de 7/11/2018 conforme Despacho nº 2.630, de 16/11/2018	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.PI.033841-9.01	São Gonçalo 1	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037577-2.01	São Gonçalo 10	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033842-7.01	São Gonçalo 2	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037588-8.01	São Gonçalo 21	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.037589-6.01	São Gonçalo 22	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033843-5.01	São Gonçalo 3	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033844-3.01	São Gonçalo 4	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PI.033845-1.01	São Gonçalo 5	1 a 15	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 25	25,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034186-0.01	São Pedro e Paulo V	1 a 18	20,952	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.034188-6.01	São Pedro e Paulo VI	1 a 18	20,952	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.BA.033469-3.01	Sertão Solar Barreiras I	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033470-7.01	Sertão Solar Barreiras II	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033471-5.01	Sertão Solar Barreiras III	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.033473-1.01	Sertão Solar Barreiras IV	1 a 28	28,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.BA.034387-0.01	Sobrado 1	1 a 30	30,000	13/08/2019	13/08/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.TO.033608-4.01	Sol Maior 2	1 a 5	5,000	01/02/2019	01/02/2019		08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PE.033606-8.01	Solar Salgueiro	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021	Data conforme ato legal	04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034160-6.01	Solar Salgueiro II	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.PE.034105-3.01	Solar Salgueiro III	1 a 30	30,000	01/01/2021	01/01/2021		04/2017 A-4 18/12/2017
UFV	UFV.RS.CE.034745-0.02	Sol do Futuro I	1 a 24	27,000	01/04/2019	01/04/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034746-9.02	Sol do Futuro II	1 a 24	27,000	01/04/2019	01/04/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.CE.034747-7.02	Sol do Futuro III	1 a 24	27,000	01/04/2019	01/04/2019		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperanca 15	7 a 9	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	1 e 2	6,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	3 a 5	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034509-1.01	Ventos De Santa Esperanca 17	6 a 8	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	1 a 10	15,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030278-3.01	Araras	11 a 20	15,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	1 a 10	15,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030280-5.01	Garças	11 a 20	15,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
UEE	EOL.CV.CE.030291-0-01	Lagoa Seca	1 a 6	9,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030291-0-01	Lagoa Seca	7 a 13	10,500	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.CE.030347-0-01	Vento Do Oeste	1 a 13	19,500	31/12/2019	31/12/2019		03/2009 LER 14/12/2009
UEE	EOL.CV.RN.036980-2-01	Vila Ceará I	1 a 11	22,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038325-2-01	Vila Maranhão I	1 a 9	31,185	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038326-0-01	Vila Maranhão II	1 a 9	31,185	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038327-9-01	Vila Maranhão III	1 a 9	31,185	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.036974-8-01	Vila Paraiba I	1 a 8	16,000	15/12/2022	15/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036974-8-01	Vila Paraiba I	9 a 16	16,000	30/12/2022	30/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3-01	Vila Paraiba II	1 a 8	16,000	15/12/2020	15/12/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036985-3-01	Vila Paraiba II	9 a 16	16,000	30/12/2020	30/12/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0-01	Vila Paraiba III	1 a 8	16,000	15/12/2020	15/12/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036981-0-01	Vila Paraiba III	9 a 16	16,000	30/12/2020	30/12/2020		04/2017 A-4 18/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036976-4-01	Vila Paraiba IV	1 a 8	16,000	15/12/2020	15/12/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.036976-4-01	Vila Paraiba IV	9 a 16	16,000	30/12/2020	30/12/2020		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035181-4-01	Canoas 2	1 a 7	14,700	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035181-4-01	Canoas 2	8 a 16	18,900	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0-01	Canoas 4	1 a 7	14,700	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037953-0-01	Canoas 4	8 a 16	18,900	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034639-0-01	Chafariz 1	1 a 15	31,500	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034640-3-01	Chafariz 2	1 a 16	33,600	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.034642-0-01	Chafariz 3	1 a 15	31,500	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.035184-9-01	Chafariz 6	1 a 14	29,400	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.037958-1-01	Chafariz 7	1 a 16	33,600	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6-01	Lagoa 3	1 a 7	14,700	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038029-6-01	Lagoa 3	8 a 16	18,900	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038030-0-01	Lagoa 4	1 a 7	14,700	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PB.038030-0-01	Lagoa 4	8 a 10	6,300	31/12/2022	31/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033626-2-01	Laranjeiras III	1 a 12	25,200	05/10/2019	05/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033627-0-01	Laranjeiras IX	1 a 11	23,100	19/10/2019	19/10/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.CE.030783-1-01	Ventos De Santa Rosa	1 a 15	30,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030808-0-01	Ventos De Santo Inácio	1 a 15	30,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030785-8-01	Ventos De São Geraldo	1 a 15	30,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.030839-0-01	Ventos De Sebastião	1 a 15	30,000	31/12/2019	31/12/2019		03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.BA.032362-4-01	Mulungu	1 a 5	13,500	15/09/2019	15/09/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031418-8-01	Acácia	1 a 6	16,200	31/03/2019	31/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8-01	Angico	1 a 3	8,100	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032364-0-01	Quina	1 a 4	10,800	15/09/2019	15/09/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031406-4-01	Taboquinha	1 a 8	21,600	30/03/2019	30/03/2019		05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RN.033002-7-01	Aventura I	1 a 5	10,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033002-7-01	Aventura II	6 a 9	10,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033026-4-01	Aventura III	1 a 7	14,700	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033026-4-01	Aventura III	8 a 10	7,875	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037949-2-01	Aventura IV	1 a 5	10,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037949-2-01	Aventura IV	6 a 11	15,750	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037950-6-01	Aventura V	1 a 3	6,300	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037950-6-01	Aventura V	4 a 11	21,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033666-1-01	Boa Esperança I	1 a 14	30,800	01/01/2019	15/01/2019	Postergação em dias: 14. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 13/11/2018 conforme Despacho nº 2.589, de 12/11/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.037294-3-01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037295-1-01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037296-0-01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037297-8-01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037298-6-01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037299-4-01	Jerusalém VI	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.032518-0-01	Monte Verde I	1 a 20	69,300	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.032519-8-01	Monte Verde II	1 a 19	65,835	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.033881-8-01	Monte Verde III	1 a 17	58,905	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038035-0-01	Monte Verde IV	1 a 10	34,650	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.040584-1-01	Monte Verde V	1 a 7	24,255	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.037075-4-01	São Fernando 2	1 a 21	69,300	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.035266-7-01	Zeus II	1 a 15	30,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031809-4-01	Quatro Ventos	1 a 11	22,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0-01	Delta 5 I	1 a 3	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0-01	Delta 5 I	4 a 6	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0-01	Delta 5 I	7 a 9	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037976-0-01	Delta 5 I	10	2,700	15/12/2018	15/12/2018		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7-01	Delta 5 II	1 a 3	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7-01	Delta 5 II	4 a 6	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037972-7-01	Delta 5 II	7 a 10	10,800	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0-01	Delta 6 I	1 e 2	5,400	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0-01	Delta 6 I	3 a 5	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0-01	Delta 6 I	6 a 8	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037970-0-01	Delta 6 I	9 a 11	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0-01	Delta 6 II	1 a 3	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0-01	Delta 6 II	4 a 6	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.MA.037967-0-01	Delta 6 II	7 a 9	8,100	15/12/2018	31/01/2019	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.037083-5-01	Serra da Babilônia A	1 a 8	18,800	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040609-0-01	Serra da Babilônia C	1 a 10	23,500	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040611-2-01	Serra da Babilônia E	1 a 11	25,850	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040612-0-01	Serra da Babilônia F	1 a 7	16,450	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032462-0-01	Serra da Babilônia II	1 a 12	28,200	15/12/2018	15/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032465-5-01	Serra da Babilônia IX	1 a 12	28,200	15/12/2018	15/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032466-3-01	Serra da Babilônia VI	1 a 11	25,850	15/12/2018	15/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032467-1-01	Serra da Babilônia VII	1 a 12	28,200	15/12/2018	15/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032468-0-01	Serra da Babilônia VIII	1 a 12	28,200	15/12/2018	15/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032469-8-01	Serra da Babilônia X	1 a 12	28,200	15/12/2018	15/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032470-1-01	Serra da Babilônia XI	1 a 12	28,200	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032471-0-01	Serra da Babilônia XII	1 a 12	28,200	30/12/2018	30/12/2018		09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.032535-0-01	Ventos da Bahia XIII	1 a 15	34,500	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032536-8-01	Ventos da Bahia XIV	1 a 16	36,800	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.035234-9-01	Ventos da Bahia XXIII	1 a 14	32,200	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.034889-9-01	Ventos da Bahia XXVII	1 a 11	25,300	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.034738-8-01	Ventos da Santa Beatriz	1 a 5	10,500	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034738-8-01	Ventos da Santa Beatriz	11 a 13	6,300	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034738-8-01	Ventos da Santa Beatriz	6 a 10	10,500	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034736-1-01	Ventos de Santa Aparecida	1 a 4	8,400	15/11			

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
UEE	EOL.CV.BA.034736-1.01	Ventos de Santa Aparecida	10 a 13	8,400	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034736-1.01	Ventos de Santa Aparecida	5 a 9	10,500	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034742-6.01	Ventos de Santa Aurora	1 a 13	27,300	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034739-6.01	Ventos do São Gabriel	1 a 13	27,300	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos De Santa Esperanca 13	7 a 9	9,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Vila Acre II	1 a 7	14,700	15/12/2022	15/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.033753-6.01	Vila Acre II	8 a 13	12,600	15/12/2022	15/12/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	1 a 9	22,500	15/06/2019	26/04/2019	Antecipação em meses: 1. Alterada a potência instalada de 24,300 kW para 22,500 e o ponto de conexão de 230 para 500 kV conforme Despacho nº 2.569, de 12/11/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	1 a 4	10,000	24/06/2019	01/03/2019	Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	5 a 10	15,000	24/06/2019	01/03/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	1 a 9	22,500	22/10/2019	14/05/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	1	2,500	30/08/2019	14/05/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	2 a 6	12,500	30/08/2019	14/05/2019	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	1 a 3	7,500	30/04/2019	08/05/2019	Postergação em dias: 8. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	4 a 7	10,000	30/04/2019	08/05/2019	Postergação em dias: 8. Estágio atual das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 15	31,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035211-0.01	Santa Rosa E Mundo Novo II	1 a 15	31,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1 a 15	31,500	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1 a 6	12,600	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.037664-7.01	Santa Rosa E Mundo Novo V	1 a 7	14,700	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.RN.038310-4.01	Ventos de Santa Martina 01	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038318-0.01	Ventos de Santa Martina 09	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038319-8.01	Ventos de Santa Martina 10	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038320-1.01	Ventos de Santa Martina 11	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038321-0.01	Ventos de Santa Martina 12	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038322-8.01	Ventos de Santa Martina 13	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.038323-6.01	Ventos de Santa Martina 14	1 a 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.PE-031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 15	30,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PE-031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 15	30,000	01/01/2023	01/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil 1	2,700	31/03/2019	31/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil 2 a 8	21,000	31/03/2019	31/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031433-1.01	Acauã 1 a 3	6,000	31/01/2019	31/01/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031435-8.01	Angical 2 1 a 5	10,000	01/08/2019	01/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031434-0.01	Arapapá 1 e 2	4,000	30/08/2019	30/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031432-3.01	Caíttu 2 1 a 5	10,000	30/08/2019	30/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031459-5.01	Caíttu 3 1 a 5	10,000	30/08/2019	30/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031447-1.01	Carcará 1 a 5	10,000	30/08/2019	30/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirão 2 1 a 8	16,000	30/01/2019	30/01/2019			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.031458-7.01	Corrupião 3 1 a 5	10,000	30/08/2019	30/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra 1 a 7	21,000	30/03/2019	30/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba 1 a 3	9,000	30/03/2019	30/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado 1 a 7	21,000	30/03/2019	30/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio 1 a 5	10,000	30/08/2019	30/08/2019			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.BA.032363-2.01	Pau Santo 1 a 7	18,900	15/09/2019	15/09/2019			08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua 1 a 5	15,000	30/03/2019	30/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamandá Mirim 2 1 a 8	16,000	30/01/2019	26/07/2019		Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031431-5.01	Teliú 2 1 a 4	8,000	30/08/2019	30/08/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta 1 a 2	5,400	30/03/2019	30/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta 3 a 6	18,000	30/03/2019	30/03/2019			05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz 10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo 1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO			09/2013 A-3 18/11/2013
UEE	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01 1 a 5	15,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033005-1.01	Ventos De Santa Angela 01 6 a 10	15,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02 1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02 4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033006-0.01	Ventos De Santa Angela 02 7 a 10	12,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03 1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03 4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033007-8.01	Ventos De Santa Angela 03 7 a 10	12,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04 1 a 3	9,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04 4 a 6	9,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033008-6.01	Ventos De Santa Angela 04 7 a 10	12,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017
UEE	EOL.CV.PI.033009-4.01	Ventos De Santa Angela 05 1 a 10	30,000	01/01/2023	01/01/2023			05/2017 A-6 20/12/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	13 a 14	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	15 a 16	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	17 a 18	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	3 a 4	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	5 a 6	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	7 a 8	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora De Fátima	9 a 10	3,200	21/10/2020	21/10/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	1 a 13	27,300	30/11/2018	15/12/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	1 a 9	18,900	30/11/2018	15/12/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	1 a 2	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	11 a 12	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	3 a 4	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	5 a 6	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	7 a 8	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	9 a 10	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	1 a 2	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	11 a 12	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	3 a 4	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	5 a 6	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	7 a 8	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	9 a 10	3,200	15/12/2020	15/12/2020		07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	1 a 6	12,600	30/11/2018	15/12/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos De Horizonte	1 a 8	16,800	30/11/2018	15/12/2018	Postergação em dias: 15. Não liberada para operação comercial	07/2011 A-5 20/12/2011
UEE	EOL.CV.BA.034777-9.01	Pedra do Reino IV	1 a 10	20,000	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa Do Barro 02	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa Do Barro 03	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	1 a 3	9,000	08/06/2019	08/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	4 a 6	9,000	08/06/2019	08/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa Do Barro 04	7 a 9	9,000	08/06/2019	08/06/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	1 a 3	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	4 a 6	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa Do Barro 06	7 a 9	9,000	14/03/2019	14/03/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	1 a 3	9,000	14/03/2019	30/12/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 30/10/2018 conforme Despacho nº 2.478, de 29/10/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	4 a 6	9,000	14/03/2019	30/12/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 30/10/2018 conforme Despacho nº 2.478, de 29/10/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa Do Barro 07	7 a 9	9,000	14/03/2019	30/12/2018	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 30/10/2018 conforme Despacho nº 2.478, de 29/10/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	1 a 3	9,000	14/03/2019	15/01/2019	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 10/11/201/ conforme Despacho nº 2.568, de 09/11/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.032644-5.01	Ventos de São Januário 05	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033523-1.01	Ventos de São Januário 06	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033532-0.01	Ventos de São Januário 13	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033533-9.01	Ventos de São Januário 14	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037102-5.01	Ventos de São Januário 20	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037103-3.01	Ventos de São Januário 21	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.037104-1.01	Ventos de São Januário 22	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.040625-2.01	Ventos de São Januário 23	1 e 2	8,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033508-8.01	Ventos de São Januário 01	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033521-5.01	Ventos de São Januário 03	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	1 a 4	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	5 a 8	8,800	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.032641-0.01	Ventos de São Januário 04	9 a 13	11,000	01/01/2022	01/01/2022		01/2018 A-4 04/04/2018 03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033529-0.01	Ventos de São Januário 10	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.BA.033530-4.01	Ventos de São Januário 11	1 a 7	29,400	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOL.CV.RN.030701-7.01	Dreen Cutia	1 a 11	23,100	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.030699-1.01	Dreen Guajiru	1 a 10	21,000	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					out-18	nov-18		
UEE	EOLCV.RN.032354-3.01	Esperança Do Nordeste	1 a 13	27,300	15/11/2018	15/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.030700-9.01	GE Jangada	1 e 2	4,200	30/12/2018	25/01/2019	Postergação em dias: 26. Não liberada para operação em testes.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.030700-9.01	GE Jangada	3 a 13	23,100	30/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.032355-1.01	Paraíso Dos Ventos Do Nordeste	1 a 13	27,300	30/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.032356-0.01	Potiguar	1 a 3	6,300	30/12/2018	10/01/2019	Postergação em dias: 11. Não liberada para operação em testes.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.032356-0.01	Potiguar	4 a 13	21,000	15/11/2018	24/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.033640-8.01	São Bento Do Norte I	1 a 11	23,100	01/01/2019	01/01/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOLCV.RN.033642-4.01	São Bento Do Norte II	1 a 11	23,100	01/04/2019	30/12/2018	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG11 para operação em teste a partir de 20/10/2018 conforme Despacho nº 2.396, de 19/10/2018	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOLCV.RN.033644-0.01	São Miguel I	1 a 10	21,000	15/05/2019	15/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOLCV.RN.033645-9.01	São Miguel II	1 a 10	21,000	15/05/2019	15/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOLCV.RN.033647-5.01	São Miguel III	1 a 10	21,000	15/05/2019	15/05/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOLCV.RN.037959-0.01	Costa das Dunas	1 a 11	23,100	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOLCV.RN.037999-9.01	Farol de Touros	1 a 10	21,000	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOLCV.RN.038002-4.01	Figueira Branca	1 a 5	10,500	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOLCV.RN.038006-7.01	Gameleira	1 a 7	14,700	01/01/2024	01/01/2024	Data conforme compromisso de leilão	03/2018 A-6 31/08/2018
UEE	EOLCV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	1, 2 e 9 a 13	14,700	15/11/2018	30/12/2018	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.030702-5.01	GE Maria Helena	3 a 8	12,600	25/01/2019	25/01/2019		08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOLCV.RN.033643-2.01	São Bento Do Norte III	1 a 11	23,100	12/12/2019	12/12/2019		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTEAIAM030414-0	BBF Tefé	1	9,800	15/12/2019	15/12/2019		Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	4	3,023	01/01/2019	01/01/2019		Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	2	8,250	13/04/2021	13/04/2021		Nenhum
UTE	UTEAIGO028116-6	Vale do Verdão	2	50,000	20/10/2019	20/10/2019		Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5	Barra das Águas	1	4,250	10/08/2020	10/08/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC035155-5	Barra das Águas	2	4,250	10/08/2020	10/08/2020		Nenhum
PCH	PCHPHMT037309-5	Beleza	1 e 2	6,500	01/09/2020	01/09/2020		Nenhum
PCH	PCHPHMT032151-6	Caramujo	01	3,520	17/11/2020	17/11/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC035753-7	ITAPOCUIZINHO IIA	1 e 2	11,700	17/11/2020	17/11/2020		Nenhum
PCH	PCHPHTO032551-1	Piarucum	1	4,000	01/06/2020	01/06/2020		Nenhum
PCH	PCHPHTO032551-1	Piarucum	2	4,000	15/06/2020	15/06/2020		Nenhum
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	01	4,663	06/10/2019	06/10/2019		Nenhum
PCH	PCHPHSC002673-5	Salto Santo Antônio	02	4,663	06/10/2019	06/10/2019		Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	1, 10 e 11	8,100	01/02/2019	07/12/2018	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	2, 3 e 4	8,100	01/02/2019	07/12/2018	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034633-0	Campo Largo II	5 a 9	13,500	01/02/2019	15/02/2019	Postergação em dias: 14. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA034636-5	Campo Largo XV	1 a 11	29,700	15/11/2018	15/01/2019	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031744-6	Umburanas 11	1 a 6	15,000	30/05/2019	30/01/2019	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031740-3	Umburanas 2	1 a 10	25,000	30/09/2019	29/08/2019	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVBA031741-1	Umburanas 3	1 a 8	20,000	07/09/2019	07/09/2019		Nenhum